

Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

*Investitor: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura
železnice Srbije"*

*Pružalac usluge: Vodeći član grupe – Project Biro Utiber doo, Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti
Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC
Professional*

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge

Novi Sad-Subotica-državna granica

IZVEŠTAJ NADZORA ZA PERIOD OD 01.09.-30.09.2024.



Septembar 2024.

Kontrolni list

Investitor: Infrastruktura železnice Srbije



Projekat: Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)

Ugovor: Stručni nadzor (inženjer) na projektu „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)“

Ugovor br: 340-5583/2018-3 potpisan 07.07.2018.

Naslov dokumenta: Izveštaj Nadzora za period od 01.09.-30.09.2024.

Broj dokumenta: IN029

	Pripremio	Pregledao	Odobrio
ORIGINAL	IME I PREZIME	IME I PREZIME	IME I PREZIME
	Dragan Gligorov	Dragan Gligorov	Dragan Gligorov
DATUM	POTPIS	POTPIS	POTPIS
septembar, 2024.			

Ovaj izveštaj je pripremljen za Naručioca (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), u skladu sa uslovima imenovanja stručnog nadzora na projektu „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)“.

Sadržaj:

1	OPŠTI PODACI O PROJEKTU	6
1.1.	PREDMET I OPIS PROJEKTA.....	6
1.2.	OBUHVAT RADOVA	6
1.3.	PODACI O UGOVORU SA IZVOĐAČEM.....	8
1.4.	PODACI O UGOVORU SA NADZOROM.....	9
1.5.	UČESNICI U PROJEKTU	9
1.5.1.	Naručilac i Investitor.....	9
1.5.2.	Nadzor.....	10
1.5.3.	Izvođač radova.....	10
2	PREGLED AKTIVNOSTI U IZVEŠTAJNOM PERIODU	11
2.1.	OBAVEZE, ZADACI I CILJEVI NADZORA.....	11
2.2.	TABELA ODRŽANIH SASTANAKA	12
2.3.	TABELA KORESPONDENCIJE	14
2.4.	IZVEŠTAJI SA GRADILIŠTA.....	23
3	KONTROLA KVALITETA I PREGLED PRIMLJENIH RADOVA.....	26
3.1.	KONTROLA KVALITETA IZVOĐAČA.....	26
3.2.	KONTROLA KVALITETA NADZORA	26
4	PLANIRANE I SPROVEDENE AKTIVNOSTI NADZORA U IZVEŠTAJNOM PERIODU.....	27
4.1.	RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – VRBAS (ULAZ).....	27
4.1.1.	Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima	27
4.1.2.	Radovi na donjem stroju	30
4.1.3.	Radovi na gornjem stroju.....	31
4.1.4.	Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima	32
4.1.5.	Radovi na SS i TK sistemima	32
4.1.6.	Radovi na hidrotehničkim instalacijama	32
4.1.7.	Geodetski radovi	33
4.1.8.	Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama	35

4.1.9.	Mostovi i inženjerske konstrukcije	41
4.2.	RADOVI NA DEONICI VRBAS (ULAZ) – NAUMOVIĆEVO (ULAZ).....	44
4.2.1.	Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima	44
4.2.2.	Radovi na donjem stroju	52
4.2.3.	Radovi na gornjem stroju	53
4.2.4.	Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima	55
4.2.5.	Radovi na SS i TK sistemima	57
4.2.6.	Radovi na hidrotehničkim instalacijama	57
4.2.7.	Geodetski radovi	58
4.2.8.	Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama	60
4.2.9.	Mostovi i inženjerske konstrukcije	63
4.3.	RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO (ULAZ) – SUBOTICA	67
4.3.1.	Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima	67
4.3.2.	Radovi na donjem stroju	71
4.3.3.	Radovi na gornjem stroju	72
4.3.4.	Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima	74
4.3.5.	Radovi na SS i TK sistemima	75
4.3.6.	Radovi na hidrotehničkim instalacijama	76
4.3.7.	Geodetski radovi	77
4.3.8.	Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama	79
4.3.9.	Mostovi i inženjerske konstrukcije	80
5	BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	84
6	STATUS PREGLEDA PZI PROJEKATA	88
7	STATUS PREDATIH METODOLOGIJA RADA	97
8	FINANSIJSKI IZVEŠTAJ	98
9	PREGLED ZAHTEVA ZA SAGLASNOST MATERIJALA (MAR)	116
10	STATUS RADOVA.....	125

PRILOZI

PRILOG 1: IZVEŠTAJI SA GRADILIŠTA

PRILOG 2: ORGANIZACIONA ŠEMA NADZORA

PRILOG 3: ZAPISNICI SA SASTANAKA

1 OPŠTI PODACI O PROJEKTU

1.1. Predmet i opis projekta

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i modernizacija deonice Novi Sad – Subotica – Dražavna granica za brzine do 200 km/h, koja se planira u okviru rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje drugog koloseka pruge Beograd – Budimpešta. Cilj projekta je unapređenje železničke infrastrukture za projektovanu brzinu do 200 km/h uz savremeno opremanje stanica, čime će se povećati konkurentnost pruge i stvoriti uslovi za veće učešće železničkog saobraćaja na transportnom tržištu. Projektom modernizacije postojeća pruga se u potpunosti usklađuje sa međunarodnim standardima i sporazumima (TSI, AGC, AGTC, kao i Sporazuma o performansama pruga jugoistočne Evrope SEECP). Projekat rekonstrukcije i modernizacije deonice Novi Sad – Subotica – Dražavna granica, podrazumeva primenu evropskih standarda interoperabilnosti (TSI), a obuhvata sledeće:

- obnovu postojećeg koloseka na deonici (gornji i donji stroj) i izgradnju jednog novog koloseka;
- rekonstrukciju kolosečnih kapaciteta i objekata u stanicama: Novi Sad, Kisač, Zmajev, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo, Subotica teretna i Subotica putnička;
- rekonstrukciju kolosečnih kapaciteta i objekata u rasputnici Sajlovo i stajalištu Stepanovićevo;
- izgradnja novih stanica sa staničnim kapacitetima u mestima Rumenka, Vrbas i zajedničke stanice Lovćenac – Mali Idoš;
- denivelacije ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama;
- ugradnju elektrotehničke infrastrukture (postrojenja i uređaji električne vuče, signalno-sigurnosni i telekomunikacioni uređaji), koja omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja projektovanim brzinama i uvođenje Evropskog sistema upravljanja železničkim saobraćajem (ERTMS i ETCS nivo 2).

1.2. Obuhvat radova

Građevinski radovi

Predviđeno je da se modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja deonice Novi Sad – Subotica – Državna granica, dužine 108,4 km realizuje istovremenim izvođenjem radova na tri deonice, koje će Izvođač definisati uz saglasnost Finansijera i Investitora.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i izgradnja dvokolosečne pruge za brzinu 200 km/h za međustanična rastojanja, kao i za prolazne koloseke u službenim mestima. Kolosečni kapaciteti u službenim mestima se rekonstruišu prema projektnoj dokumentaciji u službenim mestima Novi Sad, Kisač, Zmajev, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo, Subotica teretna i Subotica putnička. Projektom je predviđena izgradnja novih staničnih zgrada i infrastrukturnih kapaciteta u Rumenci, Vrbasu i zajedničkoj stanici Lovćenac – Mali Idoš. Rekonstruišu se i modernizuju postojeća ukrsnica Sajlovo i stajalište Stepanovićevo.

Na celokupnoj deonici Novi Sad – Subotica – Dražavna granica projektom je predviđena izgradnja ukupno 58 inženjerskih objekata i to:

- nadvožnjaka 30
- podvožnjaka 13
- galerija 5
- pešačko – biciklističkih pothodnika 2

- potpornih konstrukcija uz galeriju 2
- vijadukta 2
- mostovskih konstrukcija 4

U arhitektonskom smislu projektant je predvideo rekonstrukciju sledećih infrastrukturnih kapaciteta (ukupno 70 objekata):

- stanične zgrade 8
- pothodnik u stanicama 3
- peroni u stanicama 2
- peronske nadstrešnice 3
- zgrada EVP 3
- zgrada ETP 2
- peroni i peronske nadstrešnice 8
- objekat SS i TK 6
- zgrada SS i TK 6
- pothodnik i nadstrešnice 10
- zgrada PS 4
- pešačko biciklistički pothodnik 2
- zgrada PSN 3
- službena zgrada Srbija kargo 1
- tipski objekat za TK opremu 9

Na prilazu službenim mestima, pothodnicima i peronima predviđeno je postavljanje opreme za informisanje i usmeravanje kretanja putnika u skladu sa međunarodnim propisima u železničkom saobraćaju. Predviđeno je da se u svim službenim mestima izgrade kapaciteti za pristup osobama sa invaliditetom. S obzirom na rang pruge i projektnu brzinu do 200 km/h predviđeno je da se pruga ogradi tipom ograde koji se primenjuje na autoputevima. Predviđeno je postavljanje ograde sa obe strane pruge, na 1,0 m od ivice kanala, odnosno nožice nasipa.

U skladu sa rangom pruge i važećim propisima o rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji dvokolosečne pruge za brzinu do 200 km/h, predviđeno je da sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama moraju biti denivelisana, što zahteva ukidanje svih postojećih putnih i pešačkih prelaza u nivou.

Elektrotehnički radovi

Signalno-sigurnosna postrojenja

Projektom je predviđeno je da se deonica Novi Sad – Subotica – Dražavna granica, kao i cela pruga od stanice Beograd Centar do granice sa Mađarskom, u skladu sa zahtevima bezbednosti i interoperabilnosti, opremi kako konvencionalnim signalnim sistemom tako i uređajima kabinske signalizacije (uređaji evropskog sistema kontrole vozova – ETCS nivo 2). Evropski sistem kontrole voza predstavlja nadgradnju na konvencionalan signalni sistem.

Telekomunikacioni uređaji

Predviđeno je uvođenje GSM-R sistema od stanice Beograd Centar do granice sa Mađarskom (Kelebija) u smislu obezbeđivanja funkcionisanja ETCS -a nivoa 2 za brzine vozova do 200km/h,

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

kao i bezbedne platforme za govornu komunikaciju i prenos podataka između železničkog osoblja (dispečeri, otpravnici, ekipe za manevrisanje, mašinovođe i sl.). Kao fizički prenosni medijum se koristi optički kabl GSM-R sistem treba da bude interoperabilan i da se integriše u evropski sistem upravljanja železničkim saobraćajem. U stanicama i stajalištima, objektima EEP i GSM-R sistema i kritičnim lokacijama (ulazi i izlazi iz većih tunela i mostova) na deonici Novi Sad – Subotica – Državna granica, predviđaju se najsavremeniji telekomunikacioni sistemi i instalacije: sistem video nadzora, sistemi za obaveštavanje putnika, sistem kontrole pristupa i ostali.

Radove izvodi konzorcijum Join Venture „China Railway International Corporation Co.Ltd.” and „China Communications Construction Company Ltd.

Planirano trajanje izvođenja radova je 33 meseci.

Radovi se izvode u skladu sa Građevinskom dozvolom, Projektom za građevinsku dozvolu i Projektom za izvođenje radova, koje je pripremio Izvođač radova u skladu sa usvojenim Idejnim projektom, Izveštajem revizije komisije o stručnoj kontroli Idejnog projekta i Projektom zadatkom.

Kontrolu samog procesa izrade Projekta za izvođenje, kao i kontrolu kvaliteta i usaglašenosti sa Projektom za građevinsku dozvolu će vršiti Stručni nadzor.

1.3. Podaci o ugovoru sa Izvođačem

Ugovor:	Komercijalni ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Ugovor br:	340-5583/2018-3 od 07.07.2018. 1/2018-1950 od 07.07.2018. (zaveden kod Investitora) CRIC/2018/001 od 07.07.2018. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br. 1	340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021. 1/2021-1550/385 od 25.06.2021.(zaveden kod Investitora) CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br. 2	340-9986/2022 od 09.12.2022. 1/2022-1/1204 od 09.12.2022.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br. 3	340-9166/2023 od 06.10.2023. 1/2023-1/800 od 06.10.2023.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.4	340-2110/2024-1 od 15.03.2024. 1/2024-1/201 od 15.03.2024.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024. (zaveden kod Izvođača)
Ugovorna suma:	USD 1.162.810.000 (bez PDV-a) – Osnovni ugovor/Aneks br.1 USD 6.512.453,59 (bez PDV-a) – Aneks br.2 USD 111.999.042,00 (bez PDV-a) – Sporazum broj 1 <i>Napomena:</i> deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 18.842.062,00, su ugovoreni kroz Aneks 3 Ugovora USD

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

28.137.000,91 (bez PDV-a) – Aneks br.3 USD 52.301.209,67 (bez PDV-a) – Aneks br.4

Napomena: deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 28.787.787,00, su ugovoreni kroz Aneks 4 Ugovora

Radovi iz Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica – Državna granica, koji će biti predmet stručnog nadzora se finansiraju u skladu sa Ugovorom o kreditu između Kineske banke i Vlade Republike Srbije.

1.4. Podaci o ugovoru sa Nadzorom

Ugovor:	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad – Subotica – državna granica
Ugovor br:	404-02-133/4/2021-02 od 21.01.2022.godine 1/2022-1/103 od 21.01.2022.godine PBU-21/22 od 21.01.2022.godine
Aneks ugovora br. 1	404-02-133/5/2021-02 od 28.07.2022.godine 1/2022-1/823 od 28.02.2022.godine PBU-323/22 od 28.07.2022.godine
Aneks ugovora br. 2	404-02-133/6/2021-02 od 08.04.2024.godine 1/2024-1/246 od 08.04.2024.godine PBU-148/24 od 08.04.2024.godine
Ugovorna suma:	RSD 3.659.000.000 (bez PDV-a)
Datum ugovora:	21.januar 2022.godine
Datum uvođenja u posao:	15.februar 2022.godine
Ugovorni rok:	31.01.2025.godine

1.5. Učesnici u projektu

1.5.1. Naručilac i Investitor

Naručilac:	Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI)		
Predstavnik:	Anita Dimoski		
Registrovana adresa kancelarije:			
Adresa:	Nemanjina 22-26	Telefon:	+381 11 3612 938
Grad:	11 000 Beograd	El. Pošta:	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Država:	Srbija		

Investitor:	Infrastruktura železnice Srbije a.d.		
Predstavnik:	Slobodanka Katanić		
Registrovana adresa kancelarije:			
Adresa:	Nemanjina 6	Telefon:	+381 11 3614 811
Grad:	11 000 Beograd	El. Pošta:	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Država:	Srbija		

1.5.2. Nadzor

Konzorcijum: Project Biro Utiber doo (vodeći član), Utiber Kozuti Beruhazo KFT, Vikoti Mernok Iroda KFT, EGIS d.o.o. Beograd, AG Institut d.o.o., Slaviša Ilić SDC Professional

Tim Lider-Rukovodilac projekta: G. Dragan Gligorov

Registrovana adresa kancelarije:

Adresa: Kamp Izvođača-Noví Sad ranžirna stanica Telefon: +381 69 44 00 490

Grad: 21138 Novi Sad

El. Pošta: sektor3@utiber.rs

Država: Srbija

1.5.3. Izvođač radova

Izvođač: JV CRIC-CCCC

Predstavnik konzorcijuma: Zhou Xin

Registrovana adresa kancelarije:

Adresa: Omladinskih brigada 21 Telefon: +381 11 401 0081

Grad: 11000 Beograd

El. Pošta: public@cric.rs

Država: Srbija

2 PREGLED AKTIVNOSTI U IZVEŠTAJNOM PERIODU

2.1. Obaveze, zadaci i ciljevi Nadzora

Ovaj izveštaj je pripremljen u skladu sa uslovima imenovanja stručnog nadzora na projektu Rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Novi Sad - Subotica – državna granica. Priprema se i dostavlja Naručiocu u saglasnosti sa uslovima ugovora.

Osnovne obaveze i zadaci Nadzora obuhvataju sledeće:

- stručni nadzor svih aktivnosti Izvođača u svim aspektima ispunjenja njegovih obaveza, odgovornosti i radnji koje preduzima u odnosu na izvršavanje ugovornih obaveza i blagovremeni završetak ugovora;
- stručni nadzor kvaliteta i učinka Izvođača u fazi projektovanja u vezi sa zahtevima definisanim konkursnom dokumentacijom za nabavku radova u delu koji se odnosi na izradu Projekta za izvođenje i Projekta za upravljanje saobraćajem za vreme izvođenja radova;
- proveru usklađenosti izrađenog Glavnog projekta, Projekta za izvođenje sa: građevinskom dozvolom, Projektom za građevinsku dozvolu, propisima, standardima i pravilima struke; proveru kvaliteta i primenljivosti projektovanih rešenja i tehnologija izvođenja radova;
- kontrolu Izvođača radova u pogledu sprovođenja mera zaštite životne sredine, kao i obezbeđivanje poštovanja preporuka i zahteva bezbednosti saobraćaja u toku trajanja ugovora
- priprema svih dokumenata, a posebno tehničke i finansijske dokumentacije, od važnosti za izvršenje ugovora ili donošenje odluka, za potrebe Naručioca;
- priprema svih dokumenata, a posebno tehničke i finansijske dokumentacije, od važnosti za izvršenje ugovora ili donošenje odluka, za potrebe Naručioca;
- sprovođenje nekih ili svih zaduženja ovlašćenog predstavnika Naručioca, ukoliko Naručilac prenese takve dužnosti i odgovornosti Stručnom nadzoru;
- prenos znanja i iskustva Naručiocu u oblasti upravljanja ugovorima, unapređenja tehnologije, i drugim oblastima relevantnim za Ugovor;
- ukoliko nastanu bilo kakvi sporovi tokom trajanja Ugovora, obezbeđivanje neophodnih dokaza, analiza i svedočenja radi zastupanja interesa Naručioca.

2.2. Tabela održanih sastanaka

U izveštajnom periodu održani su sledeći sastanci:

Red. broj	Tema sastanka	Lokacija/Učesnici	Održan
1	Tehnički sastanak – Plan održavanja INF podsistema Novi Sad – Subotica – Državna granica	IŽS / Nadzor/ Izvođač	02.09.2024.
2	Tehnički sastanak – Testiranje SS i TK	Zmajevu / Nadzor, Izvođač	03.09.2024.
3	Tehnički sastanak – Ponuda podizvođačima za dodatne radove na staničnim objektima na Deonici 3	Subotica / Nadzor, Izvođač	03.09.2024.
4	Tehnički sastanak – Testiranje SS i TK	Vrbaš Nova / Nadzor, Izvođač	04.09.2024.
5	Tehnički sastanak – Testiranje SS i TK	Lovćenac / Nadzor, Izvođač	06.09.2024.
6	Tehnički sastanak – PIO dokumentacija	CIP / Nadzor, Izvođač, Investitor, Projektant	06.09.2024.
7	Tehnički sastanak – Skretnice na deonici 1	Novi Sad / Nadzor, Investitor, Vossloh	10.09.2024.
8	Tehnički sastanak – Dinamičko ispitivanje NS-Subotica-državna granica	Online / Nadzor, Izvođač, Finansijer, Investitor	11.09.2024.
9	Tehnički sastanak – PIO dokumentacija	Beograd / Nadzor, Izvođač, Investitor	13.09.2024.
10	Tehnički sastanak – PRM inspekcija, završetak procesa sertifikacije	MGSI / Nadzor, Izvođač, Investitor, Finansijer	13.09.2024.
11	Tehnički sastanak – EE postrojenja i SCADA, ODS	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	16.09.2024.
12	Tehnički sastanak – Pristup pešačkoj stazi	Novi Žednik / Nadzor, Izvođač	16.09.2024.
13	Tehnički sastanak – Zatvaranje ograde na stanici Subotica	Subotica / Nadzor, Izvođač, Investitor	17.09.2024.
14	Tehnički sastanak – Dozvola za korišćenje strukturnih podsistema Novi Sad – Subotica – državna granica	IŽS / Nadzor, Izvođač, Investitor	18.09.2024.
15	Tehnički sastanak – BZR	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	19.09.2024.
16	Tehnički sastanak – Nastavak pregleda i testiranja skretnica (SS uređaji i građevinski deo) i TK uređaja u bloku 2 železničke stanice B. Topola	B. Topola / Nadzor, Izvođač, Investitor	19.09.2024.
17	Tehnički sastanak – Klejmovi i varijacije	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	20.09.2024.
18	Tehnički sastanak – Pregled objekta – podvožnjak Partizanska, nadvožnjak – galerija na km 78+377, pothodnik TPS NS	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	20.09.2024.
19	Tehnički sastanak – PIO dokumentacija	Beograd / Nadzor, Izvođač, Investitor	20.09.2024.
20	Tehnički sastanak – Početak dinamičkog testiranja ž. Pruge Novi Sad – Subotica – državna granica	Beograd / Nadzor, Izvođač, Investitor, Finansijer	23.09.2024.
21	Tehnički sastanak – Dinamičko ispitivanje NS-Subotica-državna granica	Online / Nadzor, Izvođač, Finansijer, Investitor	24.09.2024.

22	Tehnički sastanak – Kolizija ograde saobraćajnice i 20kV elektroenergetskog kabla pored puta kod nove železničke stanice u Vrbasu	Beograd / Nadzor, Izvođač, Investitor	26.09.2024.
23	Tehnički sastanak – PIO dokumentacija	Beograd / Nadzor, Izvođač, Investitor	27.09.2024.
24	Tehnički sastanak – Primopredaja rekonstruisanih poslovnih prostora u vestibulu stanice Novi Sad namenjenih za komercijalizaciju	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	30.09.2024.

Zapisnici sa sastanaka nalaze se u prilogu 3

2.3. Tabela korespodencije

DOLAZNA KORESPONDENCIJA – Izvođač radova

Red. Broj	Datum dopisa	Broj dopisa	Naziv dopisa
1	2-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0198	Dostava ponude za dodatne radove u vezi elektrovrhne podstanice i prenosnog sistema - Varijacija br 148
2	2-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0377	Primerbe na dostavljenu projektnu dokumentaciju PIO
3	2-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0605	Dostava zahteva za zatvor dela pruge od Petrovaradina do Novog Sada pre otvaranja stanice Novi Sad
4	2-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0378	Dostava predloga za vagarsku kućicu u stanici Bačka Topola na km 143+226
5	2-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0379	Rešenje za sanaciju kablovskih kanala za postavljanje kablova u stanici Subotica teretna iz knjige 1.12.7
6	3-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0609	Zahtev za isključenje struje sa kontaktne mreže na levom i desnom glavnom koloseku od km 79+500 do km 79+700
7	3-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0604	Dostava programa ispitivanja dinamičkog probnog opterećenja šipa S2-11, izveštaja PIT testa za šipove na S2, crteže položaja šipova mosta na km 0+796
8	3-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0607	Dostava izveštaja o ispitivanju opterećenja galerije na km 114+716
9	3-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0380	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
10	3-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0375	Dostava plana održavanja napajanja i trafostanice
11	3-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0611	Merenje geometrijskih karakteristika kontaktne mreže
12	3-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0616	Dostava elaborata za spajanje parcela
13	3-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0199	Dostavljanje obračunskih listova za XXVI privremenu situaciju
14	3-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0200	Dostavljanje obračunskih listova za Sporazum 1
15	3-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0381	Predlog za montažu zaštitnu mrežu na nosač opreme dva provodnika različitih sekcija
16	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0615	Zahtev za ponudu Simensa za povezivanje SKADA sistema sa postojećim CDU u Novom Sadu
17	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0618	Zaustavljanje vozila za testiranje signalnog sistema u stanici Novi Sad
18	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0613	Dostava revidovane metodologije za dopunu zaštitne ograde nadvožnjaka i podvožnjaka od km 128+849 do km 184+634
19	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0619	Zahtev za priključenje EVP Naumovićevo na prenosni sistem 110kV
20	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0617	Zahtev za isključenje napona i zatvor pruge u stanici Novi Sad
21	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0612	Dostava izveštaja probnog opterećenja vijadukta na km 117+155
22	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0608	Dostava revidovane metodologije za uzemljenje zidova za zaštitu od buke na deonici od km 89+701 do km 102+889
23	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0606	Dostava geodetskog izveštaja nakon reparacije geodetskih kontrolnih tačaka na deonici od km 76+000 do km 112+000
24	4-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0602	Dostava metodologije za ugradnju i proračun čeličnog rešetkastog mosta na km 0+796
25	4-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0201	Uklanjanje postojeće deponije materijala na km 127+000
26	9-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0620	Plan obuke za telekomunikacione i informacione sisteme
27	9-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0614	Metodologija postavljanja železničke signalizacije u stanicama
28	9-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0610	Metodologija opreme za ispitivanje temperature osovina u stanici Naumovićevo
29	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0386	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
30	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0383	Tehničko rešenje za hlađenje EE prostorije u podrumu u staničnoj zgradi Subotica

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

31	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0384	Rešenje napajanja centrale prozora za odimljavanje I veze sa sistemom protivpožarne zaštite stanice Novi Sad
32	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0385	Rešenje napajanja dodatnih TK ormana u stanicama Vrbas Nova I Subotica
33	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0387	Zahtev za dostavu plana organizacije saobraćaja na području stanice Subotica
34	9-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0622	Izjava Izvođača da će obezbediti osoblje koje će 24h dežurati na EVP Naumovićevo
35	9-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0203	Zatravljanje kosina nasipa pruge i pristupnih saobraćajnica - Varijacija br 145 - dodatno objašnjenje
36	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0390	Znak br. 208 na peronu 1 stanice Novi Sad
37	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0389	Kolizija monitora na stubu br. 4 I nedemontirane informacione opreme
38	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0391	Drugo dostavljanje tehničkog rešenja za odvodnjavanje nadvožnjaka na km 177+329,42 - Majšanski most - status A
39	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0392	Rešenje za uklanjanje preostalog postojećeg potpornog zida na km 176+274
40	9-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0623	Izveštaj o popravci geodetske kontrolne mreže od K168 do K184
41	9-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0393	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
42	10-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0388	Tehničko rešenje za konstrukciju čeličnih nosača u prostoriji br. 46 u stanici Subotica
43	10-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0204	Zahtev za plaćanje privremene situacije 036
44	10-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0206	Izmeštanje vodovoda DN 2 I DN 63 u km 156+453 u Subotici po zahtevu JKP Vodovod I Kanalizacija Subotica - Varijacija br. 150
45	10-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0624	Primerbe na protivpožarnu zaštitu u EVP Vrbas
46	10-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0394	Promena informativnih znakova na km 177+329
47	10-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0298	Podnošenje Izveštaja revizije faze projektovanja od TUV NORD-a za CCS pružni podsistem
48	11-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0397	Koordinate temelja signalnih znakova
49	11-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0395	Rešenje problema izgradnje parking mesta gde korenje drveća utiče na parking u stanici Subotica, pored ulice Bose Milićević - Projektna knjiga 9.6.9
50	11-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0396	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
51	11-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0207	Ponuda za dodatne troškove materijala za nasip saobraćajnice na km 102+309 - Varijacija br. 151
52	11-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0209	Rekulivacija zemljišta u km 113+610 pre nasipanja humusa I ugradnja dodatnih čeličnih nosača maski za nadstrešnice u stanici Vrbas - Varijacija br. 152
53	12-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0625	Saglasnost za priključenje napona u postojećoj MBTS 20/0,4 kV Panirna Novi Sad za napajanje potrošača u TPS Novi Sad
54	12-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0398	Dostavljanje rešenja za problematiku stanične zgrade Subotica
55	12-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0399	Rešenje za izmeštanje I zaštitu elektroenergetske infrastrukture - km 177+600
56	12-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0628	Dostava spiska adresa u SDCA
57	12-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0627	Odgovor na dostavljenu listu primedbi
58	12-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0626	Podnošenje idejnog rešenja orgada za objekte
59	13-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0211	Zahtev za plaćanje druge privremene situacije Aneksa 4, br. 037
60	13-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0629	Dostavljanje podataka potrebnih za sprovođenje posupka nepotpune eksproprijacije
61	13-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0400	Potvrda MUP-a u vezi sa pribavljanjem saglasnosti na primenjene mere zaštite od požara za objekte staničnih zgrada

62	13-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0210	Dostavljanje ponude za dodatne radove na sistemu za uklanjanje dima u stanici Novi Sad - Varijacija 153
63	13-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0208	Dostavljanje ponude za dodatne radove na izmeštanju puta kod mosta na km 102+309.98 - Varijacija 149
64	13-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0401	Treće dostavljanje - detalji UP 30 na km 179+700, knjiga 3.1.3
65	13-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0630	Zahtevana neophodna dokumentacija kao predmet preostalih obaveza prema EMS-u za izmeštanje dalekovoda 110 kV
66	13-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0402	Izмене u vezi sa ugradnjom informacione opreme u stanici Subotica
67	13-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0632	Molba Izvođača da se 17. septembra izvede priključenje EVP Naumovićevo na prenosni sistem 110 kV
68	13-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0213	Dopuna varijacije 130 - Ugradnja fiksnih tačaka prema Instrukciji Finansijera
69	17-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0214	Ažuriranje varijacije 143 - Dodatna ugradnja kamenih kocki zbog tehničkih izmena ispred stanice Subotica
70	17-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0633	Zahtev prema Investitoru radi potrebe koordinacije i rešavanja pitanja eksproprijacije zemljišta
71	17-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0407	Konačne koordinate temelja saobraćajnih znakova od Novog Sada do Vrbasa
72	17-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0635	Sticanje uslova za priključenje EVP Naumovićevo na prenosni sistem 110 kV
73	17-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0405	Imenovanje predstavnika Izvođača za proces dinamičkog ispitivanja pruge
74	17-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0403	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
75	18-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0637	Dostavljanje izjava u vezi sa završenim radovima na kolosecima, SS I TK radovima, i spremnosti istih za dinamičko ispitivanje
76	18-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0641	Dostavljanje izjava u vezi sa završenim radovima na kontaktnoj mreži i spremnosti za dinamičko ispitivanje
77	19-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0639	Dopis u vezi sa listom primedbi Naumovićevo - državna granica
78	19-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0634	Zahtev o priključenju postrojenja na KM
79	19-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0406	Tehničko rešenje za cev lifta u stanici Vrbas Nova
80	19-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0408	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
81	20-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0640	Nabavka polovnih skretničkih pragova za potrebe polaganja skretnica na kolosecima ETP u stanici Novi Sad
82	20-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0642	Nestručno betoniranje drenažnog šahta RO 3-03 u železničkoj stanici Lovćenac - Mali Idoš
83	20-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0644	Predaja preostale demontirane opreme iz skladišta u Kuli i Subotici
84	20-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0410	Stav projektanta o postavljanju signala "Granica manevrisanja" i likovnih graničnih kolosečnih signala
85	23-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0646	Dostava foto dokumentacije postavljanja privremene signalizacije za označavanje brzine za potrebe dinamičkog ispitivanja
86	23-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0645	Dostava izveštaja o posmatranju sleganja podvoznjaka na km 89+984 i km 97+027
87	23-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0638	Odgovor u vezi otklanjanje nedostataka u stanici Žednik na osnovu listi primedbi Nadzora i Investitora
88	23-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0411	Postavljanje kapije na železničku ogradu od km 157+210 knjiga 2.2.4.6
89	24-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0648	Odgovor u vezi otklanjanje nedostataka pri izvođenju radova na uzemljenju zaštitne ograde u stanici Subotica
90	24-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0649	Zahtev za prijem i pregled EVP Novi Sad
91	24-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0412	Neizvođenje dela radova u zoni demontaže pruge za Sombor
92	25-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0650	Dostava izveštaja statičkog ispitivanja za sve podsisteme

93	25-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0656	Dostava izveštaja o kontrolisanju sistema protivpožarne zaštite za EVP Novi Sad, EVP Vrbas i EVP Subotica
94	25-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0647	Izveštaj o dinamičkom opterećenju i izveštaj o proračunu modela konstrukcije mostova na km 81+644 i km 110+351
95	25-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0215	Dostava ponude za spoljašnje uređenje TK baznih stanica - Varijacija br 154
96	25-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0657	Zahtev za naknadu štete na katastarskim parcelama br 36466-1 i 36468-1 KO Stari grad Subotica
97	25-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0413	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
98	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0643	Dostava metodologije za ispitivanje opterećenja mosta na km 177+329
99	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0652	Izveštaj o neusaglašenosti NCR br 012 za montažne nosače nadvožnjak na km 131+245
100	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0653	Izveštaj o neusaglašenosti NCR br 018 za kolovoznu ploču nadvožnjaka na km 131+245
101	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0658	Dostava projekta za korišćenje radio frekvencija
102	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0654	Izveštaj o neusaglašenosti NCR br 009 za nadvožnjak na km 139+003
103	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0659	Dostava izveštaja o proceni uticaja na životnu sredinu GSMR sistema
104	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0655	Zahtev za pozajmljivanje opreme za testiranje nosivosti na podvožnjaku na km 176+274
105	26-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0216	Dostava ponude za troškove odobrenja dokumentacije GSMR sistema - Varijacija br. 155
106	26-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0661	Montaža poklopca skretnice
107	27-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0660	Dostava metodologije za izradu i ugradnju plovidbene signalizacije na mostovima
108	27-Sep-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0217	Usmereno podbušivanje za postavljanje odvodne cevi u stanici Novi Sad - Varijacija br. 156
109	27-Sep-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0414	Vagarska kućica u Bačkoj Topoli
110	30-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0663	Dostava podataka u vezi EVP Novi Sad
111	30-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0664	24 časovno dežurstvo u EVP Novi Sad sve do povezivanja sa CDU Novi Sad
112	30-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0665	Dostava izveštaja ispitivanja sleganja ETP zgrade i zgrade carine u stanici Subotica
113	30-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0666	Dostava četvrtog geodetskog elborata za sleganje nasipa na km 132+100 - km 132+325, km 134+875 - km 135+250, km 146+025 - km 146+050, km 163+375 - 163+575
114	30-Sep-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0662	Obuka zaposlenih za rukovanje i održavanje signalno sigurnosnim uređaja

DOLAZNA KORESPONDENCIJA – Investitor

Red. Broj	Datum dopisa	Broj dopisa	Naziv dopisa
1	2-Sep-24	10/2024-572	Zahtev za dostavu podataka potrebnih za sprovođenje postupka nepotpune eksproprijacije
2	2-Sep-24	10/2024-573	Instalacija opreme operatera mobilne telefonije
3	2-Sep-24	10/2024-574	Ispitivanje funkcionalnosti staničnih, pružnih signalno sigurnosnih telekomunikacionih uređaja i pregled skretnica u stanici Rumenka
4	2-Sep-24	10/2024-575	Neispravnost rastavljača na motorni pogon stanice Inđija
5	2-Sep-24	10/2024-576	Zahtev za rušenje objekta na parceli br 11730 i 11732 zbog izgradnje retenzije R1
6	2-Sep-24	10/2024-577	Ispitivanje funkcionalnosti staničnih, pružnih signalno sigurnosnih telekomunikacionih uređaja i pregled skretnica u stanici Novi Sad - dopuna
7	4-Sep-24	10/2024-595	Dostava dokumentacije potrebne za prijavu radova i pribavljanje upotrebne dozvole
8	4-Sep-24	10/2024-596	Primerbe na zapisnik internog tehničkog prijema EVP Vrbas
9	4-Sep-24	10/2024-597	Ispitivanje funkcionalnosti staničnih, pružnih signalno sigurnosnih telekomunikacionih uređaja i pregled skretnica u stanicama Stepanovićevo i Kisač
10	4-Sep-24	10/2024-598	Plan održavanje podsistema infrastrukture i obuka osoblja Investitora
11	11-Sep-24	10/2024-610	Nestručno betoniranje drenažnog šahta RO 3-03 u železničkoj stanici Lovćenac - Mali Idoš
12	11-Sep-24	10/2024-611	Saglasnost za rušenje objekata na k.p. br. 5176 I 5179 KO Stari Grad
13	11-Sep-24	10/2024-613	Preostale obaveze prema EMS
14	11-Sep-24	10/2024-614	Urgencija za osposobljavanje napojnih kablova u železničkoj stanici Subotica Putnička I Subotica Teretna
15	11-Sep-24	10/2024-615	Tehnička dokumentacija opreme GSMR sistema I zahtev za korišćenje radio frekvencija za deonicu Novi Sad - Subotica
16	11-Sep-24	10/2024-628	Zahtev za dostavu imena osoblja Izvođača za dežurstvo u EVP Naumovićevo na deonici Novi Sad - Subotica
17	11-Sep-24	10/2024-629	Zahtev za dostavu spiska adresa u SCADA za postrojenja I rastavjače na motorni pogon
18	13-Sep-24	10/2024-631	Zahtev izvođaču da obezbedi slobodne koloseke za vreme prijemnog merenja geometrijskih parametara KM u stanici Novi Sad
19	13-Sep-24	10/2024-632	Zahtev za dostavu Rešenja o imenovanju predstavnika Izvođača I Nadzora za proces dinamičkog ispitivanja trase
20	13-Sep-24	10/2024-634	Povezivanje novougrađenog SCADA sistema sa postojećim SIEMENS-ovim u stanici Novi Sad
21	13-Sep-24	10/2024-635	Rešenja o priključenju u probni rad objekta na distributivni sistem električne energije
22	13-Sep-24	10/2024-637	Vizuelni pregled donjeg I gornjeg stroja Komisije po rešenju 1/2024-825
23	13-Sep-24	10/2024-638	Obuka zaposlenih IŽS za rad I održavanje signalno sigurnosnih I komunikacionih sistema
24	16-Sep-24	10/2024-643	Primerbe na zapisnik internog tehničkog prijema EVP Vrbas
25	17-Sep-24	10/2024-646	Izvedeni radovi na drenažnom šahtu RO44 u Naumovićevu
26	17-Sep-24	10/2024-649	Dostavljanje informacija o postavnim silama na skretnicama
27	18-Sep-24	10/2024-651	Zahtev za dopunu rešenja o imenovanju predstavnika Nadzora na dinamičkom testiranju
28	20-Sep-24	10/2024-654	Dostavljanje dokumentacije za dinamičko ispitivanje deonice NS-SU
29	20-Sep-24	10/2024-655	Način utovara i istovara praćenih automobila u stanici Novi Sad

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

30	20-Sep-24	10/2024-656	Saglasnost za priključenje napona u postojećoj MBTS 20/0,4 kV Panirna Novi Sad za napajanje potrošača u TPS Novi Sad
31	20-Sep-24	10/2024-657	Urgencija za otklanjanje nedostataka u mernoj stanici u km 71+900 Petrovaradin - Novi Sad
32	23-Sep-24	10/2024-669	Zahtev za dostavu izveštaja statička ispitivanja podsistema infrastrukture, energije i kontrole, upravljanja i signalizacije
33	23-Sep-24	10/2024-670	Obuka zaposlenih za rukovanje i održavanje signalno sigurnosnim uređaja
34	24-Sep-24	10/2024-671	Plan dinamičkog testiranja
35	30-Sep-24	10/2024-692	Organizacija železničkog saobraćaja u stanici Subotica I deonici SU - državna granica
36	30-Sep-24	10/2024-697	Zahtev za izjašnjenje o pričinjenoj šteti na katastarskim parcelama u Malom Idošu

ODLAZNA KORESPONDENCIJA – Nadzor

Red. Broj	Datum dopisa	Broj dopisa	Naziv dopisa
1	2-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2964	Elaborati obnove operativnog poligona na trasi pruge Novi Sad – Subotica – državna granica
2	2-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2965	Dopuna metodologije izvođenja radova na zaštitne drvene ograde za ekodukte na km 137+300 i km 155+025
3	2-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2966	Saglasnost Nadzora na crtež ploče mosta sa godinom izgradnje
4	2-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2967	Komentar Nadzora na crtež izmene ograda na propustima na deonici Novi Sad-Vrbas
5	3-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2968	Urgencija Izvođaču za sanaciju štete Stepanovićevu i Zmajevu
6	3-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2969	Mišljenje Nadzora na predlog odabira retenzionog podzemnog upojnog sistema izrađenog od polipropilena
7	3-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2970	Šaht i oprema za protivpožarne potrebe stanične zgrade Vrbas Nova, km 113+610
8	3-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2971	Radionički crteži čeličnih ograda sa rukohvatima na rampama za pristup staničnoj zgradi i peronu 1 u stanici Subotica
9	3-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2972	Zahtev za isključenje struje sa kontaktne mreže na levom i desnom glavnom koloseku od km 79+500 do km 79+700
10	3-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2973	Kolizija informacione table sa satom i monitorom na stubu br. 4 i nedemontirana informaciona oprema
11	3-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2974	Signalni znak br. 208a na prvom peronu stanice Novi Sad
12	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2975	Dostava liste primedbi
13	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2976	Pozicija kartomata u stanici Novi Sad
14	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2977	Uklanjanje teretnog vagona u zoni stanice Subotica – VARIJACIJA 79
15	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2978	Predlog da se zaštitne mreže montiraju na stubu ili nosaču opreme gde su montirana dva provodnika različitih sekcija
16	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2979	Zahtev za isključenje napona u stanici Novi Sad
17	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2980	Izrada novog gromobranskog uzemljenja stanice Subotica putnička – Varijacija 118
18	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2981	Privremena deponija materijala iz iskopa na km 127+000, leva strana pruge
19	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2982	Reljefne orijentacione table u stanici Novi Sad
20	4-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2983	Dostava lista primedbi
21	9-Sep-24	NAD-NSSB-IŽS-193	Postojeći kotlovi u podstanici Subotica
22	9-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2984	Vagarska kućica u Bačkoj Topoli
23	9-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2985	Revidovane metodologije izvođenja radova na zaštitnim ogradama za nadvožnjake i podvožnjake od km 128+849 do km 184+634
24	10-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2986	Saglasnost Nadzora sa izmenom dela trase kanizacionog i vodovodnog priključka za zgradu SS TK u Stepanovićevu
25	10-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2987	Saglasnost na tehničko rešenje za napajanje dodatnog TK ormana u stanici Vrbas Nova
26	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2988	Dostava lista primedbi
27	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2989	Dostava lista primedbi
28	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2990	Dostava lista primedbi
29	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2991	Dostava lista primedbi
30	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2992	Dostava podataka od strane Izvođača u vezi postojećih testiranja DBST-a
31	11-Sep-24	NAD-NSSB-MGSI-034	Zatravljanje kosina železničke pruge - Varijacija broj 145
32	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2993	Izvođačeva 25. privremena situacija br. 036

33	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2994	Predlog za izmenu tipa zaštitne odbojne ograde na navoznim rampama nadvožnjaka na km 177+329 (Majšanski most)
34	11-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2995	Otklanjanje nedostataka u stanici Žednik na osnovu listi primedbi Nadzora i komisije IŽS-a
35	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2996	Dostava liste primedbi
36	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2997	Ponovljena urgencija Izvođaču za sanaciju štete u Stepanovićevu i Zmajevu
37	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2998	Tehničko rešenje za pristupni put objektu SS i TK u Subotici na km 176+206
38	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2999	Oštećenja na peronima u stanici Subotica
39	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3000	Komentar Nadzora na Metodologiju radova na izvođenju temelja saobraćajnih znakova u stanicama Novi Sad, Vrbas i Subotica
40	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3001	Dostava listova građevinske knjige za XXVI privremenu situaciju
41	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3002	Dostava listova građevinske knjige za Sporazum 1
42	13-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3003	Primedbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
43	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3004	Varijacija br. 147
44	12-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3005	Zatravljanje kosina železničke pruge - Varijacija broj 145
45	13-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3006	Odgovor na Varijaciju 84 – dodatni radovi u zoni pasarele u ulici Maksima Gorkog
46	13-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3007	Rešenje o imenovanju predstavnika Stručnog nadzora za proces dinamičkog ispitivanja deonice Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
47	13-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3008	Dostavljeno tehničko rešenje za izvođenje konstrukcije čeličnih nosača u prostoriji br. 46 u stanici Subotica
48	13-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3009	Promena slobodne visine u pothodniku železničke stanice Novi Sad
49	16-Sep-24	NAD-NSSB-IŽS-194	Nestručno betoniranje drenažnog šahta RO 3-03 u železničkoj stanici Lovćenac-M. Idoš
50	16-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3010	Mišljenje Nadzora na predlog izmenjenog i ažuriranog Tehničkog rešenja za odvodnjavanje nadvožnjaka na km 177+329,42 pruge – MAJŠANSKI MOST
51	16-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3011	Odgovor – Mišljenje Nadzora na novi predlog za odabir retenzionog podzemnog upojnog sistema izrađenog od polipropilena
52	16-Sep-24	NAD-NSSB-IŽS-195	Dostava rezultata merenja sistema GSMR za NoBo
53	16-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3012	Izmene u vezi sa ugradnjom informacione opreme u stanici Subotica
54	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3013	Urgencija Nadzora u vezi funkcionisanja sistema odvodnjavanja pešačkih pothodnika i podvožnjaka
55	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3014	Dostavljanje materijala dobijenog od projektanta u vezi sa koordinatama temelja signalnih znakova
56	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3015	Podnošenje metodologije postavljanja železničke signalizacije u stanicama (8.3.3; 8.3.4)
57	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3016	Tehničko rešenje instalacija hlađenja prostorije za UPS
58	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3017	Varijacija 148 – Dostavljanje ponude za dodatne radove u vezi Elektrovučne podstanice i prenosnog sistema
59	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3018	Primedbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
60	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3019	Primedbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
61	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3020	Primedbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
62	18-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3021	Primedbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
63	18-Sep-24	NAD-NSSB-IŽS-196	Sile preokretanja skretnica
64	18-Sep-24	NAD-NSSB-IŽS-197	Dopuna Rešenja o imenovanju predstavnika Stručnog Nadzora za proces dinamičkog ispitivanja deonice Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)

65	18-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3022	Izvođačeva 2. privremena situacija Aneksa 4 br. 037
66	20-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3023	Primerbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
67	20-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3024	Urgencija za dostavu traženih podataka za gromobransku instalaciju u stanici Novi Sad
68	20-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3025	Dodatni radovi u stanicama Žednik I Bačka Topola – Varijacija 34
69	20-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3026	VARIJACIJA 56 – Zamena unutrašnjih vodovodnih i kanalizacionih instalacija u staničnoj zgradi Naumovićevo
70	20-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3027	Spoj između sokle objekta i trotoara u železničkoj stanici Žednik - Varijacija br. 99
71	20-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3028	Zagrađivanje otvora novih vrata i montaža drvenih rukohvata na ulaznim vratima u železničkoj stanici Subotica – Varijacija 129
72	23-Sep-24	NAD-NSSB-IŽS-198	Dopuna Rešenja o imenovanju predstavnika Stručnog Nadzora za proces dinamičkog ispitivanja deonice Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
73	23-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3029	Dostavljanje ponude za dodatne radove za temeljni zid kegle sa leve strane oporca S4 na most na km 81+644 – varijacija br. 134
74	23-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3030	Dostavljanje ponude za dodatne radove za ugradnju čeličnih pokrivnih limova za zatvaranje balastnih zidova na mestima dilatacionih spojnica na mostovima na km 81+644 i km 110+351 – varijacija br. 140
75	24-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3031	Dopunjene ček liste nadzora
76	24-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3032	Odgovor na predlog Priloga 7 za celine 4-9
77	24-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3033	Dostavljanje ponude za dodatnu saobraćajnu signalizaciju i opremu u zoni podvožnjaka na km 89+984 u Kisaču
78	24-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3034	Komentari Nadzora na dostavljenju Metodologiju montaže sa proračunom za čeličnu konstrukciju mosta na km 0+796.33
79	25-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3035	Dopunjene ček liste nadzora
80	25-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3036	Dodavanje kapije na km 157+210 pruge, na ulazu na plato ispred PSN objekta Novi Žednik
81	25-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3037	Aktivnosti u vezi primerbe vlasnika objekta u ulici Maršala Tita broj 4 u Novom Žedniku
82	25-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3038	Dostavljanje ponude za dodatne radove na izmenama naglavnih greda mosta na km 77+807 – varijacija br. 133
83	25-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3039	Nalog izvođaču radova za izvođenje uzemljenja u skladu sa PZI, za nadvožnjak Majšanski most km 177+329
84	25-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3040	Rešenje za uklanjanje preostalog postojećeg potpornog zida na km 176+274
85	27-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3041	Primerbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
86	27-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3042	Primerbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
87	27-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3043	Primerbe Nadzora na Projekte Izvedenog Objekta
88	30-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3044	Punjenje rashladnog sistema radnim fluidom u stanici Novi Sad
89	30-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3045	Ventilacija liftovskog okna na železničkoj stanici Vrbas Nova
90	30-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3046	Metodologija radova za instalaciju merne stanice za dinamičku kontrolu tehničkog stanja vozničkih sredstava na km 86+075
91	30-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3047	Metodologija radova za instalaciju merne stanice za dinamičku kontrolu tehničkog stanja vozničkih sredstava na km 165+200
92	30-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3048	Učestalost ispitivanja materijala za izradu donjeg stroja pruge i laboratorijskih ispitivanja na deonici Lovćenac (uključivo)-Kelebija
93	30-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3049	Sanacija vodom natopljenog podtla u Kisaču - Varijacija broj 41

2.4. Izveštaji sa gradilišta

U izveštajnom periodu Nadzor je pripremio sledeće izveštaje:

Vrsta radova	Izveštaji sa gradilišta	Datum	Pripremio/la
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	M. Jerbić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	M. Jerbić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	M. Jerbić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	M. Jerbić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	M.Grubješić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	M.Grubješić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	M.Grubješić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	M.Grubješić
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	H. Virijević
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	H. Virijević
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	H. Virijević
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	H. Virijević
Objekti	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	D. Daraboš
Objekti	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	D. Daraboš
Objekti	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	D. Daraboš
Objekti	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	D. Daraboš
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	M. Čučković

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	M. Čučković
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	M. Čučković
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	M. Čučković
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	B. Mitrović
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	B. Mitrović
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	B. Mitrović
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	B. Mitrović
Geodezija	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	S. Stojković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	S. Stojković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	S. Stojković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	S. Stojković
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	N.Jankulovski
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	N.Jankulovski
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	N.Jankulovski
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	N.Jankulovski
BZR	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	S.Dojić
BZR	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	S. Dojić
BZR	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	S. Dojić
BZR	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	S. Dojić
Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	P. Stošić

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	P. Stošić
Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	P. Stošić
Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	P. Stošić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	D. Đorđević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	D. Đorđević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	D. Đorđević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	D. Đorđević
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	02.09-08.09.2024	M. Grbić
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	09.09.-15.09.2024.	M. Grbić
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	16.09.-22.09.2024.	M. Grbić
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	23.09.-29.09.2024.	M. Grbić

Izveštaji sa gradilišta nalaze se u prilogu 1.

3 KONTROLA KVALITETA I PREGLED PRIMLJENIH RADOVA

3.1. Kontrola kvaliteta Izvođača

Izvođač nije dostavio detaljan Plan kontrole kvaliteta materijala za predmetni projekat.

3.2. Kontrola kvaliteta Nadzora

Nadzorna služba, u skladu sa Ugovorom, izvodi kontrolna terenska i laboratorijska ispitivanja. Sva ispitivanja se vrše u skladu sa srpskim standardima i normativima.

U izveštajnom periodu nije bilo izlazaka laboratorije za geomehaniku nateren. Radilo se samo na sređivanju dokumentacije.

4 PLANIRANE I SPROVEDENE AKTIVNOSTI NADZORA U IZVEŠTAJNOM PERIODU

Nadzor redovno prati aktivnosti na gradilištima, po preliminarnoj dinamici radova, a na osnovu dnevnih najava aktivnosti izvođača.

U Prilogu 2 su izveštaji sa gradilišta nadzornih organa. U njima je prezentovano i slikama ilustrovano aktuelno stanje na gradilištima, a ispod je dat kratak pregled aktivnosti Nadzora u izveštajnom periodu, sačinjen na osnovu izveštaja.

4.1. Radovi na deonici Novi Sad – Vrbas (ulaz)

4.1.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

NOVI SAD

ETP zgrada u Stanici Novi Sad



EVP zgrada u Stanici Novi Sad



SS i TK u Sajlovu



KISAČ

Putnički pothodnik u stanici Kisač, peronski zidovi, peronske nadstrešnice, stanična zgrada



SS i TK u Kisaču



Projekat zgrade PS u stanici Kisač



Projekat zgrade SS i TK u Kisaču



ZMAJEVO

Putnički pothodnik u stanici Zmajevo



Zgrada SS i TK u stanici Zmajevo



Zgrada PSN u stanici Zmajevo



Arhitektonski radovi

Radovi na staničnoj zgradi Novi Sad FAZA 2

- Završava se najviše nedovršenih pozicija u krilu A i B
- Ostali radovi arhitekture su uglavnom na spoljnom uređenju
- Sortiranje ček listi i popravka na peronima neuspešno izvedenog behatona. Prolazak i čekiranje svih perona zajedno sa Izvođačima radova



- HITNO pojačati ekipu radnika koja radi na popravkama, nedostacima i nedovršenim detaljima pojedinih pozicija kako bi se do tehničkog prijema objekta doveo objekat u ispravno stanje, u svemu prema Projektu i Ugovoru. Otklanjati HITNO popravke u svemu prema primedbama NOBO

Radovi na zgradi SS i TK NOVI SAD

- Završeni radovi na fasadi, Nadzor ima primedbe na kvalitet izvođenja
- Unutar objekta nisu otklonjene nepravilnosti od procurivanja, deo opreme unet iako je nadzor ukazao prilikom zajedničkog obilaska na popravke koje se moraju hitno otkloniti, završna obloga podova loše izvedena



Radovi na PS KISAČ

- Radovi na fasadi su u završnoj fazi
- Ukazano pri obilasku da se izvrše popravke, kako unutra tako i spolja,, ne radi se na istim, PREDATA JE ČEK LISTA POPRAVKI I NEDOVRŠENIH RADOVA



Radovi na SS i TK ZMAJEVO



- Izvođenje radova na popravkama hidroizolacije završena. Očekujemo RIA sa elaboratom o izvođenju radova i završetkom svih popravki
- Ostale popravke da se urade u svemu prema ček listama i primedbama NOBO

Radovi na staničnoj zgradi Kisač i SS i TK i pothodnicima i peronima

- Sinhronizovati izvođenje završnih radova na stanici i parternom uređenju.
- Na fasadi SsiTK uraditi popravke koje su nastale uglavnom od procurivanja kod oluka ili oštećenja prilikom instalaterskih radova, foto u prilogu
- U okviru objekta SS i TK rešiti procurivanje na zidu gde je dilatacija. Pri ulasku u objekat je miris vlage iako rade klime u prostoriji. HITNO!!!



4.1.2. Radovi na donjem stroju

Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada ivičnjaka
- Izrada sloja BNS 22A.
- Izrada sloja AB 11.

Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge

Veza sa ulicom Biće Kesića

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada ivičnjaka
- Humuziranje bankina i kosina.
- Izrada sloja BNS 22sA.
- Izrada sloja AB 11s.

Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.



Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge



Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- Noseći sloj od dka 0/31mm od km 0+005.00 do km 0+060.58, pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22A na pristupnom putu objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB11 na pristupnom putu objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge .
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22sA, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge, priključak ulice Biće Kesića.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB 11s, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge, priključak ulice Biće Kesića.

4.1.3. Radovi na gornjem stroju

U izveštajnom periodu na prvoj deonici izvođeni su sledeći radovi:

Radovi na trasi

***** Izvršeno je merenje parametara GK na glavnim prolaznim kolosecima mernim kolima IŽŠ na potezu od Novog Sada do državne granice 16.09.2024. godine. Izveštaji merne vožnje, kao i dijagrami, nalaze se u arhivi Izvođača.**

Novi Sad-Rumenka

- Ugradnja 23 pružne oznake na levom teretnom koloseku.
- Ugradnja 23 pružne oznake: 7 pružnih oznaka na levom teretnom koloseku, 3 pružne oznake na levom glavnom koloseku, 13 pružnih oznaka na desnom teretnom koloseku.
- Ugradnja 27 pružnih oznaka: 6 na desnom teretnom koloseku, 21 pružna oznaka na koloseku za Bečej.
- Aluminotermitsko zavarivanje skretnice broj 15 u Sajlovu-8 varova.
- Mašinsko regulisanje skretnica broj 14 i broj 15 u Sajlovu četvrti put.
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km79+960-km79+420).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom teretnom koloseku (km2+000-km2+300) i na desnom teretnom koloseku km0+980-km1+380.
- Aluminotermitsko zavarivanje skretnice broj 14 i 15 u Sajlovu-14 varova.
- Aluminotermitsko zavarivanje koloseka za Bečej-4 vara.

Rumenka-Kisač

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km88+400-km88+800).

Stepanovićevo-Zmajevo

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km96+500-km95+900).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km95+300-km95+900).

Zmajevo-Vrbas Nova

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku km110+760-km111+900.
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km107+900-km108+300).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km108+300-km109+300).

4.1.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

Stanica Novi Sad :

- U toku su otklanjanje primedbi sa interno tehničkog prijema.

EVP Novi Sad:

- postavljanje oznaka,
- povezivanje propelera za ventilaciju

OP Novi Sad-Subotica:

- ispitivanje antipanic rasvete
- ispitivanje uzemljenja stubova rasvete
- ispitivanje uzemljenja na nadvožnjacima i podvožnjacima

4.1.5. Radovi na SS i TK sistemima

U izveštajnom periodu nisu izvođeni radovi na SS i TK sistemima na predmetnoj deonici.

4.1.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama

Izmeštanje cevovoda zalivnog sistema "CARNEX"




Mašinski iskop za ugradnju crpne stanice za odvodnjavanje galerije na km 81+284



Ugradnja crpne stanice za odvodnjavanje galerije na km 81+284



4.1.7. Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola pozicija signalnih znakova : 76 + 020 (L), 76 + 710 (L), 76 + 948 (D), 78 + 480 (L), broj najave NSSU-S1-D1-TRS-RIA-G001A.	Pozicija je odbijena – projekat nije odobren od strane nadzora.
2		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata naglavne grede S2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g055.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
3		Km 89+790,89 do km 90+041. Geodetska kontrola regulacije kanala J-362-7-3 na km pruge 89+790,89 do km 90+041, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH03-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
4		Km 92+266.63. Geodetska kontrola regulacije kanala J-362-7 na km pruge 92+266.63, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH04-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
5		Km 95+376.44. Geodetska kontrola regulacije kanala J-480-3-2 na km pruge 95+376.44, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH05-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
6		Km 99+339.76. Geodetska kontrola regulacije kanala J-520-2 i J-480-8 na km pruge 99+339.76, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH07-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
7		Km 100+856,82 do km 101+972,62. Geodetska kontrola regulacije kanala J-520 od km 100+856,82 do km 101+972,62, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH8-RIA-g001.	Pozicija je primljena 05.09.2024.
8		Km 110+529 do km 111+270. Geodetska kontrola regulacije bezimenog kanala od km 110+529 do km 111+270, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH11-RIA-g001.	Pozicija nije spremna za kontrolu.
9		Km 111+807.38. Geodetska kontrola regulacije bezimenog kanala na km pruge 111+807.38, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH12-RIA-g001.	Pozicija nije spremna za kontrolu.
10		OP Zmajevu - Vrbas Nova [km 105+000, 1x20 kV]. Geodetska kontrola betoniranih ankera novih stubova, broj najave NSSU-S1.10.D1-ELW-RIA-g105/08.	Zbog vremenskih uslova nije bilo moguće izvršiti geodetsku kontrolu pozicije.

11		OP Zmajevo - Vrbas Nova [km 105+000, 1x20 kV]. Geodetska kontrola položenih 20 kV kablovskih vodova, broj najave NSSU-S1.10.D1-ELW-RIA-g105/10.	Zbog vremenskih uslova nije bilo moguće izvršiti geodetsku kontrolu pozicije.
12		OP Zmajevo - Vrbas Nova [km 105+797, 1x20 kV]. Geodetska kontrola betoniranih ankera novih stubova, broj najave NSSU-S1.10.D1-ELW-RIA-g105+8/8.	Zbog vremenskih uslova nije bilo moguće izvršiti geodetsku kontrolu pozicije.
13		Železnička stanica Zmajevo (stacionaža km 102+514). Geodetska kontrola ugrađenih ankera i oplata temelja stubova javne rasvete na peronima-stubovi br. 43-54, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST5-LPF-RIA-g015.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
14		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije izvedenih šipova na stubnom mestu S3, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g056.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
15		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata naglavne grede S3, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g057.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
16		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata stuba S2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g058.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
17		PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP - NOVI SAD. Geodetska kontrola DKA 0/31 od PR 1 KM 0+005 do PR 11 KM 0+060,58, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g006-R1.	Pozicija je geodetski snimljena.
18		Saobraćajnica na km 98+149,95. Geodetska kontrola izvedenih ivičnjaka na priključnoj saobraćajnici, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP5-RIA-g038.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
19		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije donjeg čvora (00P4-2/00P3-2,00P4-1/00P3-1), broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-SS-RIA-001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
20		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije donjeg čvora (00U8-1/00U8-3,00U8-2/00U8-4), broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-SS-RIA-002.	Pozicija nije spremna za kontrolu.
21		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata kvadera lezista S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g059.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

22		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije anker ploče S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g060.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
23		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola donjeg čvora (00U8-1/00U8-3,00U8-2/00U8-4), broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-SS-RIA-g003.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
24		PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP - NOVI SAD. Geodetska kontrola servisnog puta ETP sa kotama ivičnjaka i makadamske osnove, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g009.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.

4.1.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Novi Sad.

- Privode se kraju radovi na termotehničkim instalacijama, u okviru prizemlja, 1. i 2. sprata krila „A“, prizemlja i 1. sprata krila „B“, kao i podruma krila „D“;
- U okviru prizemlja krila „A“, u hodniku prizemlja još nije završeno povezivanje fan coil uređaja sa PVC cevnom mrežom za odvod kondenzata. Radovi u zastoju;
- Završena je ugradnja spoljašnjih jedinica (svih 21 komada je postavljeno na nosače). Završeno je povezivanje istih na cevnu mrežu, ali nije sva cevna mreža izolovana. Takođe, nisu izvedeni elektro komunikacijski kablovi između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Ovi radovi su naznačeni Izvošaču kao urgentni.
- U prostoriji A0.15a, demontirane su unutrašnje rashladne jedinice, po nalogu elektro nadzora, zbog blizine razvodnih ormara. Završeni su radovi na ugradnji rashladnih jedinica na novom položaju, kao i odvod kondenzata. Ostalo je da se poveže napajanje.
- Za prostorije A0.19 i A0.22 dopremljeni su klima ormani i istu su postavljeni na projektom određene pozicije i njihovo povezivanje na cevnu mrežu i kondenzat je je završeno, ali su ostali neizvedeni elektro komunikacijski kablovi;
- U okviru 1. sprata krila „A“ završeni prodori cevne mreže fan coil uređaja. Završena je izrada mreže za odvod kondenzata. Završeno je povezivanje fan coil uređaja na cevnu mrežu. U prostorijama A1.22 i A1.25, Izvođač je greškom zamenio mesta fan coil uređajima i iste još nije postavio po projektu. Ove prostorije su i deo „NIIAS“ projekta i isti nije usaglašen sa projektom „CIP“. Nakon sastanka sa Projektantima dogovoreno je da „NIIAS“ koriguje svoj projekat. Dostavili su njihov predlog rešenja ali je isti vraćen sa strane Nadzora na ponovnu tehničku analizu. „NIIAS“ još uvek nije dostavio nikakav odgovor. Radovi još nisu započeti u ovoj prostoriji.
- U toku je izrada ventilacionog sistema za toalete na prvom spratu, u blizini Velike sale. Izmena je dostavljena Nadzoru na odobrenje i ista je prihvaćena. Radovi su u zastoju;
- U Velikoj Sali su završeni radovi na izradi ventilacionih kanala i završeno ke povezivanje kanala sa novom klima komorom na 2. spratu. Takođe, u prostoriji A1.30 izvučena je cevna mreža od bakra za rashladni sistem, kao i kondenz mreža, i postavljene sve tri unutrašnje split jedinice i iste povezane na mrežu i puštene u rad. U samoj Velikoj Sali postavljena je jedna parapetna rashladna jedinica i povezana na mrežu;

- Klima komore su postavljene u okviru mašinske prostorije na 2. spratu, završena je njena ugradnja, urađena je i automatika ali nedostaje napajanje, kao i elektro povezivanje PP klapni.
- Isporučena je i nova klima komora za Veliku salu, završena je njena ugradnja, urađena je i automatika ali nedostaje napajanje, kao i elektro povezivanje PP klapni.
- Izvršeno je postavljanje čilera na predviđeni temelj u nastavku krila „D“ i završeni su radovi na izvođenju instalacije radi povezivanja čilera i cevne mreže. U toku su radovi na termoizolaciji cevi. Takođe nedostaje napajanje i isto je u toku. Završeni su radovi na izgradnji čelične konstrukcije „kaveza“ čilera;
- U okviru krila „A“, ventilatori za izvlačenje vazduha su namontirani, potrebno je napajanje za ispitivanje i puštanje u rad.
- U prizemlju krila „B“, u okviru prodora kroz prostorije završena je ugradnja ventilacionih kanala, izvršena je i ugradnja rešetki. Radovi na cevnoj mreži grejanja, iz pravca krila „A“, su završeni do nove toplotne podstanice. Završeno je postavljanje fan coil uređaja i njihovo povezivanje;
- U vestibulu krila „B“ rešen je problem trase ventilacionog kanala za kafić ispod galerije i ugradnja istog je završena. Na dostavljena rešenja Projektanta data je saglasnost Nadzora, kao i usmeno odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Završeni su radovi na izradi trase cevne mreže za fan coil uređaje, kao i postavljanje samih uređaja. Završeno povezivanje uređaja mrežu. Završeni su i radovi na postavljanju vazdušnih zavesa na ulaznom delu u vestibil;
- Na 1. spratu krila „B“, kroz budući hodnik, završena je ugradnja mlaznica, a u skladu sa zadnjim rešenjem Projektanta. Takođe, u prostorijama je završena ugradnja ventilacionog sistema i ugradnja fan coil uređaja; Završeno je i postavljanje vazdušne zavesa na ulaznom delu sa perona;
- Na 1. spratu krila „D“ u prostoriji D1.37a ugrađene su dve split klime, dok su spoljašnje jedinice postavljene na krov krila „D“.
- U podrumu krila „D“ u prostorijama D0.05 i D0.08 ugrađene su po dve split klime, dok su spoljašnje jedinice postavljene na krov krila „D“.
- U podrumu krila „D“ završeno je postavljanje termo-izolacije na čilerskom cevnom sistemu DN200. Završeno je i oblaganje limom;
- U budućoj toplotnoj podstanici završeno je 99% mašinskih radova na montaži nove mašinske opreme i povezivanje sa postojećom toplotnom podstanicom. U toku su radovi na ugradnji posuda za odvajanje, finalno stezanje priрубnica i farbanje.



Projekat liftova u staničnoj zgradi u železničkoj stanici u Novom Sadu - Krilo A i Krilo B

- Završeni su radovi na ugradnji lifta L1 u okviru krila „A“. Urađeni su građevinski radovi na zatvaranju prostora između liftovskog okna i zgrade stanice. Određeni su položaji dodatnih pozivnih kutija kako bi se ispunili zahtevi standarda EN 81-70 i čeka se ugradnja istih.
- Nije započeto oblaganje poda ispred ulaza;
- U okviru vestibila krila „B“, za lift L2, završena je rekonstrukcija lifta i završena je kontrola i ocenjivanje usaglašenosti od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova, ali dokumentacija još nije dostavljena. Lift je pušten u rad.

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank



Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku u železničkoj stanici u Novom Sadu

- Lift L1: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad.
- Lift L2: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad;
- Lift L3: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad;
- Lift L4: Izvedeni su montažno-instalaterski radovi. Urađeni su radovi na oblaganju oko okna lifta i na samom podu kabine. Na peronu, urađeno je oblaganje oko okna lifta, ostalo je samo ispod elektro ormara da se finalizuje i dok se to ne uradi lift neće biti pušten u rad, zbog bezbednosti. Završen je pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti;
- Na svim liftovima, potrebna je završena obrada ivica između samih liftova i okana.
- Na peronima, završeni su ventilacioni otvori na samom liftovskom oknu (za odimljavanje u slučaju požara). Ostalo je da se postave zaštitna mreža na ulazu lula, radi sprečavanja ulaska ptica i insekata.



Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda “NOVI SAD-GAS”

- **km 97+015 ÷ 97+034 (Stepanovićevo):**
 - Usled izgradnje nove saobraćajnice, izvršeno je dodatno izmeštanje gasovoda Ø63 mm i Ø110 mm, kao i pomeranje odušnih lula. Dana 20.06. je ekipa Novi Sad gasa uspešno završila prevezivanje nove i postojeće trase gasovod i isti je pušten u rad.



Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda P.S. “TELEFONIJA” a.d. u stečaju

- Izdato je Rešenje o odobrenju izvođenja radova.
- Potrebno je da se preda dokumentacija za izdavanje Prijave radova.
- Radovi na povezivanju postojećih i novoizvedenih trasa gasovoda su završeni.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku TPS u Novom Sadu

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. U oknu lifta je dosta vode. Napajanje je dovedeno ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Potrebno je

ugraditi pozivnu kutiju na peronu zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Otvori za provetravanje su zaštićeni žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.

- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. Napajanje i uzemljenje je dovedeno, ali nije povezano. Otvori za provetravanje su zaštićeni žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.
- Lift L3 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. Napajanje i uzemljenje je dovedeno, ali nije povezano. Otvori za provetravanje su zaštićeni žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.
- Ukinuto je obezbeđenje gradilišta, što otvara mogućnost nezakonitog otuđenja delova i opreme ugrađenih liftova.
- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Stepanovićevo

- Završeni su instalatersko-montažni radovi na ugradnji liftova L1 i L2.
- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranim, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni. Elektro orman je postavljen na poziciju. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Još nisu završeni građevinski radovi na prilazima lifta na peronu i međustanici. Takođe ni vetrobrani nisu još uvek postavljeni, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Zmajevo

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranim, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje je dovedeno do lifta ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranim, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70.

Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.

- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Kisač

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta i isti su povezani. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu. Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. Prilikom sertifikacije ustanovljeni su problemi sa kočnicom koji će naknadno biti otklonjeni.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje je dovedeno do lifta ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu. Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. U oknu postoji voda.
- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.



Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo

- Na samom terenu utvrđeno je postojanje pregradne grede u budućem duplom podu. Predmetna greda jasno deli SS prostoriju na dva dela, što je neprihvatljivo sa stanovišta hlađenja opreme jer hlađenje klima ormanima se odvija iz duplog poda, preko podnih rešetki. Postavljene pregradne grede su sada fizička prepreka za protok ohlađenog vazduha i onemogućavaju hlađenje opreme. Poslat je dopis Izvođaču i nezvanično se planira ugradnja dodatnih podpaflonskih jedinica, koje će imati ulogu rezervnih.
- Takođe, završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Završena je i ugradnja svih klima ormara sa pratećom opremom. Završena je i ugradnja podnih rešetki.



Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka

- Na samom terenu utvrđeno je postojanje pregradne grede u budućem duplom podu. Predmetna greda jasno deli SS prostoriju na dva dela, što je neprihvatljivo sa stanovišta hlađenja opreme jer hlađenje klima ormanima se odvija iz duplog poda, preko podnih rešetki. Postavljene pregradne grede su sada fizička prepreka za protok ohlađenog vazduha i onemogućavaju hlađenje opreme. Poslat je dopis Izvođaču i nezvanično se planira ugradnja dodatnih podpaflonskih jedinica, koje će imati ulogu rezervnih.
- Takođe, završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica za klima ormane. Završena je i ugradnja svih klima ormara sa pratećom opremom. Završena je i ugradnja podnih rešetki, ali u pogrešnom broju komada. Odvod kodenzata je izveden na samom stepeništu i Izvođač je opomenut da što pre krene sa dogovorenim upojnim jamama.



Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač

- Završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Takođe, ugrađena su i dva klima ormana sa pratećom opremom, od predviđena četiri.



Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Zmajevo

- Završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Takođe, ugrađena su i dva klima ormana sa pratećom opremom, od predviđena četiri. Druga dva klima ormana su unešena, ali rdovi na instalaciji nisu još započeti.
- Završena je sanacija hidroizolacije i potrebno je proveriti unutrašnje jedinice da li su oštećena prilikom radova, iako su iste bile zaštićene folijama i najlonima.




Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada postrojenja za senkcionisanje – PS Kisač

- Završena je kompletna ugradnja 2 klima ormara.



Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada elektrovučne podstanice – EVP Novi Sad

- Završena je kompletna ugradnja tri jedinice split sistema. Takođe, završena je i ugradnja i 2 klima ormara. Završena je i ugradnja ventilatora, samo nisu povezani na napajanje. Postavljen je i mobilni elektro radiator.



4.1.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije

PODVOŽNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99

- U toku je sanacija kegla.



GALERIJA NA KM 78+377,03

- U toku je postavljanje zaštitne ograde.



MOST NA KM 0+796

- Završena je izrada armature i oplata kvadera na stubnom mestu S1.
- Završeno je dinamičko ispitivanje šipa S2-11
- Završena je izrada armature, oplata i betoniranje naglavne grede na stubnom mestu S2
- Završena je izrada hidroizolacije i nasipanje naglavne grede na stubnom mestu S2.
- U toku je izrada armature stuba S2.
- Završen je pit test šipova na stubnom mestu S3.
- U toku je montaža privrmenenih oslonaca.
- Završena je izrada armature i oplata i betoniranje naglavne grede na stubnom mestu S3
- Završena je izrada armature, oplata i betoniranje stuba S2.
- U toku je montaža privrmenenih oslonaca.
- U toku je izrada klina na stubnom mestu S4.
- Završena je izrada armature stuba S3.
- U toku je montaža oplata stuba S3.
- U toku je ukupnjavanje čelične konstrukcije.
- U toku je izrada klina na stubnom mestu S4.
- Završeno je betoniranje kvadera na stubnom mestu S4.
- U toku je montaža skele za izradu ležišne grede na stubnom mestu S2.



GALERIJA NA KM 82+159,77

- Završena je sanacija na mestima kontakta potpornih zidova i galerije.



Nadvožnjak na km 89+315

- Završeno je oblaganje kegli.



NADVOŽNJAK NA KM 95+739

- U toku je izrada kegle.
- U toku je montaža dodatnih limova ispod zaštitnih ograda.
- Završena je montaža poklopaca revizionih šahtova.



Most na km 101+132,33

- U toku je oblaganje kegli.



NADVOŽNJAK NA KM 105+797,12

- U toku je oblaganje kegli.



Most na km 110+351,21

- Završena ugradnja pokrivnih limova na zidovima balasta.



RADOVI NA GSMR STUBOVIMA

Stacionaža		Preostali radovi
Stanica Novi Sad	km 77+077	Radovi na konstrukciji su završeni. Preostalo je popraviti antkorozijsku zaštitu.
Sajlovo	km 80+650	
Rumenka	km 84+072	
Kisač	km 90+473	
Stepanovićevo	km 97+081	
Zmajevo	km 102+481	
Bačko Dobro Polje	km 108+077	



RADOVI NA ZIDOVIMA PROTIV BUKE

Redni broj konstrukcije	Stacionaža pruge		Položaj u odnosu na prugu	Visina	Dužina	Br. Stubova	Status
	Početak (km)	Kraj (km)		(m)	(m)		
2	89+701,01	89+816,89	Levo	2,50	116,00	30	Urađeno
3	89+920,03	90+036,03	Levo	2,50	116,00	32	Urađeno
4	89+940,00	90+063,97	Desno	2,50	124,00	35	Urađeno
5	90+530,26	90+626,23	Desno	2,5-3,0	96,00	25	Urađeno
6	90+542,26	92+150,09	Levo	2,5-4,0	1608,00	408	Urađeno
7	95+876,32	96+472,33	Levo	2,50	596,00	151	Urađeno
8	96+941,90	97+112,05	Levo	2,5-4,0	172,00	49	Urađeno
9	96+962,56	97+042,56	Desno	2,5-3,0	80,00	25	Urađeno
10	97+106,45	97+278,22	Desno	2,50	173,00	44	Urađeno
11	101+118,35	101+334,35	Desno	2,50	216,00	55	Urađeno
12	101+514,47	101+818,65	Desno	2,50	304,00	78	Urađeno
13	102+203,89	102+475,49	Desno	2,50	192,00	49	Urađeno
14	102+561,40	102+667,4	Desno	2,5-4,0	112,74	30	Urađeno
15	102+805,90	102+889,9	Desno	2,5-4,0	84,00	22	Urađeno

4.2. Radovi na deonici Vrbas (ulaz) – Naumovićevo (ulaz)

4.2.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

STANICA VRBAS


Stanična zgrada na km 113+610.13

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



Pothodnik na km 113+610.13

- U toku je izrada konstrukcije nadstrešnica nad pothodnikom
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova unutar pothodnika



Peronski zidovi

- U toku je izvođenje habajućeg sloja



Peronske nadstrešnice

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.



SS TK Vrbas

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



EVP Vrbas km 119+480

- U toku je montaža ograde oko postrojenja
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



TK objekat (Vrbas Nova)

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



Vrbas atar TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



STANICA LOVČENAC

Pothodnik na km 129+485

- U toku je montaža nadstrešnice
- U toku je izrada štampanog betona



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova



Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni
- Preostali radovi: izrada habajućeg sloja izrada behatona



Peronske nadstrešnice

- U toku je montaža peronskih nadstrešnica

Peronske ograde

- U toku je montaža rukohvata ograda



SS TK

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



PS Mali Idoš

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



MALI IDOŠ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



STANICA BAČKA TOPOLA

Pothodnik na km 143+504

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izrada štampanog betona
- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnica



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



Vojna rampa na km 143+100

- Završeno je betoniranje vojne rampe



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima



Betonska konstrukcija vage

- U toku je izvođenje završnih radova

PSN Bačka Topola

- U toku je izvođenje završnih radova
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



MALI BEOGRAD

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



STANICA ŽEDNIK

Pothodnik na km 157+139

- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnice



PS Žednik

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



TK okna

- U toku je izrada završnih radova tk okana
- Stepennost završenosti tk okana u stanici Žednik je 98%

Peronski zidovi

- U toku je izrada behatona ploče prilaznih rampi
- U toku je montaža peronskih nadstrešnica
- U toku je montaža peronskih ograda



VERUŠIĆ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



TKKO okna (TKKo okna duž trase TKKO25-TKKO76)

- U toku su završni radovi na izradi tkk okana

Arhitektonski radovi

Stanična zgrada Vrbas Nova

- U svemu prema dogovorenoj dinamici treba ubrzati radove, kako na stančnoj zgradi, tako i na peronima, platou, nadstrešnicama, a u svemu prema dinamici i dogovoru na zajedničkim sastancima





Radovi na zgradi SS i TK Vrba Nova

- Završetak ostalih radova u svemu prema projektu i spisku nedostataka. Nema radnika na gradilištu
- HITNO DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE IZVOĐAČA MAR, VEZANO ZA IZVOĐENJE RADOVA GENERALNO



Radovi EVP VRBAS NOVA

- Završetak radova u svemu prema projektu
- Formirane su liste nedostataka i dogovor o popravkama, rad na popravkama
- Izvođenje duplog poda u prostorijama, po projektu
- HITNA POPRAVKA SHODNO ČEK LISTAMA



Radovi TS BAČKO DOBRO POLJE

- Završetak radova u svemu prema projektu i ček listama
- Završava se rad na popravkama




Radovi TS FEKETIĆ

- Završetak radova u svemu prema projektu i ček listama
- Završava se rad na popravkama



VRBAS ATAR

- Završetak radova u svemu prema projektu i ček listama
- Završava se rad na popravkama



BAČKA TOPOLA

Pothodnik i Peroni

- Popravke u pothodniku nisu odrađene
- Postavljanje signalizacije i info table na peronima



Obilazak gradilišta zgrade SS i TK u Bačkoj Topoli:

- Izrada i brušenje teraco obloge na stepenicima i podestima na ulazima



Obilazak gradilišta zgrade PS u Bačkoj Topoli:

- Zalivanje dilatacija na trotoarima i uz fasadni zid bitumenom
- Farbanje bočnih strana stepenika
- Postavljanje signalizacije i info table oko objekta



Tipski TK objekat u Verušiću:

- Završeni su svi radovi na objektu



Tipski TK objekat u Malom Beogradu:

- Završeni su svi radovi na objektu



SS i TK zgrada Lovćenac-Mali Iđoš:

- Montaža alubobd obloge na atikama
- Montaža čelične ograde oko objekta
- Polaganje behaton ploča na parteru

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

- Izrada hidroizolacije na krovu liftovske kućice
- Obrada pragova ispred liftova



Stanična zgrada u Žedniku:

- Izrada habajućeg sloja oko rešetki slivnika u pothodniku
- Popravka peronskih rukohvata-izrada dilatacija
- Popravke zidova i stepenika u pothodniku I obrada maski instalacija
- Postavka urbanog mobilijara
- Popravka fasade, izravnavajući sloj na PVC mrežici



Pothodnik i peroni:

- Ugradnja oglasnih tabla i opreme na peronskim nadstrešnicama
- Popravka i poliranje dilatacija na rukohvatima peronske ograde



Zgrada SS i TK:

- Postavljanje signalizacije i info tabli



Zgrada PS u Žedniku:

- Zalivanje dilatacija na trotoarima i uz fasadni zid bitumenom
- Farbanje bočnih strana stepenika



4.2.2. Radovi na donjem stroju

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop i iskop stepenica.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Lovćenac-Mali Iđoš - Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-kamen 0/100 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Bačka Topola – Žednik (km 144+327.41- km 157+500.66)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)



Km 127+000, leva strana pruge, uklanjanje privremene deponije iz pružnog pojasa~CCECC

Otvorena pruga Lovćenac-Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)



Km 140+055 denivelacija, leva strana pruge, servisna saobraćajnica 4, betoniran trotoar oko objekta~Shandong



Km 129+600 – Km 129+630, deo gde je bio uprljan gornji stroj nestručnim betoniranjem drenažnog šahta, st.Lovćenac-M.İdoş~Shandong



Km 143+729, senčanski podvožnjak, leva strana pruge, servisna saobraćajnica 2-st.B.Topola ~EAT startovao na rekonstrukciji posteljice

4.2.3. Radovi na gornjem stroju

Izvršeno je merenje parametara GK na glavnim prolaznim kolosecima mernim kolima IŽS na potezu od Novog Sada do državne granice 16.09.2024. godine.

Radovi u stanici Vrbas Postojeća:

- Demontaža betonskih pragova u dužini 900m.
- Polaganje koloseka broj 1 (6m) i koloseka broj 8 (6m) u postojećoj stanici Vrbas
- Podešavanje skretnice broj 1 i 12

Radovi na deonici OP Vrbas Nova – Lovćenac (km 114+244.07 - km 128+849.48):

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na glavnim kolossecima (km118+500-km120+700, km125+100-km126+100).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na desnom glavnom koloseku km118+850-km 121+400

Radovi na deonici OP Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40):

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka od km 130+100 do km 131+500 i od km 134+400 do 137+900.
- Otklanjanje grešaka geometrije koloseka na osnovu dobijenih podataka sa mernih kola.

Radovi u stanici Bačka Topola:

- Ugradnja sprava protiv bočnog pomeranja koloseka, na koloseku za "Žitko"...Ukupno = 55 kom;
- Mašinsko regulisanje koloseka 1a na delovima od km 143+140 do km 143+210 i od km 142+250 do km 143+310;
- Popravka geometrije koloseka br. 2 na delu od km 142+300 do km 143+018.
- 11/09 2024 izvršen je ponovni obilazak stanice sa komisijom IŽS-a
- Mašinsko regulisanje koloseka br. 1a na delovima od km 143+140 do km 143+210 i od km 142+250 do km 143+310
- Otklanjanje grešaka geometrije koloseka na osnovu dobijenih podataka sa mernih kola

Radovi na deonici OP Bačka Topola-Žednik (km 144+327.41- km 156+211.82):

- Uređenje zastorne prizme levog i desnog koloseka na delu od km 150+000 do km 156+000

Radovi u stanici Žednik:

- Uređenje zastorne prizme na kolosecima br. 1, 4 i 5
- 10/09 2024 izvršen je ponovni obilazak stanice sa komisijom IŽS-a

Radovi na deonici OP Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07):

- Uređenje zastorne prizme levog i desnog koloseka na delu od km 157+500 do km 166+000



Stanica Žednik – ponovni obilazak stanice sa komisijom IŽS-a



Podešavanje i čišćenje skretnica u stanici Žednik



Uređenje zastorne prizme u stanici Žednik



Merenje parametara GK na glavnim prolaznim kolosecima mernim kolima IŽS



Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka



Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka



Stanica Vrbas Postojeća – kolosek 5a



Stanica Vrbas Postojeća – skretnica br12

4.2.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

Stanica Bačka Topola:

- Montaža i povezivanje svetiljki i anti panik svetiljki u staničnoj zgradi

PSN Žednik:

- Podešavanje opreme

Radovi na kontaktnoj mreži

1. OP Zmajev - Vrbas (nova):

- **km 108+825 - km 112+900:**
 - regulacija KM na zateznim poljima 11 (181-223), 13 (217-251), 15 (245-287), 17 (281-9), 12 (182-224), 14 (218-252), 16 (246-288) i 18 (282- 10).

2. Stanica Vrbas (nova):

• km 112+900 - km 114+500:

- testiranje KM i otklanjanje nedostataka;
- regulacija poligonacije na skretnicama na 16 mesta (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

3. Stanica Vrbas:

• km 000+000 - km 1+150:

- montaža 48 strujnih veza i 48 žica protiv vetra na zateznom polju LV1 (87-LV23), LV4 (LV16- 11), LV3 (LV15- 11) i LV2 (88-LV24);
- montaža donje ploče sidra i sidra na 1 mestu (LV12);
- regulacija KM na zateznim poljima LV1 (87-LV23), LV2 (88-LV24), LV3 (LV39-LV53) i LV4 (LV18-LV52); montaža stubnih oznaka (LV18, LV20, LV22, LV24, LV26, LV28, LV30, LV32, LV34, LV36, LV38, LV40, LV42, LV44, LV46, LV48, LV50, LV52, LV1-1, LV1, LV3, LV5, LV7, LV9, LV11, LV13, LV15, LV17, LV19, LV21, LV23, LV25, LV31, LV33, LV35, LV37, LV39, LV41, LV43, LV45, LV47, LV49, LV51, LV53);
- regulacija vrednosti B tegova (84);
- montaža strujnih veza (LV17 (2 kom), LV18 (2 kom); LV21, LV22);
- montaža stujnih veza na 8 mesta (LV1, LV2, LV15, LV16, LV30, LV31, LV43, LV44);
- uzemljenje 56 stubova (LV1-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57);
- obostrano zatezanje na 4 mesta (LV15, LV16, 87, 88).

4. OP Lovćenac - Bačka Topola:

• km 139+388 – km 144+408:

- regulacija KM na zateznim poljima 21 (1-11) i 22 (2-12);
- regulacija vođica tegova;
- montaža i vezivanje obujmica za tegove (394, 393, 385, 386, 347, 348, 356, 355, 315, 316, 307, 308).

5. Stanica Bačka Topola:

• km 164+600 - km 165+800:

- regulacija KM na zateznim poljima 2-2 (126-134) i 3-2 (127-135);
- regulacija vođica tegova;
- montaža i vezivanje obujmica za tegove (126, 127, 134, 135);

• km 139+388-k144+408:

- regulacija KM na zateznim polima 1 (7-108), 1a (40-84), D1 (15-31), D1-1 (27-47), D2 (2-63), D3 (43-65), 3-1 (2-97), 3-2 (89-127), 2-1 (1-96), 2-2 (88-126), 5 (49-81), 6 (41-85), D4 (106-117), 4 (25-109) i D4-1 (115-124);
- regulacija vođica tegova; montaža i vezivanje obujmica za tegove (1, 2, 7, 11, 12, 15, 25, 27, 40, 41, 42, 43, 49, 96, 97, 88, 89, 117, 108, 109, 124).

6. OP Bačka Topola - Žednik:

• km 154+150 - km 156+130:

- regulacija KM na zateznim poljima 23 (367- 9) i 24 (368- 10);

• km 142+400 - km 155+865:

- regulacija KM na zateznim poljima 22 (328-376), 21 (327-375), 20 (290-338), 19 (289-337), 18 (252-298), 17 (251-297), 16 (214-260), 15 (213-259), 14 (176-222), 13 (175-221), 12 (138-184), 11 (137-183), 10 (100-146), 9 (99-145), 8 (62-108), 7 (61-107), 6 (26-70), 5 (25-69), 4 (20-34), 3 (19-33), 2 (127-28) i 1 (126-27);

- regulacija vođica tegova; montaža i vezivanje obujmica za tegove (367, 368, 375, 376, 327, 328, 338, 337, 289, 290, 297, 298, 251, 252, 259, 260, 213, 214, 221, 222, 184, 183, 176, 27, 28, 33, 34, 25, 26, 69, 70, 61, 62, 107, 108, 99, 100, 145, 146, 137, 138, 175).

7. Stanica Žednik:

- **km 165+500 - km 167+800:**
 - uzemljenje zvučne barijere (30-60; 48, 45, 42);
- **km 155+925 - km 157+800:**
 - regulacija KM na zateznim poljima 4 (19-81), 5 (27-61), 1 (20-82), 2-1 (2-44), 2-2 (30-100), D1 (12-21), 3-1 (1-43), 3-2 (29-99) i D2 (78-90);
 - montaža bimetalnih kontaktnih završetaka i priključnih veza na KM za obilazni vod (39-40);
 - montaža 2 užeta grupnog uzemljenja za zvučnu barijeru (600 m);
 - montaža 80 stezaljki;
 - regulacija vođica tegova, vezivanje i montaža obujmica za tegove na 17 mesta (1, 2, 9, 10, 20, 27, 30, 29, 19, 12, 81, 99, 100, 90, 91, 92, 82);
- **km 155+925 - km 167+800:**
 - uzemljenje zvučne barijere i polaganje 652 m grupnog uzemljenja;
 - uzemljenje zvučne barijere; montaža stezaljki.

8. OP Žednik - Naumovićevo:

- **km 164+600 - km 165+800:**
 - regulacija KM na zateznim opljima 14 (312- 10) i 13 (311- 9);
- **km 157+600 - km 167+800:**
 - regulacija KM na zateznim poljima 14 (272-312), 13 (271-311), 12 (222-280), 11 (221-279), 10 (176-230), 9 (175-229), 8 (128-184), 7 (127-183), 6 (80-136), 5 (79-135), 4 (40-88), 3 (39-87), 2 (92-48) i 1 (91-47);
 - regulacija vođica tegova i montaža obujmica za tegove na 24 mesta (39, 40, 47, 48, 87, 88, 79, 80, 127, 128, 135, 136, 183, 184, 175, 176, 229, 230, 221, 222, 279, 280, 271, 272).

4.2.5. Radovi na SS i TK sistemima

U izveštajnom periodu završen tehnički prijem signalnih sistema u stanice Žednik, Bačka Topola i Naumovićevo zajedno sa komisijom iz IŽS-a.

4.2.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama

U toku su radovi na dogradnji šahta za protivpožarnu opremu u stanici Vrbas Nova km 113+610



Počeli su radovi na popravci atmosferske kanalizacije DN 500 ispod vijadukta na km 117+400. Potrebno je ugraditi novi šaht na mestu loma trase i izgraditi izlivnu gradjevinu na obali kanala.



Završena je popravka šahtnih poklopaca na drenaži u stanici Bačka Topola



U ulici Boška Buhe u Bačkoj Topli je završena izrada slivnika, montaža šahtnih poklopaca i izrada kineta u šahtovima atmosferske i fekalne kanalizacije



4.2.7. Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEVE ZA INSPEKCIJE	
2		PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA VRBAS NOVA	
3		PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA LOVČENAC	
4		PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA BAČKA TOPOLA	
5		PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA ŽEDNIK	
6		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7713 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+004,00 - km 0+199,52 - Servisni put 2 Posteljica - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
7		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7714 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+004,00 - km 0+199,52 - Servisni put 2	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

		Drobljeni kameni agregat 0-63 mm - Geodetska ispitivanja	
8		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7715 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+199,52 - Servisni put 2 Posteljica trotoara - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
9		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7716 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+199,00 - Servisni put 2 Drobljeni kameni agregat 0-31,5 mm - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja RIA ZA 24.09.2024.
10		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7717 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+100,00 - Servisni put 2 trotoar desna strana Drobljeni kameni agregat 0-31,5 mm - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
11		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7718 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+100,00 - Servisni put 2 trotoar leva strana Drobljeni kameni agregat 0-31,5 mm - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja RIA OD 24.09.2024.
12			PREGLEDANJE USKLAĐENOSTI IZVEDENOG STANJA TEMELJA PODVOŽNJAKA SA PROJEKTOM, PODVOŽNJAK 143+729
13			PREGLEDANJE USKLAĐENOSTI IZVEDENOG STANJA PERONSKIH ZIDAVA SA PROJEKTOM, STANICA LOVČENAC
14			PREGLEDANJE USKLAĐENOSTI IZVEDENOG STANJA PERONSKIH ZIDAVA SA PROJEKTOM, STANICA BAČKA TOPOLA


4.2.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Bačka Topola

- Završeni su radovi na ugradnji grejnih tela i cevne mreže sistema grejanja, kao i ugradnja unutrašnjih rashladnih jedinica. Usled promene položaja elektro kotla, izvedeno je i napajanje do novopostavljenog mesta. Takođe, nakon završnih građ. radova, vraćeni su i radijatori. Završeno je i povezivanje komunikacijskog kabla između unutrašnjih i spoljašnjih rashladnih jedinica. Potrebno je izvršiti ispitivanje funkcionalnosti sistema grejanja, ali se čeka da se voda i struja dovedu do objekta. Takođe, ostaje punjenje freonom rashladnog sistema.


Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Vrbas Nova

- Izvedeni su radovi na ugradnji cevne mreže sistema hlađenja i grejanja, kao i trase za odvod kondenzata. Završeni su i radovi na ugradnji mreže cevi za podno grejanje.
- Završena je i ugradnja opreme i uređaja sistema hlađenja. Uređaji su povezani na cevnu mrežu, dok je kondenzat povezan i u prizemlju i na spratu. Spoljašnje jedinice rashladnog sistema treba da se pomere, jer nisu postavljeni po projektu arhitekture i smetaju daljim radovima.
- Od radova koji trebaju da se dovrše, ostalo je:
 - Ugradnja termostata po prostorijama;
 - Kontrolor regulacionih ventila u vezi sa termostatima;
 - Funkcionalna proba grejanja;
 - Ugradnja aluminijumskih prestrujnih rešetki za izjednačavanje pritiska i montaža na vratima;
 - Ugradnja zaštitinih protivkišnih rešetki.



Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Vrbas Nova

- Liftovi L1, L2 i L3 su ugrađeni na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima.
- Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta i isti su nisu povezani. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu (osim L3 – planira se 24.06.). Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, jer su još uvek radovi na istoj. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu, kao i na peronu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Izvršena je sertifikacija svih liftova, ali još uvek nije dostavljena dokumentacija od Imenovanog tela (osim za L1).



Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Žednik

- Završena je montaža oba lifta L1 i L2 i instalater je izvršio svoju internu kontrolu. Ugrađene su pozivne kutije u pothodniku i u štoku vrata na peronu. Pozivne kutije su usklađene sa projektom i standardima. Nisu ugrađene pozivne kutije na vetrobranim i one će biti naknadno ugrađene kada se završe svi radovi na vetrobranim. Napajanje i traka za uzemljenje su izvedeni do lifta ali nisu povezani. Otvori za provetravanje nisu zaštićeni žaluzinom i komarnikom.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku u Bačkoj Topoli

- Završeni su radovi i na ugradnji lifta L1 i L2. Vetrobran je završen, a potrebno je jednu pozivnu kutiju staviti i na vetrobran.
- Završen je interni pregled lifta L1 od strane instalatera liftova, dok za L2 nije izvršen zbog postojanja veće količine vode u oknu i nije bilo bezbedno za rad. Nije povezano trajno napajanje.



Mašinsko tehnološki projekat vage

- Završeni su građevinski radovi na izradi temelja vage u Bačkoj Topoli.
- Takođe završena je i ugradnja iste. Ostala je montaža ostale merne opreme, ali nakon postavljanja šina na samoj vagi. Takođe, potrebno je izraditi i vagarsku kućicu i za istu je poslat dopis Izvođaču.
- Investitor je odustao od vage u Žedniku.



Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Vrbas Nova

- Završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Takođe, ugrađena su i tri klima ormana sa pratećom opremom, od predviđena pet. Druga dva klima ormana su unešena, ali radovi na instalaciji nisu još započeti.
- U toku je i sanacija hidroizolacije i čeka se završetak ovih radova kako bi se nastavili radovi na ugradnji opreme.



Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Bačka Topola

- Završena je ugradnja svih 5 kompleta klima ormana, kao i 7 kompleta jedinica split sistema.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Žednik

- Završena je ugradnja četiri kompleta jedinica split sistema od ukupno sedam. U toku je ugradnja i klima ormana.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Bačko Dobro Polje

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Vrbas Nova

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Mali Idoš Polje


- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Verušić

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada elektrovučne podstanice – EVP Vrbas

- Završena je kompletna ugradnja 2 klima ormana.




Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada postrojenja za sekcionisanje sa neutralnim vodom – PSN Bačka Topola

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dva klima ormana.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada postrojenja za senkcionisanje – PS Žednik

- Započeta je ugradnja 2 klima ormana.



4.2.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije

Podvožnjak na km 113+327,64

- Izvođenje radova prema ček listama.



Galerija na km 114+716,45

- Farbanje konstrukcije.
- Izvođenje radova prema ček listama.



Vijadukt na km 117+155,43

- Izvođenje radova prema ček listama.



Podvožnjak na km 118+708,31

- Ugradnja zaštitne mrežaste ograde.



Nadvožnjak na km 120+571,30

- Izvođenje radova prema ček listama.



Nadvožnjak na km 125+191,62

- Izvođenje radova prema ček listama.



Propust na km 126+922,63

- Montaža ograde propusta.



Nadvožnjak na km 126+976,09

- Izvođenje radova prema ček listama.
- Izrada kegli.



Nadvožnjak na km 131+245,45

- Izvođenje radova prema ček listama.



Vijadukt na km 131+830,64

- Izvođenje radova prema ček listama.



Nadvožnjak na km 135+112,95

- Izvođenje radova prema ček listama.



Nadvožnjak na km 139+003,02

- Izvođenje radova prema ček listama.



142+055,50 km – Podvožnjak

- Čišćenje odvodnog kanala



142+712,52 km – Podvožnjak

- Saniranje oštećenja na zidovima objekta
- Farbanje saniranih delova zidova
- Zapunjavanje sika lepkom prostora oko odvodnog kanala



143+729,21 km – Podvožnjak

- Čišćenje odvodnog kanala

147+137,33 km – Nadvožnjak

- Postavljanje armature za temelj kegle (leva i desna strana)
- Betoniranje temelja za kegle (leva i desna strana)



152+282,46 km – Nadvožnjak

- Postavljanje armature za temelj kegle (leva i desna strana)
- Betoniranje temelja za kegle (leva i desna strana)




155+025,00 km – Ekodukt

- Postavljanje dodatnog flaha na ogradi za sprečavanje krađe



156+453,73 km – Podvožnjak

- Sanacija prslina na zidovima objekta
- Čišćenje odvodnog kanala



157+443,73 km – Podvožnjak

- Čišćenje odvodnog kanala



160+094,84 km – Nadvožnjak

- Postavljanje armature za temelj kegli (leva i desna strana)
- Betoniranje temelja za kegle (leva i desna strana)

4.3. Radovi na deonici Naumovićevo (ulaz) – Subotica

4.3.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

- Radovi na izgradnji pothodnika u Numovićevo - stacionaža: km 166+446.80:
 - Konstruktivno objekat čini 5 kampada. Betoniranje osnovnih elemenata konstrukcije je završeno. Završni radovi su u toku.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji dela peronskih zidova i TK okana u stanici Naumovićevo.
 - Radovi na konstrukciji perona I i II su, u najvećoj meri, završeni. Potrebno je izvršiti korekcije izvedenih kruna zidova. Pripremaju se radovi za betoniranje prilazne rampe. TK okna su konstruktivno izvedena, zaštitna kanalizacija je postavljena, potrebno je ugraditi sve poklopce i penjalice, te završno očistiti okna.
- U izveštajnom periodu na staničnoj zgradi u stanici Naumovićevo:
 - Izvode se arhitektonski radovi i ostali zanatski radovi.
 - Radovi na konstrukcijama su završeni.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Naumovićevo.
 - Radovi na konstrukciji objekta su završeni, izvode se završni arhitektonski i instalaterski radovi.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji pothodnika u stanici Subotica – putnička, stacionaža: km 176+610.91.
 - Konstruktivno objekat čini 8 kampada sa 5 stepeništa i 4 lifta. Izbetonirana je kompletna konstrukcija. Izvode se završni zanatski radovi i instalacije. Problem sa hidroizolacijom objekta nije rešen na zadovoljavajući način.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji peronskih zidova i TK okana u stanici Subotica.
 - Peron I: od km 176+606.613 do km 176+850.613, peron II: od km 176+449.950 do km 176+850.613, peron III: od km 176+547.428 do km 176+817.428, peron IV: od km 176+607.309 do km 176+827.119:
 - Betonski radovi na peronima su u najvećoj meri završeni. Na peronima br. II i III se montirana sekundarna čelična konstrukcija nadstrešnica, na peronu IV je čelična konstrukcija i obloga nadstrešnice završena. Peroni su popločani behaton pločama, osim dela perona II. Potrebno je izvršiti sanacije oštećenja, kao i završnu sanaciju geometrije kapa zidova.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade ETP – deonica kontaktne mreže Subotica, stacionaža: od km 176+421.26 do 176+483.10
 - U toku su završni zanatski i instalaterski radovi u objektu, kao i na fasadi.
- Na staničnoj zgradi u stanici Subotica u toku je izvođenje građevinskih i arhitektonskih radova unutar objekta
 - Zidanje zidova i malterisanje, kao i saniranje međuspratne konstrukcije u delu K7. Izvode se i instalacije u objektu, kao i završni arhitektonsko-zanatski radovi u delu objekta u kojem je to moguće. Na tremu je završena većina konstruktivnih radova, ugrađuje se zaštitna ograda. U toku je korekcija popločavanja kamenom prizmom staničnog trga.
- U izveštajnom periodu su nastavljeni radovi na izgradnji pothodnika u stanici Subotica – teretna, stacionaža: km 175+819.48.

- Konstruktivno objekat čini 12 kampada sa 3 stepeništa. Betonska konstrukcija je završena, završeno i postavljanje hidroizolacije.
- U izveštajnom periodu nisu izvođeni radovi na izgradnji službene zgrade za Srbija Kargo, IŽS, Carinu, Mup i inspekcije u železničkoj stanici Subotica teretna, stacionaža: km 175+778.78.
 - Izbetonirana je međuspratna konstrukcija, izidani su zidovi atike na krovu i postavljeni su nosači krovne konstrukcije.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na dogradnji zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Subotica teretna, stacionaža: km 176+200.16
 - U toku su završni zanatski radovi u objektu, kao i radovi na spoljnom uređenju.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji tri zgrade za TK opremu: Na objektima Subotica (stacionaža: km 179+373.25), Novi grad (stacionaža: km 171+694.01) i Kelebija (stacionaža: km 184+378.53):). Radovi na konstrukcijama, kao i dekoraterski radovi su završeni.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su zemljani radovi na izgradnji zgrade PS Subotica, stacionaža: km 177+300.
 - Konstrukcija objekta je izvedena, u toku su završni arhitektonski radovi i instalaterski radovi.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade i rekonstrukciji spoljnog postrojenja elektrovučne podstanice - EVP Subotica, stacionaža: km 167+928.50
 - Većina radova na konstrukciji zgrade je završena. U toku su radovi na konstrukcijama spoljnog postrojenja i završni zanatski i instalaterski radovi u objektu.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade PSN Kelebija, stacionaža: km 184+380.60.
 - Veći deo konstrukcije objekta je izveden, u toku su završni arhitektonski radovi i instalaterski radovi.
- Radovi na izgradnji TKK okana duž trase se izvode, veći broj šahtova je u različitoj fazi izvođenja.
- U izveštajnom periodu radovi na izgradnji rampe za utovar automobila u stanici Subotica su obuhvatali:
 - nasipanje oko izvedenog potpornog zida, kao i izradu temelja za nadstrešnicu.

Arhitektonski radovi

SUBOTICA

Radovi na staničnoj zgradi

RADOVI UNUTAR OBJEKTA:

- K-3 Sprat: Fugovanje keramike na svim podovima, Ugradnja kliznih-senzor vrata na vetrobranima,
- K-6 Postavljanje keramike i gletovanje
- K-3 Prizemlje: Montaža čeličnih kutija iznad staklenih vrata
- K-3.4 Polaganje teraco ploča na tremu
- K-4 Ugradnja krila prozora
- K-5 Molovanje zidova 1. ruka
- K-6 Izrada cem. košuljice na tremu
- K-7 Demontaža delova drvene međuspratne konstrukcije

- K-4 Prizemlje: Montaža aluminijumskih pregrada i vrata vetrobrana, montaža obloge parapetnih zidova šalter službe oo medijapana
- Server sala: Montaža duplog-antistatik poda, polaganje teraco ploča u delu zone K-4, molovanje zidova čekaonice 1. Ruka
- K-6, K-7 Izrada sokle i limenih klupica na fasadi
- K-7 Montaža delova drvene međuspratne konstrukcije i podašćavanje, PP Premaz drvene tavanice iznad sprata



- Ponovno polaganje kamenih kocaka na platou ispred zgrade



- K-3 Završeni radovi aluminarije, ustakljivanja, šalter službe i bivšeg restorana
- K-4 Završen prostor šalter sale-biletarnica
- Završeno unutrašnje stepenište za silaz u podrum
- Demontirano spoljašnje stepenište ka platou za silaz u podrum
- Radovi na spoljašnjem stepeništu peronskog trema za silaz u podrum
- K-5 Završeni unutrašnji radovi
- K-6 Krećenje 1. ruke unutrašnjih zidova
- K-7 Izrada montažnih „knauf„ zidova na prizemlju ispratu
- K-6 Popravka gleta i farbanje zidova na prizemlju
- K-6 Zatvaranje krilima fasadne stolarije ka peronima i uličnom delu
- K-7 Polaganje teraco ploča na peronskom tremu
- K-7 Završetak izrade sokle ka platou

PERONSKI TREM:

- Postavljanje teraco ploča u zoni K-4
- Izrada armiranih košuljica u zoni K-5, K-6 sloja fasade sa peronske strane
- Nastavak ponovnog polaganja betonskih kocki na platou ispred zgrade
- K-6, 7 Polaganje teraco ploča na peronskom tremu



POTHODNIK I PERONI:

- P-2 (nedostaje staklena nadstrešnica), P-3, P-4 Završeni kao i pothodnik
- Dekoracija i ozelenjavanje površina uz P-1 ispred peronskog trema

PLATO ISPRED ZGRADE:

- Peglanje kamenih kocaka na delovima platoa
- Nastavak polaganja kamenih kocaka na platou oko ambulate
- K-3 Oblaganje čeonih delova spoljnih stepenika teraco pločama
- Nastavak polaganja kamenih kocaka na platou oko ambulate
- Polaganje Malč-a preko geotekstila u žardinjerama uz servisnu stazu
- Popravka i završetak sokli na na delovima fasade prema platou



Zgrada ETP u Subotici:

- Uređenje trotoara, ugradnja slivnika i nasipanje zemlj oko trotoara
- Opšivanje nadstrešnica limom
- Ugradnja ogrde na stepeništu
- Ugradnja AL štokova i vrata unutar objekata



Obilazak gradilišta SS i TK zgrade u Subotici:

- Radovi na otklanjanju evidentiranih nedostataka nisu rađeni



Obilazak gradilišta zgrade PS u Subotici:

- Oblaganje čeonih strana nadstrešnica Alubondom
- Zalivanje dilatacija na trotoarima i uz fasadni zid bitumenom
- Farbanje bočnih strana stepenika



Zgrada za Srbija KARGO u Subotici:

- Montaža čelične potkonstrukcije na fasadi za fasadne obloge
- Montaža Fasadnih AL vrata
- Polaganje podne keramike u hodniku
- Završetak oblaganja zidova unutar objekta gipsanim pločama
- Montaža AL potkonstrukcije na plafonima za spuštene plafone
- Montaža unutrašnjih vrata



NAUMOVIĆEVO

Radovi na staničnoj zgradi

- Izrada sloja bočne fasade plutafas malterom
- Izrada štampanog betona na zidovima i stepeništima pothodnika
- Izrada hidroizolacije i štampanog betona na kućici lifta
- Završno polaganje behaton ploča na peronu 1 i 2
- Izrada habajućeg sloja na peronu 2

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank


- Montaža nadstrešnice pothodnika
- Završena izrada fasade, izuzev fasadnih ukrasa
- Izrada delova drvene strehe
- Polaganje behaton ploča na trotoarima
- Uredjenje i ozelenjavanje partera

UNUTRAŠNJI RADOVI:

- Krećenje zidova i plafona
- Obrada parapetnih niša i špaletni oko prozora


POTHODNIK I PERONI:

- Završeni radovi u pothodniku (osim popravki)
- Završeni radovi na peronima: habajući sloj na peronskim zidovima sa farbanjem
- Kompletirane peronske nadstrešnice sa opremom
- Montiran peronski mobilijar



SS i TK zgrada u Naumovićevu:

- Radovi unutar objekta su završeni i unet je mobilijar
- Radovi na fasadi su završeni



4.3.2. Radovi na donjem stroju

Otvorena pruga Naumovićevo - Subotica (km 167+585,96 - km 174+174,98)

- Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 177+225 do km 177+525



Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 177+225 do km 177+525

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla i izvedenih slojeva nasipana na sledećim deonicama:

Otvorena pruga Naumovićevo - Subotica (km 167+585,96 - km 174+174,98)

- Podtlo:
 - Nije bilo ispitivanja
- Nasip:
 - Nije bilo ispitivanja
- Sloj ojačanja:
 - Nije bilo ispitivanja

- Prelazni sloj:
 - Nije bilo ispitivanja
- Zaštitni sloj:
 - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 173+300 do km 173+750

Stanica Subotica (km 174+174,98 - km 177+300,00)

- Podtlo:
 - Nije bilo ispitivanja
- Nasip:
 - Nije bilo ispitivanja
- Sloj ojačanja:
 - Nije bilo ispitivanja
- Prelazni sloj:
 - Nije bilo ispitivanja
- Zaštitni sloj:
 - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 177+225 do km 177+525 (retest)

4.3.3. Radovi na gornjem stroju

NAUMOVIĆEVO-SUBOTICA

UREĐENJE ZASTORNE PRIZME

- DESNI KOLOSEK
 - Od km 167+500 do km 175+500
 - Od km 170+000 do km 174+174
- LEVI KOLOSEK
 - Od km 167+500 do km 175+500
 - Od km 170+000 do km 174+174
- SUBOTICA -SENTA
 - Od PS skretnice br 14 do postojećeg koloseka



STANICA SUBOTICA

UREĐENJE TUCANIČKOG ZASTORA

- Od km 175 do km 177+174

MONTAŽA PRUŽNIH OZNAKA

- Na delu L i D koloseka komada 71.
- Na delu L i D koloseka 28 kom.

MONTAŽA KAPA

- prodiv bočnog pomeranja 831 kom

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

NAPOMENA:

Dana 12.09.2024 godine komisija formirana po rešenju 1/2024-825 od 02.08.2024 godine izvršila je pregled gornjeg stroja na delu stanice Subotica i sačila zapisnik primedbi br.1/2024-825/D2 koje je potrebno da hitno otkloni Izvođač radova Po otklanjanju primedbi nalaže se Izvođaču radova da pismenim putem izvesti Investitora i nadzornog organa da su primedbe otklonjene.

Do danas Izvođač nije izvestio nadzornog organa da su primedbe otklonjene.

Dana 16.09.2024 mernim kolima Sever izvršeno je merenje geometrijskih parametara dvokolosečne pruge Naumovićevo – Subotica-Državna granica.

Na sastanku u kancelariji u Interšpedu 18.09.2024 godine Izvođaču je naloženo da otkloni greške geometrijskih parametara na delu navedene dvokolosečne pruge shodno standardu SRPS EN 13231-1. i izvesti nadzornog organa.

Do danas Izvođač nije izvestio nadzornog organa da su greške otklonjene.



Dana 24.09.2024. izvršeno je dinamičko ispitivanje vozom DBST. Izvršene su po 2 vožnje sa brzinom od 50km/h, po desnom i levom koloseku, od stanice Novi Sad do državne granice i nazad.

Što se tiče geometrije koloseka vožnje su prošle bez problema.

Dana 25.09.2024. izvršeno je dinamičko ispitivanje vozom DBST. Izvršene su po 2 vožnje sa brzinom od 70km/h, po desnom i levom koloseku, od stanice Novi Sad do Državne granice i nazad.

Što se tiče geometrije koloseka vožnje su prošle bez problema.

Dana 26.09.2024. izvršeno je dinamičko ispitivanje vozom DBST. Izvršene su po 2 vožnje sa brzinama: 100 i 140 km/h, samo po desnom koloseku, od stanice Novi Sad do Državne granice i nazad.

Što se tiče geometrije koloseka vožnje su prošle bez problema.

Zbog problema sa senzorima na vozom DBST nije bio u mogućnosti da uporedi odnose parametara brzine i ubrzanja.

Dana 27.09.2024. izvršeno je dinamičko ispitivanje vozom DBST. Izvršene su po 3 vožnje sa brzinama: 160, 180 i 200km/h, samo po desnom koloseku od stanice Novi Sad do Državne granice i nazad.

što se tiče geometrije koloseka vožnje su prošle bez problema.

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

UREĐENJE ZASTORNE PRIZME

- DESNI KOLOSEK
 - Od km 177+174 do km 184+635
 - Od km 177+300 do km 180+000
- LEVI KOLOSEK
 - Od km 177+174 do km 184+635
 - Od km 177+300 do km 180+000

MONTAŽA PRUŽNIH OZNAKA

- Farbanje i označavanje pružnih oznaka 40 kom.



4.3.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

Stanica Subotica

- Montaža razvodnih elektro ormara.
- Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička.
- Montaža unutrašnjih RO elektro ormara, polaganje napojnih kablova.
- Deo K6 i K7.
- Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete, radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice.
- Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove.
- Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu.
- Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke.
- KPK ormara na fasadi objekta stanice SU su izmešteni.
- Uzemljenje sip ormara završeno. Radovi u delu K7 u toku nisu završeni.
- Radovi na elektro energetskim instalacijama na objektu ETP.
- Montaža elektro ormara, kabliranje, montaža prekidača priključnica i svetiljki.
- Radovi na gromobranskim instalacijama. Radovi u toku nisu završeni.
- Elektro radovi na Teretnoj stanici su intezivirani nisu završeni.

Stanica Naumovićevo

- Kabliranje završeno.
- Montaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.

TK I SS

- Radovi na elektro instalacijama u objektu. Gromobranska instalacija nije kompletno završena

EVP Subotica

- Probni tehnički prijem, odrađen.
- Nadzor predao listu nedostataka izvođaču radova.
- Otklanjane primedbe po ček listi.
- Priključena na mrežu EMS-a.

Radovi na kontaktnoj mreži

1. OP Naumovićevo - Subotica:

- km 167+800 - km 174+805:
 - montaža 4 grupe posebnih uzemljivača za zvučnu barijeru;
 - montaža donjih ploča sidara (129 (2 kom), 130 (2 kom));

- regulacija priključaka povratnog voda na šinu (271, 272, 251, 252, 231, 232, 210, 209, 182, 181, 157, 158, 1, 2, 3, 4, 23, 24, 49, 50, 69, 70, 89, 90, 113, 114, 135, 136).
- **km 165+600 - km 174+800:**
 - merenje visine kontaktnog provodnika na 8 zateznih polja (2, 3, 4, 9, 10, 21, 22, 23, 24).
- 2. Stanica Naumovićevo:**
 - **km 165+925 - km 157+782:**
 - montaža uzemljenja stubova (1-23, 1-22, 1-21, 1-20, 1-19, 1-18, 1-17, 1-16, 1-15, 1-14, 1-13, 1-12, 1-11, 1-10, 1-9, 1-8, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2, 1-1, 118, 115, 112, 109, 106, 103, 100, 91, 88, 85, 82, 76, 73);
 - uzemljenje zaštitne ograde na peronima na 60 mesta;
 - uzemljenje mobilijara na 18 mesta;
 - uzemljenje zaštitne ograde na peronima na 27 mesta;
 - regulacija priključaka povratnog voda na šinu (9, 10, 41, 42, 61, 62, 105, 104);
 - regulacija pričvrsnika povratnog voda (103, 93).
- 3. Stanica Subotica:**
 - **km 174+100 – km 177+800:**
 - regulacija pričvrsnika NU (341, 256, 363, 85);
 - regulacija konzola i poligonatora (143, 136, 129);
 - montaža strujnih veza (224-232, 235-239, 263-267) i strujnih veza za izjednačenje potencijala (237, 354).
 - **km 174+200 - km 177+800:**
 - montaža i vezivanje signalnih oznaka za 35 sekcionera (33-35, 41-43, 50-53, 53-1-53-2, 55-57, 63-67, 63-67, 185-193, 186-194, 186-194, 207-211, 207-211, 222-222-1, 229-233, 230-234, 231-235, 238-243, 238-243, 259-263, 259-263, 255-259, 280-284, 336-339, 339-341, 340-344, 344-346, 344-346, 356-360, 356-360, 362-364, 366-368, 374-376, 374-376, 380-382, 380-382);
 - montaža 30 užadi za uzemljenje zaštitne mreže na nadvožnjaku;
 - uzemljenje mobilijara na 7 mesta.
- 4. OP Subotica - državna granica:**
 - **km 177+831 - km 184+513:**
 - uzemljenje stubova (230, 229, 228, 227, 225, 226, 224, 223, 224-1, 223-1, 222, 221, 220, 219, 218, 217).
 - **km 177+831 - km 184+600:**
 - merenje visine kontaktnog provodnika na 8 zateznih polja (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
 - **km 174+805 – km 184+194:**
 - regulacija stubova (90-246);
 - regulacija priključaka povratnog voda na šini (91, 92, 109, 110, 123, 124, 141, 142, 159, 160, 177, 178, 195, 196, 215, 216, 229/1, 230/1);
 - regulacija pričvrsnika povratnog voda (149, 150, 151, 152).
 - Primedbe nadzora se otklanjaju.

4.3.5. Radovi na SS i TK sistemima

U izveštajnom period izvođeni su završni radovi na SS sistemima.

4.3.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama

U Lošinjskoj ulici na km 174+928 u toku su radovi na izgradnji kolektora DN 1500 mm i vodovoda DN 300 mm. Radovi se izvode sa dve ekipe na oba kraja ulice. Na kraju prema izlivu, završeno je polaganje cevovoda i montirana je izlivna građevina. U toku su radovi na formiranju zajedničkog slapišta kolektora V i kolektora VI.



Na strani kolektora u Balkanskoj ulici postavljanje kolektora je stiglo do mesta priključka na postojeći kolektor (KK-10). Betonirani su zidovi šahta, radi se kineta a gornja ploča se posebno priprema.



Naspram šahta KK-9, umesto ranijih, rade se priključci postojećih objekata na novi kolektor



Prema ranijim planovima, novi kolektor je završen u neophodnom obimu i 16.03.2023. god je stavljen u funkciju. Na ovaj način su stvoreni uslovi za rušenje starog kolektora na delu ispod podvožnjaka u Lošinjskoj ulici.



Vrše se radovi na izmeštanju postojećeg vodovoda DN 300 mm. Postavljena je zaštitna cev DN 500 mm u koju je postavljena radna cev od duktila DN 300 mm.



Na teretnoj stanici u Subotici se vrši gradnja drenaže.



Na putničkoj stanici u Subotici se gradi kanalizacija atmosferskih voda koja je postavljena kroz peronsku nastrešnicu. Prilikom iskopa se naišlo na betonski rezervoar iz ranijeg perioda.



Na stacionaži 173+629 se vrši izmeštanje postojećeg kanala. Izvodjač radova se suočava sa problemom nepredviđenih larsen talpi i „lošeg“ tla (mulj)



Na stacionaži km 168+690 gradni se nadvožnjak. Odvodnjavanje površine nadvožnjaka je rešeno slivnicima i odvodnim cevovodima. Nije rešeno odvodnjavanje dilatacija na konstrukciji.



4.3.7. Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-G00108 Otvorena pruga Naumovićevo – Subotica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek Aleksandrovo (N)	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
2		RIA-G00109 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
3		RIA-G00109 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
4		RIA-G00109 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
5		RIA-G00110 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

6		RIA-G00110 Subotica putnička stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
7		RIA-g16280 Projekat nadvožnjaka na km 181+950,00 Prijem i pregleda oplata - Temelj ograde - vrat, jug - II takt	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
8		RIA-g16284 km 176+510 Geodetski prijem oplata - zidova retenzije R3 (faza 1)	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
9		RIA-g16293 km 176+200 Geodetski prijem oplata temelja ploče za dizel generator	Za najavljenju kontrolu temelja agregata ne postoji projekat.
10		RIA-g16298 Nadvožnjak na km 170+834.26 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - istočna strana	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
11		RIA-g16300 Nadvožnjak na km 170+834.26 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - zapadna strana	Radovi u toku nije spremno za prijem.
12		RIA-g16301 km 175+300 Geodetsko ispitivanje šljunka na dnu retenzije R1	RIA je najavljena sa zakašnjenjem , (izliven mrsavi beton) Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
13		RIA-g16307 Nadvožnjak na km 163+566.52 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - istočna strana	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
14		RIA-g16310 PROJEKAT ODVODNJAVANJA - DEONICA NAUMOVIĆEVO (UKLJUČIVO) – DRŽAVNA GRANICA – RETENZIJA R2 km 176+225 Pregled i prijem oplata - gornja ploča	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
15		RIA-g16314 km 176+775 Geodetski prijem oplata - donje ploče retenzije R4	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
16		RIA-g16316 km 175+300 Geodetski prijem oplata - donje ploče retenzije R1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

17		RIA-g16312 km 177+375 Geodetski prijem oplate - zidova retenzije R5	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
----	---	---	---

4.3.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda JKP "SUBOTICAGAS"

- Od radova na km 173+246 i 173+629, ostalo je da se šahta kod ciglane visinski nadogradi i da poklopac bude u nivou terena.
- Na uglu Kosovske i Bagremove ulice, pronađen je gasovod Ø32 mm i dogovoreno je da Izvođač u saradnji sa „Suboticagasom“ izvrši spuštanje dela trase na veću dubinu. Radovi na ovom izmeštanju su pomereni za kasniju fazu i iskop je zatrpan.

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Subotica

- Paralelno sa AG radovima u delu prostorija u krilima K4, K5 i K6 u toku su mašinski radovi na termotehničkim instalacijama grejanja, klimatizacije i ventilacije. Preduslovi za izvođenje mašinskih radova nisu uopšte spremni (poput instalacije opreme i cevne mreže na neomalterisanim zidovima), ali se ipak izvode radovi sa zaštitom opreme. U okviru K1, K2 i K3 se trenutno vraćaju radijatori, nakon završetka molerskih radova;
- Problemi koji se trenutno rešavaju:
 - Napajanje spoljnjih jedinica klima ormara, koji se nalaze na temelju iza česme;
 - Spušteni plafon u okviru prostorije server sale – prostorija 046 i modifikacija mašinskih instalacija;
 - Prodori sistema ventilacije kroz krov i dimnjake;
 - Izrada revizionih otvora u zonama kasetnih freonskih jedinica i ventilacionih sistema;
 - Promena arhitekture u šalter sali i modifikacija mašinskih instalacija usled ovih promena



Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku u Subotici

- Završeni su radovi i na ugradnji liftova L1 i L4. Vetrobran je završen, a potrebno je jednu pozivnu kutiju staviti i na vetrobran.
- Završen je pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i čeka se izdavanje dokumentacije.
- U oknima L2 i L3 trenutno ima još uvek vode i još nisu stvoreni uslovi za ugradnju L2 i L3.
- Trenutno postoji problem sa nepostojanjem trajnog napajanja liftova, kao preduslova da se isti puste u rad.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Subotica putnička

- Usled nemogućnosti da se izvede trasa cevne mreže grejanja i ugradnja radijatora po projektu, zbog konstrukcije krova, položaja prozora i staklenih prizmi, razmatrana je nova

trasa i ista je prosleđena Projektantu na razmatranje i razradu. Takođe, i trasu split sistema nije moguće izvesti prema projektu i čeka se predlog Izvođača.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Novi Grad

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Subotica

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Kelebija

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada elektrovrhne podstanice – EVP Subotica

- Završena je kompletna ugradnja 2 klima ormana.



4.3.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije

Nadvožnjak na km 168+690 (Karin Komerc)

- Montaža armature glavnog nosača na S8-S10
- Montaža armature pešačkih staza na delu S1-S6
- Urađen podložni beton za prelaznu ploču na S1
- Betoniranje pešačkih staza, kampade K1, K3 i K5, levo i desno
- Montaža armature prelazne ploče na S1
- Betoniranje pešačkih staza, kampade K2 i K4, levo i desno

Nadvožnjak na km 170+834 (Karin Komerc)

- Objekat je skoro u potpunosti završen.
- Nezavršen jedan deo radova vezan za odvodnjavanje mosta i kegle.

Propust kod prečistača na km 173+629 (Karin komerc)

- Betoniranje gornje ploče kampada K1, K2 i K3
- Betoniran krilni zid kod K1
- Betoniran parapetni zidić
- Betonirana zaštita hidroizolacije na gornjoj ploči na delu K6-K12

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Podvožnjak Bajnatska na km 174+515 (Shandong Luqiao)

- Nije bilo novih radova vezanih za konstrukciju
- I dalje su otvoreni NCR-ovi 16 i 17, vezani za kvalitet betonskih zidova i PVC hidroizolacije. Ima novih procurivanja kroz zidove.

Podvožnjak Lošinjska na km 174+928 (Shandong Luqiao)

- Geomehanika zamene tla na ramu P2
- Podložni beton na ramu P2
- Betoniranje desnog zida na U3
- Betoniranje ploče na U2
- Izrada PVC hidroizolacije na P2
- Izrada zaštitnog betona na P2
- Montaža armature donje ploče na P2
- Betoniranje donje ploče na P2
- Zamena tla, geomehanika i mršavi beton na U1 i U6
- Urađena PVC hidroizolacije donje ploče na U1 i U6
- Izbetonirani zidovi na U4 i U5, desna strana

Podvožnjak Maksima Gorkog na km 176+274 (Karin komerc)

- I dalje su otvoreni NCR-ovi 22 (dilatacija na spoju ivičnog venca i zidova U-segmenata), 23 (pešačka ograda) i 24 (površina betona zidova)
- Rešavanje problema procurivanja vode unutar boksova u ramovima

Nadvožnjak Majšanski most na km 177+329 (Shandong Luqiao)

- Betoniranje stuba S2, sever, II faza
- Betoniranje stuba S2, jug I faza
- Betoniranje stuba S2, jug II faza
- Izbetonirana naglavna greda na S2
- Izbetoniran zid na S3, druga faza
- Montaža armature stubova na S2, I faza
- Demontaža oplata zida na S3
- Demontaža oplata naglavne grede na S2
- Nasipanje i nabijanje tla oko naglavne grede na S2
- Montaža armature stubova na S2, II faza
- Montaža oplata stubova na S2, II faza
- Betoniran severni stub na S2, I faza

Potporni zidovi na km 177+329 (Karin komerc)

- Zamena tla na delu D1, kampade K1, K2 i K3, sa geomehaničkim ispitivanjem
- Armiranje temeljnih ploča na delu L1, kampade K1, K3, K5, K7, K9
- Betoniranje podložnog betona na delu L2, kampade K1 do K5
- Iskop za potporne zidove sa desne strane (L3 i D2)
- Betoniranje temeljnih ploča na delu L1, kampade K1, K3, K5, K7, K9
- Montaža armature temeljne ploče na delu L1, kampade K2, K4, K6 i K8

Galerija na km 177+627 (Shandong Luqiao)

- Betoniranje prelazne ploče sever (cementna stabilizacija)
- Izrada MMA hidroizolacije gornje ploče

Potporna konstrukcija „U-ram“ na km 0+137,10 – 0+483,21 i na km 0+558,00 – 1+314,40 – ona se ukršta sa objektom Galerije na km 177+627

- Montaža armature ploče segmenata U45-U46
- Iskop za segmente U8, U9
- Betoniranje ploče U45-U46
- Betoniranje zidova U1-U2, levo i desno
- Geomehanika za segment U8
- Podložni beton na U8
- Montaža armature zidova na U45-U46
- Montaža armature ploče na U3-U4
- Geomehanika za segment U9
- Podložni beton na U9
- Betoniranje zidova na U45-U46, levo
- Betonirana ploča na U3-U4
- Montaža armature donje ploče segmenata U1-U2
- Montaža armature donje ploče segmenata U47-U48
- Betonirana donja ploča na U47-U48
- Betonirana donja ploča na U1-U2
- Armiranje zidova U47-U48, leva i desna strana
- Iskop za segmente U3-U4-U5 (uočeni nedostaci u projektu, problem postavljanja fugebanda zbog promene debljine zidova zbog postojanja stubova KM na zidu U3 i U4, levo)
- Priprema zidova U49-U50 za nanošenje hidroizolacije MMA
- Montiranje oplata zidova U47-U48, leva strana
- Nasipanje i nabijanje iberlaufa i drobljenog kamena na U3-U5
- Nanošenje prajmera na zidove segmenata U49-U50
- Betoniranje zidova U47-U48, leva strana
- Armiranje donje ploče na U45-U46
- Betoniranje podložnog betona na U3-U5
- Iskop za kampade U6-U8
- Betoniranje zidova U47-U48, desna strana

Podvožnjak Kosovska na km 177+857

- Otvoren za drumski saobraćaj 11.02.2024.
- Radi se nasip na prelaznim zonama
- Betoniranje prelaznih ploča, 1. sloj, sever i jug

178+780

- Kompletно završen

179+340 (Karin komerc)

- Kompletно završen

Nadvožnjak na km 179+395 (Karin komerc)

- Pušten u drumski saobraćaj 02.09.2023

182+400

- Završena konstrukcija.

182+600

- Završena konstrukcija.

182+800

- Završena konstrukcija.

183+000

- Završena konstrukcija.

Propust na km 183+600 (Karin komerc)

- Završena konstrukcija.

Propust na km 183+800 (Karin komerc)

- Završena konstrukcija.

Propust na km 184+400 (Karin komerc)

- Završena konstrukcija.

Propust na km 184+600 (Karin komerc)

- Završena konstrukcija.

5 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Deonica Novi Sad - Vrbas

Glavni izvođač radova i njegovi podizvođači izvođe radove prema nedeljnom planu koji je dostavljen Nadzornom timu u dogovorenom terminu.

Mere Bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu su u uglavnom u skladu sa Planom preventivnih mera. Na izradi kegle na nadvožnjaku u Zmajevu (km 101+132) primećen je rad na visini korišćenjem kašike bagera za podizanje radnika. Isti radnici nisu koristili nikakvu zaštitu od pada sa visine pa im je izrečena mera udaljavanja sa gradilišta. U toku obilazaka uočeni su i manji nedostaci u vidu nekorišćenja zaštitinih slemova koji su otklanjanji odmah po izrečenoj usmenoj opomeni od strane koordinatora za BZR ili u zadatom roku.

Na gradilištu Železničke stanice u Stepanovićevu (km 97+300) uočen je rad na visini sa nepropisne skele i bez korišćenja opreme za zaštitu od pada sa visine. Zbog opasnosti od pada i povrede na radu radovi su obustavljeni. Izvođaču radova je dato uputstvo za otklanjanje nedostataka a takođe je održana i kraća obuka za pravilno izvođenje radova na visini. U toku obilazaka uočeni su i manji nedostaci koji su otklanjanji odmah po izrečenoj usmenoj opomeni od strane koordinatora za BZR ili u zadatom roku.

Održan je redovan mesečni sastanak koordinacije primene mera BZR na gradilištu. Izvođači radova su upoznati sa izmenama propisa za bezbedan i zdrav rad na privremenim i pokretnim gradilištima, izmenama Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj sredini, kao i novom metodologijom i načinu izrade Akta o proceni rizika. Analizirano je trenutno stanja i date su smernice i uputstva za radove u narednom periodu.

Velika količina padavina pre i na početku izveštajnog perioda uslovlila je neprohodnost pristupnih puteva na deonici od km 102+500 do km 112+990. Obilasci pomenute deonice nisu vršeni.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu deonice 1 poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

	
Železnička stanica Novi Sad	Radovi unutar železničke stanice Novi Sad
	
Novi Sad – okolina Ranžirne stanice, km 78+377	Gornje Sajlovo
	
Stepanovićevo- Železnička stanica	Kisač-Železnička stanica

	
Rumenka, Železnička stanica	Zmajevo-Železnička stanica
	
Novi Sad – industrijska zona kanal DTD, km 81+644	Zmajevo, km 98+149
	
Rumenka, km 82+159	Stepanovićevo, km 97+027

Deonica Vrbas - Naumovićevo

U protekloj sedmici na deonici nije bilo prijavljenih povreda na radu ni vanrednih događaja. Izvođači radova izvođe radove prema nedeljnom planu rada.

Plan rada je dostavljen Nadzoru na vreme.

Pojedini objekti su u potpunosti završeni ili je ostalo malo radova na istim, tako da se na njima trenutno ne obavljaju radovi.

Počeli su radovi u blizini kontaktne mreže od Vrbasa do državne granice uz obavezno isključenje napajanja.

Na gradilištu se primenjuju lične i kolektivne mere Bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Planom preventivnih mera uz neke manje nepravilnosti.

Prilikom redovnih obilazaka gradilišta uočene su nepravilnosti u primeni neophodnih mera BZR od strane izvođača radova opisane u Prilogu br 6. Manje nepravilnosti se otklanjaju odmah po ukazivanju na njih.

Problemi su i dalje kod: privremene el. instalacije (el. ormari, produžni kablovi, ispitivanja iste), ograđivanja i uređenosti gradilišta, obezbeđenje iskopa.

Na gradilištu se i dalje pojavljuju novi podizvođači radova, koje postojeći izvođači/podizvođači angažuju za rad na gradilištu, ne najavljuju/prijavljaju i nemaju kompletnu BZR dokumentaciju. To se posebno odnosi na izvođače radova u završnim građevinskim radovima koji se pojavljuju na gradilištu kratko svega nekoliko dana.

	
Vrbas Podvožnjak 113+327,64	Vrbas Pothodnik – Stanica 113+610
	
Galerija 114+716,45	Vrbas Vijadukt 117+633,62

	
Vrbas Zgrada EVP 114	Lovćenac Nadvožnjak 125+191
	
Lovćenac Stanica 129+245,45	Mali Idoš Nadvožnjak 131+245,45
	
Bačka Topola Stanica 143+536	Zobnatica Nadvožnjak 147+137,33
	
Mali Idoš Vijadukt 131+830,64	Bačka Topola Nadvožnjak 139+003

Deonica Naumovićevo – Subotica

Na deonici br. 3 gde radove izvodi SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ELECTRIFICATION BUREAU GROUP CO. LTD SERBIA OGRANAK BEOGRAD i CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION sa podizvođačima i dalje se ne primenjuju u potpunosti mere kojima se osigurava bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) i važećim pravilnicima. Kada dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, odnosno kada zaposleni više poslodavaca istovremeno obavljaju poslove u istom radnom prostoru, poslodavci su dužni da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Ova saradnja se ostvaruje na osnovu pisanog sporazuma koji se zaključuje pre početka radova. Sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih. Ovo je obaveza po članu 24 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) koja na deonici 3 nije sprovedena.

Naumovićevo



Železnička stanica Subotica Km 177+020



Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Železnička stanica Subotica Km 176+456



Galerija Kosovska ulica Km 177+857



Rekonstrukcija zgrade SS i TK u Subotici Km 176+214



Subotica Km 174+925



EVP Subotica Km 167+900



Subotica Km171+230



Subotica Km184+258



Subotica Km 177+300



Subotica, KM181+950



6 STATUS PREGLEDA PZI PROJEKATA

Mesečni Izveštaj o pregledu PZI projektne dokumentacije zaključno sa 30.09.2024.godine

1) Projekat za izvođenje radova (PZI) izrađen u skladu sa Građevinskom dozvolom

Stručni Nadzor je izvršio pregled Projekta za izvođenje radova (PZI) izrađenog u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022., što potvrđeno dopisom broj NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198 od 07.02.2024. godine. (Prilog 1 izveštaja)

PZI projekti/revizije projekata su pregledani od strane stručnog Nadzora i odobrene sa statusom A (PZI projekat se prihvata), uz ranije dat komentar za projekte koji su izuzeti iz pregleda:

- projekti rušenja (11 projekata)
- geotehnički elaborati (152 projekata)

Izvođač radova je u obavezi:

- da sve potrebne izmene ili dopune projekata, u saglasnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, koje se mogu javiti u toku izvođenja radova, pripremi kroz Tehnička rešenja, koja će biti overena od strane Projektanta i dostavljena Nadzoru na saglasnost. Ovako urađena Tehnička rešenja (odstupanja od PZI), koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, će biti implementirane u PIO projekat nakon završetka radova.
- da priprema i ažurno vodi kompletan set evidencije izvedenog stanja projekta a sve u skladu sa članom 38. (Dokumentacija i projekat izvedenog stanja) Komercijalnog Ugovora
- ukoliko se u dokumentaciji Izvođača radova utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, ona podleže korekcijama o trošku Izvođača radova, u skladu sa članom 39. (Greške u projektovanju) Komercijalnog Ugovora
- Izvođač/Projektant ima obavezu da, ukoliko je potrebno, a u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela (NoBo), dopuni projektnu dokumentaciju u cilju dokazivanja ispunjenosti zahteva TSI u matricama u procesu verifikacije podsistema TSI.

2) Projekti izrađeni po posebnoj proceduri

Projekti koji se izrađuju prema posebnoj proceduri	Ukupno	završeno	u fazi izrade
Elaborati ukrštaja dalekovoda, EMS	20	16	4
Sanacija/Rekonstrukcija - Naftovod Bačko Novo Selo-Novi Sad (DN1), TRANSNAFTA AD Pančevo	3	3	
Nedostajuće hidrotehničke infrastrukture za željezničku stanicu Vrbas Nova	1	1	
Izmeštanje postojeće kanalizacije u Lošinjskoj ulici u Subotici	1	1	
Projekat kanalizacije u ulici Park Ferenc Rajhla Ferenc u Subotici	1	1	
Izmeštanja kanala otpadnih voda na km 173+629.56 u Subotici	1	1	
Projekti priključenja potrošača na distributivnu mrežu (prema uslovima EDB Novi Sad, Sombor i Subotica)	41	36	5
Sve ukupno:	68	59	9

3) Nedostajući PZI (prema PGD)

Nedostajući projekti za izvođenje (prema PGD)	Ukupno	završeno	u fazi izrade
Projekti geodetskih osmatranja objekata u toku izgradnje i eksploatacije (član 72 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)	54	54	
Projekti privremene saobraćajne signalizacije koji nisu obuhvaćeni do sada urađenom dokumentacijom	41	40	1
Sve ukupno:	95	94	1

Prilog mesečnom izveštaju:

- Prilog 1_Dopis strčnog Nadzora broj broj NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198 od 07.02.2024.

Head office of CRIC-CCCC Joint Venture

Rajka Mitića 8

11040 Beograd

Br: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198

Datum: 07.02.2024.

Projekat: Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

Project: Supervision Services of Reconstruction and Modernization of the railway line Novi Sad – Subotica – State border

Predmet: Projekat za Izvođenje radova (PZI)

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je izvršen pregled Projekta za izvođenje radova (PZI) izrađenog u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022. od strane stručnog Nadzora.

PZI projekti/revizije projekata su pregledani od strane stručnog Nadzora i odobrene sa statusom A (PZI projekat se prihvata), uz ranije dat komentar za projekte koji su izuzeti iz pregleda:

- projekti rušenja (11 projekata)
- geotehnički elaborati (152 projekata)

Pored PZI projekata izrađenih u skladu sa gore navedenim Građevinskim dozvolama, obaveza Izvođača radova je da izradi i druge projekte potrebne za realizaciju Projekta rekonstrukcije i modernizacije deonice pruge Novi Sad – Subotica – Državna granica:

- projekti koji se izrađuju po posebnoj procedure
- nedostajući projekti za izvođenje (prema PGD-u)

Podsećamo na ostale obaveze Izvođača radova, a u vezi izrade projektno – tehničke dokumentacije:

Subject: Design for Construction (DfC)

Dear,

We hereby inform you that the Supervision has completed the review of the Design for Construction (DfC) prepared in accordance with the Building Permit No. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, reference number: 351-02-03590/2021-07 dated 26.10.2021 and the Decision on amending the Building Permit No. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, reference number: 351-02-03590/2022-07 dated 15.12.2022.

DfCs/DfC revisions have been reviewed by the Supervision and proved with the status "A" (DfC is accepted), with previously provided comment regarding the designs omitted from the review:

- demolition designs (11 designs)
- geotechnical studies (152 designs)

in addition to DfCs prepared in accordance with the above mentioned Building Permits, the Contractor is obliged to prepare other designs required for the implementation of the Project for reconstruction and modernization of the railway section Novi Sad – Subotica – state border:

- designs prepared in accordance to a special procedure
- missing designs for construction (according to the BPD)

We hereby remind the Contractor of its remaining obligations regarding the preparation of design and technical documentation:

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka

Page 1 of 2

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

- sve potrebne izmene ili dopune projekata, u saglasnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, koje se mogu javiti u toku izvođenja radova, Izvođač treba da pripremi kroz Tehnička rešenja, koja će biti overena od strane Projektanta i dostavljena Nadzoru na saglasnost. Ovako urađena Tehnička rešenja (odstupanja od PZI), koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, će biti implementirane u PIO projekat nakon završetka radova.
- priprema i ažurno vođenje kompletnog seta evidencije izvedenog stanja projekta a sve u skladu sa članom 38. (Dokumentacija i projekat izvedenog stanja) Komercijalnog Ugovora
- ukoliko se u dokumentaciji Izvođača radova utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, ona podleže korekcijama o trošku Izvođača radova, u skladu sa članom 39. (Greške u projektovanju) Komercijalnog Ugovora
- Projektant ima obavezu da, ukoliko je potrebno, a u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela (NoBo), dopuni projektnu dokumentaciju u cilju dokazivanja ispunjenosti zahteva TSI u matricama u procesu verifikacije podsistema TSI.

U prilogu Vam dajemo pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI (i svih revizija projekata), sa ukupnim brojem odobrenih projekata.

- The Contractor should prepare all required modifications and amendments to the designs, in accordance with location conditions and building permit, which may arise during the execution of works, in the form of technical solutions, which shall be verified by the Designer and submitted to the Supervision for review and approval. Technical solutions prepared in this manner (deviation from DfC), which are not contrary to location conditions and building permit, shall be incorporated into the As-Built Design upon the completion of works,
- Preparation and keeping up-to-date the entire set of as-built design records, all in accordance with the Article 38 (As-Built Design and Documentation) of the Commercial Contract.
- If certain errors, omissions, ambiguities, inadequacies and other deficiencies are identified in the Contractor's documentation, it shall be subject to corrections performed at the Contractor's expense, all in accordance with the Article 39 (design Errors) of the Commercial Contract.
- The Designer is obliged to supplement design documentation if necessary, all in accordance with requirements of the certification body (NoBo), in order to prove the fulfillment of TSI requirements given in the matrices in the process of TSI subsystem verification.

Please find enclosed the overview of the submitted DfC documentation (and all design revisions), together with the total number of approved designs.

S poštovanjem/Regards:

Rukovodilac stručnog nadzora/Team Leader

Dragan Gligorov

Pripremio/Prepared by:

Miloš Trajković,

Koordinator tima za kontrolu izrade projekata za izvođenje i druge tehničke dokumentacije /

Coordinator of the design for construction and other documentation control team

Prilog / Attachments:

Prilog 1_Pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI u skladu sa građevinskom dozvolom

Attachment 1_Overview of the submitted DfC documentation in accordance with the building permit

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka

Page 2 of 2

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Prilog1_Pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI u skladu sa Građevinskom dozvolom

U narednoj tabeli data je retrospektiva dostavljenih PZI projekata (osnovni projekti i revizije projekata), izrađenih u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022., po dopisima Izvođača radova. Prilikom dostavljanja projektne dokumentacije dopisima dešavalo se da Izvođač radova iste projekte dostavi kroz dva različita dopisa što je u tabeli prikazano u koloni "Korekcija".

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dostavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
Raniji dopisi		112	90	0	22
HDJV-NSSB-DES-IZS-2021-0020			11		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0001			4		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0002			1		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0004	09.02.2022.	26	23	2	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0005	02.03.2022.	31	28	0	3
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0006	08.03.2022.	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0007	13.03.2022.	9	9	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0009	16.03.2022.	2	2	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0010	17.03.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0011	25.03.2022.	4	3	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0013	08.03.2022.	64	56	0	8
додаток ЦИП 250-545/20	11.04.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014	20.04.2022.	371	355	4	12
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0019	17.05.2022.	10	0	9	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0020	19.05.2022.	131	131	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0022	25.05.2022.	40	32	7	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0024	01.06.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0025	02.06.2022.	23	13	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0026	07.06.2022.	66	58	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0028	10.06.2022.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0030	17.06.2022.	5	3	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0031	23.06.2022.	8	1	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0033	29.06.2022.	16	11	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0034	04.07.2022.	53	21	32	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0038	06.07.2022.	66	22	44	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0040	11.07.2022.	63	0	63	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0042	13.07.2022.	12	3	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0043	19.07.2022.	27	0	27	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0045	21.07.2022.	70	0	70	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0046	25.07.2022.	54	0	54	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0047	01.08.2022.	15	2	13	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0049	05.08.2022.	41	0	41	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0050	09.08.2022.	38	0	38	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0051	12.08.2022.	95	57	38	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0053	16.08.2022.	11	5	6	0

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka

Page 1 of 5

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dostavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0054	21.08.2022.	30	0	30	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0057	26.08.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0059	02.09.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0060	07.09.2022.	154	0	0	154
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0062	11.09.2022.	6	0	6	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0063	16.09.2022.	12	0	12	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0065	23.09.2022.	30	0	30	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0067	29.09.2022.	37	0	37	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0071	07.10.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0074	16.10.2022.	16	0	16	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0076	21.10.2022.	5	0	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0079	28.10.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0081	01.11.2022.	14	1	13	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0083	04.11.2022.	10	0	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0085	08.11.2022.	26	0	26	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0086	12.11.2022.	14	0	14	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0087	18.11.2022.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0088	21.11.2022.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0090	28.11.2022.	16	0	12	4
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0093	02.12.2022.	5	0	4	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0097	07.12.2022.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0099	09.12.2022.	28	0	28	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0101	15.12.2022.	17	0	17	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0103	19.12.2022.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0106	21.12.2022.	5	0	4	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0108	26.12.2022.	15	0	15	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0114	30.12.2022.	14	0	14	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0001	04.01.2023.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0003	12.01.2023.	10	0	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0004	17.12.2023.	15	0	15	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0007	20.01.2023.	18	0	16	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0008	27.01.2023.	8	0	6	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0009	30.01.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0006	03.02.2023.	7	7	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0010	06.02.2023.	8	1	6	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0012	08.02.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0015	13.02.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0017	20.02.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0021	25.02.2023.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0026	01.03.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0028	05.03.2023.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0033	13.03.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0039	19.03.2023.	14	0	13	1

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka

Page 2 of 5

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dostavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0053	24.03.2023.	8	0	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0080	08.04.2023.	16	0	15	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0094	18.04.2023.	4	0	0	4
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0107	24.04.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0108	24.04.2023.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0109	28.04.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0135	12.05.2023.	7	0	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0144	19.05.2023.	2	1	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0159	29.05.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0173	04.06.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0184	09.06.2023.	5	0	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0221	03.07.2023.	2	0	1	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0232	10.07.2023.	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0275	31.07.2023.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0327	02.09.2023.	19	0	19	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0336	13.09.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0356	02.10.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0363	06.10.2023.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0371	15.10.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0382	24.10.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0392	29.10.2023.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0431	27.11.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0448	06.12.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0042	31.01.2024.	2	0	2	0
Projekti dobijeni mailom		6	0	5	0
UKUPNO:		2291	937	1128	224
Dostavljeno do 15.02.2022.		112	90	0	22
Dostavljeno od 15.02.2022.		2179	847	1128	202

U narednoj tabeli dat je prikaz pregledane PZI projektne dokumentacije po statusima.

Projekti predati do 15.02.2022. (IZS)
 Projekti predati od 15.02.2022.
 Ukupno pregledano
 Procentualno (%)
 Ukupno pregledano revizija projekata:

Status Izveštaja Nadzora				
A	B	C	PGD = PZI	Ukupno
12	0	0	0	12
925	0	0	152	925
937	0	0	152	937
100,00	0,00	0,00		1128

U narednoj tabeli prikazan je broj odobrenih PZI projekata po oblastima.

Naziv projekta	ukupno projekata	status			
		A	B	C	iZS
0. Glavna sveska	1	1	0	0	0
1. Projekti arhitekture	57	57	0	0	0
2.1.1. Projekti konstrukcija	59	58	0	0	1
2.1.2. Projekti propusta	8	8	0	0	0
2.2. Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj	58	58	0	0	0
2.3. Projekti drumskih saobraćajnica	109	106	0	0	3
2.4. Projekti potpornih zidova	7	7	0	0	0
2.5. Geodetska mreža	1	0	0	0	1
2.6. Geodetsko obeležavanje	4	3	0	0	1
2.8. Projekat stubova za potrebe GSM – R sistema	3	3	0	0	0
2.9. Projekat konstrukcije arhitektonskih objekata	96	96	0	0	0
2.10. Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture -trasa	3	3	0	0	0
2.11. Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture, građevinski deo kablovske kanalizacije	8	8	0	0	0
2.12. Kablovska trasa za pružne TK kablove	3	3	0	0	0
2.13. Kablovska trasa za pružne TK kablove - ostali	2	2	0	0	0
2.14. Temelji stubova kontaktne mreže	2	1	0	0	1
2.15. Izmeštanja i zaštite gasovoda	6	6	0	0	0
2.16. Retenzije	8	8	0	0	0
3. Hidrotehničke instalacije	30	30	0	0	
4.1.1. Kontaktna mreža	24	24	0	0	0
4.1.2. EVP, PSN i PS	10	10	0	0	0
4.1.3. Upravljanje rastavljačima sa motornim pogonom	21	20	0	0	1
4.1.4. Daljinsko upravljanje SPEV	1	1	0	0	0
4.1.5. Priključak EVP Vrbas na KM	2	2	0	0	0
4.1.6. Uzemljenje konstrukcija	1	1	0	0	0
4.2.1. TS sa KM	59	59	0	0	0
4.2.2. Projekat distributivne transformatorske stanice	14	14	0	0	0
4.2.3. Projekti elektroenergetskih instalacija za objekte	31	31	0	0	0
4.2.4. Projekti spoljnih elektroenergetskih instalacija	15	15	0	0	0
4.2.5. Osvetljenje denivelisanih ukrštaja i pristupnih saobraćajnica	1	1	0	0	0
4.2.6. Izmeštanje i zaštita	3	3	0	0	0
4.2.7. Katodna zaštita	5	5	0	0	0
5.1. Projekti osiguranja	23	23	0	0	0
5.2. Projekat opremanja pruge evropskim sistemom za kontrolu vozova (ETCS L2)	1	1	0	0	0
5.3. Pružni STA kablovi	12	12	0	0	0
5.4. Dispečerski i pružni uređaji	1	1	0	0	0
5.5. Optički kablovi	1	1	0	0	0
5.6. Dojava požara	16	16	0	0	0
5.7. Informaciono komunikacioni sistemi	16	16	0	0	0
5.8. Radio sistemi	4	4	0	0	0
5.9. Izmeštanje i zaštita	12	12	0	0	0

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka

Page 4 of 5

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Naziv projekta	ukupno projekata	status			
		A	B	C	IŽS
6.1. Termotehničke instalacije	37	37	0	0	0
6.2. Liftovi	12	12	0	0	0
6.3. Stabilni sistemi za gašenje požara	14	14	0	0	0
6.4. Merne stanice	1	1	0	0	0
6.5. Izmeštanje i zaštita	6	6	0	0	0
7. Projekti tehnologija	7	7	0	0	0
8.1. Projekat tehnologije i organizacije saobraćaja	4	4	0	0	0
8.2.1. Projekat drumske saobraćajne signalizacije i opreme	4	3	0	0	1
8.2.2. Projekat organizacije drumskog saobraćaja u toku izvođenja radova	24	22	0	0	2
8.3. Projekat opreme za informisanje i usmeravanje kretanja	4	4	0	0	0
8.4. Projekat tehnologije i organizacije železničkog saobraćaja za vreme izvođenja radov	2	2	0	0	0
8.5. Projekat likovnih signala i signalnih oznaka	3	3	0	0	0
8.6. Signalizacija plovnih puteva	4	4	0	0	0
9.1. Sinhron plan	3	3	0	0	0
9.2. Uređenje pružnog pojasa	3	3	0	0	0
9.3. Zaštita životne sredine	4	3	0	0	1
9.5. Peroni	14	14	0	0	0
9.6. Spoljno uređenje	10	10	0	0	0
10. Projekti rušenja		0	0	0	0
E1. Geotehnički elaborati	2	2	0	0	0
GPZOP. Glavni projekat zaštite od požara	41	41	0	0	0
UKUPNO:	937	925	0	0	12

Napomena:

- Uz ranije date komentare stručnog Nadzora sledeći PZI projekti su izuzeti iz pregleda:
 - 152 PZI projekata Geotehničkih elaborata (veza mail stručnog Nadzora od 05.10.2022. godine; Subject: Sektor 3 : Geotehnički elaborati)
 - 11 projekata rušenja (veza mail stručnog Nadzora od 27.04.2022. godine; Subject: Re: 20220420+HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014-关于提交诺苏段部分施工图纸的函) I odgovor Izvođača radova mail-om od 11.05.2022. godine; Subject: Re: 20220420+HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014-关于提交诺苏段部分施工图纸的函)

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka

Page 5 of 5

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

7 STATUS PREDATIH METODOLOGIJA RADA

U periodu od 01.07.2024. do 31.07.2024. Izvođač radova je dostavio određen broj Metodologija radova. U narednoj tabeli dajemo spisak predatih Metodologija od strane Izvođača radova, i odgovore Nadzora.

R.br.	Broj dopisa	Datum	Naziv dopisa	Datum odgovora Nadzora	Broj dopisa
1	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0613	4-Sep-24	Dostava revidovane metodologije za dopunu zaštitne ograde nadvožnjaka i podvožnjaka od km 128+849 do km 184+634	9-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2985
2	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0602	4-Sep-24	Dostava metodologije za ugradnju i proračun čeličnog rešetkastog mosta na km 0+796	24-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3034
3	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0614	9-Sep-24	Metodologija postavljanja železničke signalizacije u stanicama	17-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3015
4	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0610	9-Sep-24	Metodologija opreme za ispitivanje temperature osovina u stanici Naumovićevo	30-Sep-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-3047
5	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0643	26-Sep-24	Dostava metodologije za ispitivanje opterećenja mosta na km 177+329		
6	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0660	27-Sep-24	Dostava metodologije za izradu i ugradnju plovidbene signalizacije na mostovima		

Od 01.06.2022. smo odgovore na predate Metodologije Izvođača radova podelili u tri grupe, po stepenu ispravnosti dostavljene Metodologije izvođenja radova:

- status A - Metodologija se prihvata
- status B - Metodologija se prihvata sa komentarima
- status C - Metodologija se odbija.

8 FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Finansijski izveštaj zaključno sa 30.09.2024.godine

Pregled ugovorne dokumentacije:

<u>Ugovor:</u>	Komercijalni ugovor o modernizaciji I rekonstrukciji mađersko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
<u>Ugovor br:</u>	340-5583/2018-3 od 07.07.2018. 1/2018-1950 od 07.07.2018. (zaveden kod Investitora) CRIC/2018/001 od 07.07.2018. (zaveden kod Izvođača)
<u>Aneks ugovora br.1</u>	340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021. 1/2021-1550/385 od 25.06.2021.(zaveden kod Investitora) CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021. (zaveden kod Izvođača)
<u>Aneks ugovora br.2</u>	340-9986/2022 od 09.12.2022. 1/2022-1/1204 od 09.12.2022.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022. (zaveden kod Izvođača)
<u>Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima</u>	401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine 1/2022 – 1/1090 od 25.10.2022. godine (zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-01 od 05.10.2022. (zaveden kod Izvođača)
<u>Aneks ugovora br.3</u>	340-9166/2023 od 06.10.2023. 1/2023-1/800 od 06.10.2023.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023. (zaveden kod Izvođača)
<u>Aneks ugovora br.4</u>	340-2110/2024-1 od 15.03.2024. 1/2024-1/201 od 15.03.2024.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024. (zaveden kod Izvođača)
<u>Ugovorna suma:</u>	USD 1.162.810.000 (bez PDV-a) – Osnovni ugovor/Aneks br.1 USD 6.512.453,59 (bez PDV-a) – Aneks br.2 USD 111.999.042,00 (bez PDV-a) – Sporazum broj 1 <i>Napomena:</i> deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 18.842.062,00, su ugovoreni kroz Aneks 3 Ugovora USD 28.137.000,91 (bez PDV-a) – Aneks br.3 USD 52.301.209,67 (bez PDV-a) – Aneks br.4 <i>Napomena:</i> deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 28.787.787,00, su ugovoreni kroz Aneks 4 Ugovora

Pregled privremenih situacija Izvođača:

1.Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije (br.003)

Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju br. 003 (dostavljena dopisom Izvođača broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0020 od 04.05.2022. godine) za isporuku tehničke dokumentacije (izrada PGDa), overena 05.06.2022.godine. Izvedena usluga je u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).

Realizacija: 17.442.150 USD (1,50%)

1.Privremena situacija za izvođenje radova (br.004)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0018 od 05.05.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.04.2022. – 30.04.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za radove br.004 (overena 13.06.2022.godine).

Realizacija: 9.614.914,68 USD

Kumulativno: 27.057.064,68 USD (2,33%)

2.Privremena situacija za izvođenje radova (br.005)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0049 od 06.07.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.05.2022. – 31.05.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju za radove br.005 (overena 15.08.2022.godine).

Realizacija: 13.903.894,87 USD

Kumulativno: 40.960.959,55 USD (3,52%)

3.Privremena situacija za izvođenje radova (br.006)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0078 od 06.09.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.06.2022. – 31.08.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 3 privremenu situaciju za radove br.006 (overena 13.10.2022.godine).

Realizacija: 18.731.500,62 USD

Kumulativno: 59.692.460,17 USD (5,13%)

4.Privremena situacija za izvođenje radova (br.007)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0101 od 03.10.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.09.2022. – 30.09.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 4 privremenu situaciju za radove br.007 (overena 09.11.2022.godine).

Realizacija: 19.477.681,74 USD

Kumulativno: 79.170.141,91 USD (6,81%)

5.Privremena situacija za izvođenje radova (br.008)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0121 od 31.10.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.10.2022. – 31.10.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 5 privremenu situaciju za radove br.008 (overena 24.11.2022.godine).

Realizacija: 27.708.577,62 USD

Kumulativno: 106.878.719,53 USD (9,19%)

2. Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije PZI (br.009)

Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju br. 009 (dostavljena dopisom Izvođača broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0141) za isporuku tehničke dokumentacije, overena 30.11.2022.godine. Izvedena usluga je u skladu sa Komercijalni Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).

Realizacija: 11.686.240,00 USD

Kumulativno: 118.564.959,53 USD (10,20%)

1.Privremena situacija za izvođenje radova – Aneks br.2 (br.011)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0145 od 08.12.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.01.2022. – 18.03.2022.godine, a u skladu sa Aneksom 2. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za radove br.011 (overena 12.12.2022.godine).

Realizacija: 2.945.453,58 USD

Kumulativno: 121.510.413,11 USD (10,39%)

6. Privremena situacija za izvođenje radova (br.012)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0148 od 12.12.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.11.2022. – 09.12.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 6 privremenu situaciju za radove br.012 (overena 19.01.2023.godine).

Realizacija: 67.934.326,27 USD

Kumulativno: 189.444.739,38 USD (16,20%)

7. Privremena situacija za izvođenje radova (br.013)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0020 od 30.01.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 10.12.2022. - 27.01.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 7 privremenu situaciju za radove br.013 (overena 27.02.2023.godine).

Realizacija: 34.930.990,57 USD

Kumulativno: 224.375.729,95 USD (19,19%)

8. Privremena situacija za izvođenje radova (br.014)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0036 od 28.02.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 28.01.2023. – 24.02.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 8 privremenu situaciju za radove br.014 (overena 05.04.2023.godine)

Realizacija: 30.819.701,52 USD

Kumulativno: 255.195.431,47 USD (21,82 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 28.02.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0037 od 28.02.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 5.373.129,47 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

9. Privremena situacija za izvođenje radova (br.015)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0057 od 05.04.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 25.02.2023. – 03.04.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 9 privremenu situaciju za radove br.015 (overena 03.05.2023.godine).

Realizacija: 53.519.981,39 USD

Kumulativno: 308.715.412,86 USD (26,40 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.04.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0058 od 05.04.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 12.132.007,46 USD, što u kumulativu iznosi 17.505.136,93 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

10. Privremena situacija za izvođenje radova (br.016)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0075 od 08.05.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.04.2023. – 03.05.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 10 privremenu situaciju za radove br.016 (overena 31.05.2023.godine).

Realizacija: 49.478.209,26 USD

Kumulativno: 358.193.622,12 USD (30,63 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 08.05.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0076 od 08.05.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.572.536,07 USD, što u kumulativu iznosi 19.077.673,00 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

11. Privremena situacija za izvođenje radova (br.017)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0095 od 05.06.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.05.2023. – 01.06.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 11 privremenu situaciju za radove br.017 (overena 12.07.2023. godine).

Realizacija:	55.525.548,29 USD
Kumulativno:	410.773.716,85 USD (35,33 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.06.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0096 od 05.06.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.290.375,85 USD, što u kumulativu iznosi 20.368.0048,85 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

12. Privremena situacija za izvođenje radova (br.018)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0112 od 07.07.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.06.2023. – 03.07.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 12 privremenu situaciju za radove br.018 (overena 07.08.2023. godine).

Realizacija:	69.384.240,90 USD
Kumulativno:	483.103.411,31 USD (41,31 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 07.07.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0113 od 07.07.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 3.137.649,58 USD, što u kumulativu iznosi 23.505.698,43 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

13. Privremena situacija za izvođenje radova (br.019)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0134 od 08.08.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.07.2023. – 03.08.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 13 privremenu situaciju za radove br.019 (overena 19.09.2023. godine).

Realizacija: 77.079.449,40 USD

Kumulativno: 560.182.860,71 USD (47,91 %)

• Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 08.08.2023. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0135 od 08.08.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 7.639.115,88 USD, što u kumulativu iznosi 31.144.814,31 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

14. Privremena situacija za izvođenje radova (br.020)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0147 od 05.09.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.08.2023. – 01.09.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 14 privremenu situaciju za radove br.020 (overena 12.10.2023. godine).

Realizacija: 43.830.370,77 USD

Kumulativno: 604.013.231,50 USD (51,65 %)

• Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.09.2023. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0148 od 05.09.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 6.286.270,04 USD, što u kumulativu iznosi 37.431.084,35 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

15. Privremena situacija za izvođenje radova (br.021)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0165 od 12.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.09.2023. – 02.10.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 15 privremenu situaciju za radove br.021 (overena 09.11.2023. godine).

Realizacija: 78.508.780,88 USD

Kumulativno: 682.522.012,36 USD (57,00 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

• **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 12.10.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0166 od 12.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.461.275,03 USD, što u kumulativu iznosi 39.892.359,38 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

1.Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3 (br.022)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0170 od 19.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 3. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za Aneks 3 br.022 (overena 14.11.2023. godine).

Realizacija: 24.993.158,74 USD

Kumulativno: 707.515.171,10 USD (59,08 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

16. Privremena situacija za izvođenje radova (br.023)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0183 od 03.11.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 03.10.2023. – 01.11.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 16 privremenu situaciju za radove br.023 (overena 01.12.2023. godine).

Realizacija: 73.958.922,62 USD

Kumulativno: 781.474.093,72 USD (65,26 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

• **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 03.11.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0184 od 03.11.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.945.567,45 USD, što u kumulativu iznosi 23.350.324,00 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

Napomena: Radovi na rekonstrukciji podvožnjaka u Partizanskoj i Kisačkoj ulici u Novom Sadu i izradi donjeg stroja vijadukta na km 131+830,64 definisani Sporazumom 1, u ukupnoj vrednosti od 18.842.062,00 USD, su Ugovoreni u okviru Aneksa 3 Komercijalnog Ugovora.

Ranije overeni obračuski listovi za predmetne radove neće se prikazivati u kumulativu odobrenih radova za Sporazum 1 (ukupna vrednost do sada odobrenih pozicija radova je 18.487.602,83 USD), već će se prikazivati u okviru situacija vezanih za Aneks 3 Komercijalnog Ugovora.

17. Privremena situacija za izvođenje radova (br.024)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0220 od 05.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.11.2023. – 30.11.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 17 privremenu situaciju za radove br.024 (overena 10.01.2024. godine).

Realizacija: 46.784.514,89 USD

Kumulativno: 828.258.608,61 USD (69,17 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.12.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0221 od 05.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.306.229,34 USD, što u kumulativu iznosi 25.656.553,34 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Aneks Komercijalnog Ugovora.

18. Privremena situacija za izvođenje radova (br.025)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0239 od 31.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.12.2023. – 31.12.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga (obrazloženje Izvođača, veza mail od 22.01.2024. godine, Subject: XVIII privremena situacija broj 025)

Nadzor je pregledao i overio 18 privremenu situaciju za radove br.025 (overena 01.02.2024. godine).

Realizacija: 2.018.525,20 USD

Kumulativno: 830.277.133,81 USD (69,34 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 31.12.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0240 od 31.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.248.775,69 USD, što u kumulativu iznosi 26.905.329,03 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti

predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

19. Privremena situacija za izvođenje radova (br.026)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0021 od 05.02.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.01.2024. – 31.01.2024.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio privremenu situaciju za radove (broj 026-A i 026-C overena 22.03.2024. godine i broj 026-B i 026-D overena 05.04.2024. godine).

Realizacija: 92.597.258,67 USD

Kumulativno: 922.874.392,48 USD (77,07%)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.02.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0022 od 05.02.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.444.376,56 USD, što u kumulativu iznosi 28.349.705,59 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

20. Privremena situacija za izvođenje radova (br.027)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0026 od 05.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.02.2024. – 29.02.2024.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio privremenu situaciju za radove (broj 027-A i 027-C overena 02.04.2024. godine i broj 027-B i 027-D overena 05.04.2024. godine).

Realizacija: 27.398.560,33 USD

Kumulativno: 950.272.952,82 USD (76,04%)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.03.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0027 od 05.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 614.896,00 USD, što u kumulativu iznosi 6.854.038,44 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

Napomena: Radovi na demontaži postojećeg donjeg stroja od km. 131+584 do km. 132+077, izgradnji pešačko-biciklističkog podvožnjaka u km. 89+984,34, izgradnji nadvožnjaka u km.

95+739,56, rekonstrukcija podvožnjaka u km. 176+274,62, povećanju površine nadvožnjaka usled povećanja širine, izgradnja vijadukta u km. 131+830,64 (preostali radovi koji nisu bili uključeni u Aneks 3) definisani Sporazumom 1, u ukupnoj vrednosti od 28.787.787,00 USD, su Ugovoreni u okviru Aneksa 4 Komercijalnog Ugovora. Ranije overeni obračuski listovi za predmetne radove neće se prikazivati u kumulativu odobrenih radova za Sporazum 1 (ukupna vrednost do sada odobrenih pozicija radova je 22.110.563,06 USD), već će se prikazivati u okviru situacija vezanih za Aneks 4 Komercijalnog Ugovora.

1. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.4 (br.029)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0045 od 29.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 4. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za Aneks 4 br.029 (overena 18.04.2024. godine).

Realizacija: 38.370.429,52 USD

Kumulativno: 988.643.382,33 USD (79,11 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

21. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.030)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0058 od 05.04.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.03.2024. – 31.03.2024.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 21 privremenu situaciju za radove br.030 (overena 20.05.2024. godine).

Realizacija: 32.833.737,16 USD

Kumulativno: 1.021.477.119,49 USD (81,73 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

• Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.04.2024. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0059 od 05.04.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.356.701,92 USD, što u kumulativu iznosi 8.210.740,36 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

2. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0044 od 29.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 3. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

3. Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije PZI (br. 031)

Izvođač radova je dostavio Nadzoru analizu sa trenutnim statusom završenih projekata. Nadzor je pregledao i odobrio dostavljenu analizu (završeni projekti 99%). Izvedena usluga je u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).

Nadzor je pregledao i overio 3. Privremenu situaciju (dostavljena dopisom Izvođača broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0098 od 20.05.2024. godine) za isporuku tehničke dokumentacije PZI br. 031 (overena 20.05.2024. godine).

Realizacija: 5.581.488,00 USD

Kumulativno: 1.027.058.607,49 USD (82,18 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

22. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.032)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0089 od 13.05.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.04.2024. – 07.05.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 22 privremenu situaciju za radove br.032 (overena 11.06.2024. godine).

Realizacija: 49.904.375,75 USD

Kumulativno: 1.076.962.983,24 USD (86,17 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

• Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 13.05.2024. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0090 od 13.05.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 6.285.711,60 USD, što u kumulativu iznosi 14.160.509,43 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

23. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.033)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0111 od 05.06.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 08.05.2024. – 31.05.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 23 privremenu situaciju za radove br.033 (overena 10.07.2024. godine).

Realizacija: 36.611.955,76 USD

Kumulativno: 1.113.574.939,00 USD (89,10 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.06.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0112 od 05.06.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.226.696,16 USD, što u kumulativu iznosi 16.387.205,59 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

24. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.034)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0142 od 05.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.06.2024. – 30.06.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 24 privremenu situaciju za radove br.034 (overena 09.08.2024. godine).

Realizacija: 22.325.402,31 USD

Kumulativno: 1.135.900.341,31 USD (90,89 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.07.2024. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0143 od 05.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.650.094,19 USD, što u kumulativu iznosi 18.037.299,78 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

2. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3 (br.035)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0153 od 16.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 3. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

U okviru 2 privremene situacije, a u skladu sa članom 2 Aneksa 3, Izvođač radova je uključio i sve ranije potpisane obračunske listove u okviru Sporazuma 1 koji se odnose na radove koji su sastavni deo Aneksa 3.

Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju za Aneks 3 br.035 (overena 09.08.2024. godine).

Realizacija: 2.619.360,98 USD

Kumulativno: 1.138.519.702,29 USD (91,10 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

25. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.036)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0171 od 05.08.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.07.2024. –

31.07.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 25 privremenu situaciju za radove br.036 (overena 09.09.2024. godine).

Realizacija: 23.905.403,83 USD

Kumulativno: 1.162.425.106,12 USD (93,01 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.08.2024. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0172 od 05.08.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.479.430,88 USD, što u kumulativu iznosi 19.516.730,66 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

2. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.4 (broj 037)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0163 od 24.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 4. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju za Aneks 4 br.037 (overena 13.09.2024. godine).

Realizacija: 11.843.991,42 USD

Kumulativno: 1.174.269.097,54 USD (93,96 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

26. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.038)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0199 od 02.09.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.08.2024. – 31.08.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena). Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je potvrdio vrednost radova za 26 privremenu situaciju za radove (br.038).

Realizacija: 17.781.854,36 USD

Kumulativno: 1.192.050.951,90 USD (95,38 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

Izvođač je dostavio situaciju Investitoru na saglasnost.

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 02.09.2024. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0200 od 02.09.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.129.788,80 USD, što u kumulativu iznosi 21.646.519,46 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

Pregled realizovanih radova/usluga Izvođača prema overenim privremenim situacijama (u izveštajnom periodu – zaključno sa septembrom 2024.godine):

<i>Opis</i>	<i>Ugovorena vrednost</i>	<i>Prethodni period</i>	<i>Iznos po tekućoj situaciji</i>	<i>Kumulativni iznos</i>	<i>% kumulativnih izvedenih Radova</i>
Izvođač - JV CRIC-CCCC - radovi i usluge overeni u privremenim situacijama					
Privremene situacije Izvođača (za radove i usluge zaključno sa 31.07.2024.godine)					
Osnovni ugovor					
1. Izvedeni radovi	1.127.925.700	1.034.881.421	23.905.404	1.058.786.825	93,87%
1. Arhitektonski radovi	16.600.314	11.972.831	892.037	12.864.868	77,50%
2. Radovi na donjem stroju	209.735.688	206.335.615	400.587	206.736.202	98,57%
3. Radovi na gornjem stroju	249.437.955	235.032.028	4.137.543	239.169.571	95,88%
4. Mostovi, propusti i podvoznjaci	253.938.256	246.983.484	1.448.870	248.432.354	97,83%
5. Pristupni putevi i devijacije	27.374.721	24.098.222	1.101.267	25.199.489	92,05%
6. Drenažni radovi	8.971.793	4.852.478	133.869	4.986.347	55,58%
7. Kontaktna mreža	80.679.702	69.712.698	6.140.819	75.853.516	94,02%
8. Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130	19.358.165	521.083	19.879.248	89,25%
9. Napajanje	26.601.912	22.506.048	769.639	23.275.687	87,50%
10. Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191	99.413.754	5.758.543	105.172.297	90,27%
11. Telekomunikacioni sistemi	71.650.868	60.300.388	947.074	61.247.462	85,48%
12. Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444	3.208.634	969.972	4.178.606	71,93%
13. Mašinske instalacije i radovi	2.610.409	749.157	16.071	765.228	29,31%
14. Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233	538.216	8.295	546.511	39,86%
15. Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084	29.819.704	659.735	30.479.439	88,71%
2. Projektovanje	34.884.300	34.709.878	0	34.709.878	99,50%
1. Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150	17.442.150	0	17.442.150	100,00%
2. Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150	17.267.728	0	17.267.728	99,00%
Ukupno po Osnovnom ugovoru/Aneks br.1 :	1.162.810.000	1.069.591.299	23.905.404	1.093.496.703	94,04%
Aneks br.2					
Radovi i usluge po Aneksu br.2	6.512.454	2.945.454	0	2.945.454	45,23%
Ukupno po Aneksu br.2 :	6.512.454	2.945.454	0	2.945.454	45,23%
Aneks br.3					
Radovi i usluge po Aneksu br.3	28.137.001	27.612.520	0	27.612.520	98,14%
Ukupno po Aneksu br.3 :	28.137.001	27.612.520	0	27.612.520	98,14%

Opis	Ugovorena vrednost	Prethodni period	Iznos po tekućoj situaciji	Kumulativni iznos	% kumulativnih izvedenih Radova
Izvođač - JV CRIC-CCCC - radovi i usluge overeni u privremenim situacijama					
Privremene situacije Izvođača (za radove i usluge zaključno sa 31.07.2024.godine)					
Aneks br.4					
Radovi i usluge po Aneksu br.4	52.301.210	38.370.430	11.843.991	50.214.421	96,01%
Ukupno po Aneksu br.4 :	52.301.210	38.370.430	11.843.991	50.214.421	96,01%
UKUPNO:	1.249.760.664	1.138.519.702	35.749.395	1.174.269.098	93,96%

U izveštavanom periodu, septembar 2024. godine, overene su sledeće privremene situacije Izvođača radova:

- 25. privremenu situaciju za radove br.036 (overena 09.09.2024. godine)
- 2. privremenu situaciju za Aneks 4 br.037 (overena 13.09.2024. godine)

Pregled realizovanih radova/usluga Izvođača prema overenim privremenim situacijama (u izveštajnom periodu zaključno sa septembrom 2024.godine):

Komercijalni ugovor, broj 340-5583/2018-3 od 07.07.2018., prihvaćeni ugovorni iznos : 1.162.810.000,00 USD

Avansne situacije

Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove USD (a)	Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)	Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)	Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)	Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)	Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)	Napomene
001	1 deo Avansa	12.07.2021.	232.562.000	0	0	197.677.700	34.884.300	232.562.000	20% od Prihvaćenog ugovornog iznosa. Deo za radova u iznosu od 225.585.140,00 USD i deo za projektovanje u iznosu od 6.976.860,00 USD. Situacija potpisana od strane prethodnih stručnog Nadzora, ižs.
002	2 deo Avansa	05.10.2021.	58.140.500	0	0	49.419.425	8.721.075	58.140.500	5% od Prihvaćenog ugovornog iznosa. Deo za radova u iznosu od 56.396.285,00 USD i deo za projektovanje u iznosu od 1.744.215,00 USD. Situacija potpisana od strane prethodnih stručnog Nadzora, ižs.
Total (USD)			290.702.500	0	0	247.097.125	43.605.375	290.702.500	

Privremene situacije

Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove, ne uključujući Avans USD (a)	Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)	Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)	Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)	Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)	Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)	Napomene
003	1. situacija za Projektovanje	05.06.2022	17.442.150	5.232.645	872.108	9.636.788	1.700.610	11.337.398	-
004	1. situacija za Radove	13.06.2022.	9.614.915	2.884.474	480.746	5.312.240	937.454	6.249.695	period izvođenja radova 01.04.2022. - 30.04.2022.
005	2. situacija za Radove	15.08.2022.	13.903.895	4.171.168	695.195	7.681.902	1.355.630	9.037.532	period izvođenja radova 01.05.2022. - 31.05.2022.
006	3. situacija za Radove	13.10.2022.	18.731.501	5.619.450	936.575	10.349.154	1.826.321	12.175.475	period izvođenja radova 01.06.2022. - 31.08.2022.
007	4. situacija za Radove	09.11.2022.	19.477.682	5.843.305	973.884	10.761.419	1.899.074	12.660.493	period izvođenja radova 01.09.2022. - 30.09.2022.
008	5. situacija za Radove	24.11.2022.	27.708.578	8.312.573	1.385.429	15.308.989	2.701.586	18.010.575	period izvođenja radova 01.10.2022. - 31.10.2022.
009	2. situacija za Projektovanje	30.11.2022.	11.686.240	3.488.430	584.312	6.471.473	1.142.025	7.613.498	ovom situacijom Izvođač radova opravdao kompletan Avans, deo za projektovanje, u ukupnom iznosu od 8.721.075,00 USD.
012	6. situacija za Radove	19.01.2023.	67.934.326	20.380.298	3.396.716	37.533.715	6.623.597	44.157.312	period izvođenja radova 01.11.2022. - 09.12.2022.
013	7. situacija za Radove	27.02.2023.	34.930.991	10.479.297	1.746.550	19.299.372	3.405.772	22.705.144	period izvođenja radova 10.12.2022. - 27.01.2023.
014	8. situacija za Radove	05.04.2023.	30.819.702	9.245.910	1.540.985	17.027.885	3.004.921	20.032.806	period izvođenja radova 28.01.2023. - 24.02.2023.
015	9. situacija za Radove	03.05.2023.	53.519.981	16.055.994	2.675.999	29.569.790	5.218.198	34.787.988	period izvođenja radova 25.02.2023. - 03.04.2023.
016	10. situacija za Radove	31.05.2023.	49.478.209	14.843.463	2.473.910	27.336.711	4.824.125	32.160.836	period izvođenja radova 04.04.2023. - 03.05.2023.
017	11. situacija za Radove	12.07.2023.	55.525.548	16.657.664	2.776.277	30.677.865	5.413.741	36.091.606	period izvođenja radova 04.05.2023. - 01.06.2023.
018	12. situacija za Radove	07.08.2023.	69.384.241	20.815.272	3.469.212	38.334.793	6.764.963	45.099.757	period izvođenja radova 02.06.2023. - 03.07.2023.
019	13. situacija za Radove	19.09.2023.	77.079.449	23.123.835	3.853.972	42.586.396	7.515.246	50.101.642	period izvođenja radova 04.07.2023. - 03.08.2023.
020	14. situacija za Radove	12.10.2023.	43.830.371	13.149.111	2.191.519	24.216.280	4.273.461	28.489.741	period izvođenja radova 04.08.2023. - 01.09.2023.
021	15. situacija za Radove	09.11.2023.	78.508.781	23.552.634	3.925.439	43.376.101	7.654.606	51.030.708	period izvođenja radova 02.09.2023. - 02.10.2023.
023	16. situacija za Radove	01.12.2023.	73.958.923	22.187.677	3.697.946	40.862.305	7.210.995	48.073.300	period izvođenja radova 03.10.2023. - 01.11.2023.
024	17. situacija za Radove	10.01.2024.	46.784.515	14.035.354	2.339.226	25.848.444	4.561.490	30.409.935	period izvođenja radova 02.11.2023. - 30.11.2023.
025	18. situacija za Radove	01.02.2024.	2.018.525	605.558	100.926	1.115.235	196.806	1.312.041	period izvođenja radova 01.12.2023. - 31.12.2023.
026	19. situacija za Radove		92.597.259						period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
026 A, C	19. situacija za Radove - budžet	22.03.2024.	13.889.589	4.166.877	694.479		9.028.233	9.028.233	period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
026 B, D	19. situacija za Radove - kredit	05.04.2024.	78.707.670	23.612.301	3.935.383	51.159.985		51.159.985	period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
027	20. situacija za Radove		27.398.560						period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
027 A, C	20. situacija za Radove - budžet	02.04.2024.	4.109.784	1.232.935	205.489		2.671.360	2.671.360	period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
027 B, D	20. situacija za Radove - kredit	05.04.2024.	23.288.776	6.986.633	1.164.439	15.137.705		15.137.705	period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
030	21. situacija za Radove	20.05.2024.	32.833.737	9.850.121	1.641.687	18.140.640	3.201.289	21.341.929	period izvođenja radova 01.03.2024. - 31.03.2024.

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Bank

Privremene situacije									
Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove, ne uključujući Avans USD (a)	Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)	Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)	Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)	Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)	Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)	Napomene
031	3. situacija za Projektovanje	20.05.2024.	5.581.488	0	279.074	4.507.052	795.362	5.302.414	-
032	22.situacija za Radove	11.06.2024.	49.904.376	4.169.519	2.495.219	36.753.693	6.485.946	43.239.638	period izvođenja radova 01.04.2024. - 07.05.2024. ovom situacijom Izvođač radova opravdao kompletan Avans, deo za radove, u ukupnom iznosu od 281.981.425,00 USD.
033	23.situacija za Radove	10.07.2024.	36.611.956	0	1.830.598	29.564.154	5.217.204	34.781.358	period izvođenja radova 08.05.2024. - 31.05.2024.
034	24.situacija za Radove	09.08.2024.	22.325.402	0	1.116.270	18.027.762	3.181.370	21.209.132	period izvođenja radova 01.06.2024. - 30.06.2024.
036	25.situacija za Radove	09.09.2024.	23.905.404	0	1.195.270	19.303.614	3.406.520	22.710.134	period izvođenja radova 01.07.2024. - 31.07.2024.
Total (USD)			1.093.496.704	290.702.500	54.674.835	635.901.463	112.217.905	748.119.368	

Aneks ugovora br.2, broj 340-9986/2022 od 09.12.2022., prihvaćeni ugovorni iznos : 6.512.453,59 USD

Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove (USD)	Deo za finansijera	Plaćanja za obračunski period (USD)	Napomene
Avansne situacije						
010	Avans Aneks II	12.12.2022.	3.567.000	3.567.000	3.567.000	100% od Prihvaćenog ugovornog iznosa za ostale radove po Aneksu II (radovi - Gasovod Subotica i privremena saobraćajnica na km 113; usluge - projektovanje izmeštanje gasovoda u Subotici, projektovanje privremena saobraćajnica km 113 i arheologija prva faza). Deo za radova u iznosu od 2.278.060,5 USD i deo za usluge u iznosu od 1.288.939,51 USD.
Total (USD)			3.567.000	3.567.000	3.567.000	
Privremene situacije						
011	I privremena Aneks II	12.12.2022.	2.945.454	2.945.454	2.945.454	period izvođenja radova 01.01.2022. - 18.03.2022.
Total (USD)			2.945.454	2.945.454	2.945.454	

Aneks ugovora br.3, broj 340-9166/2023 od 06.10.2023., prihvaćeni ugovorni iznos : 28.137.000,91 USD						
Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove (USD)	Deo za finansijera	Plaćanja za obračunski period (USD)	Napomene
022	I privremena Aneks III	14.11.2023.	24.993.159	24.993.159	24.993.159	period izvođenja radova 01.01.2023. - 14.11.2023.
035	II privremena Aneks III	09.08.2024.	2.619.361	2.619.361	2.619.361	period izvođenja radova 15.11.2023. - 16.07.2024.
Total (USD)			27.612.520	27.612.520	27.612.520	

Aneks ugovora br.4, broj 340-2110/2024-1 od 15.03.2024., prihvaćeni ugovorni iznos : 52.301.209,67 USD						
Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene usluge i radove (USD)	Deo za finansijera	Plaćanja za obračunski period (USD)	Napomene
Avansne situacije						
028	Avans Aneks IV	16.04.2024.	10.171.198	10.171.198	10.171.198	100% od Prihvaćenog ugovornog iznosa za ostale radove po Aneksu IV (u skladu sa odlukom Inženjera NAD-NSSB-MGSI-014). Deo za radova u iznosu od 4.906.984,15 USD i deo za usluge u iznosu od 5.264.213,42 USD.
Total (USD)			10.171.198	10.171.198	10.171.198	
Privremene situacije						
029	I privremena situacija	18.04.2024.	38.370.430	38.370.430	38.370.430	period izvođenja radova 01.01.2024. - 28.03.2024.
037	II privremena situacija	13.09.2024.	11.843.991	11.843.991	1.798.755	period izvođenja radova 29.03.2024. - 24.07.2024. Plaćanje za obračunski period umanjeno za vrednost Avansa ,plaćenog po 28. privremenoj situaciji, u iznosu od 10.045.236,72 USD za izvršene radove i usluge
Total (USD)			50.214.421	50.214.421	40.169.185	

Plaćanje zadržanog novca

Komercijalni ugovor, broj 340-5583/2018-3 od 07.07.2018., prihvaćeni ugovorni iznos : 1.162.810.000,00 USD, 5 % ugovorene vrednosti						
Redni Br.	Opis	Oslobađanje zadržanih suma (a)	Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (b=a×85%)	Deo za finansijera (15%) USD (c=(a×15%)	Plaćanja za obračunski period USD (d=b+c)	Napomene
1	1. deo garantnog depozita	29.070.250	24.709.713	4.360.538	29.070.250	Nakon izdavanja potvrde o prijemu radova
2	2. deo garantnog depozita	29.070.250	24.709.713	4.360.538	29.070.250	Nakon isteka roka za prijavu nedostataka
al (USD)		58.140.500	49.419.425	8.721.075	58.140.500	

9 PREGLED ZAHTEVA ZA SAGLASNOST MATERIJALA (MAR)

(01)_NSSU-S1-ARC-MAR-ARHITEKTONSKI RADOVI					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S1-D2-ARC-ST6-MAR-037	S1_Novi Sad-Lovcenac	Habajući sloj ANTISLIP	A	n/a	Projekat 2/9.7.7
(01)_NSSU-S2-ARC-MAR-ARHITEKTONSKI RADOVI					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0361	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Dekoratívni štampani beton NEODUR proizvođača - NEOTEX S.A., u Mandra Attikis, Grčka	U TOKU		Projekat za izvođenje - Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Naumovićevo; knjige: 1/11.3; pozicije: 4.2
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0300-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x30x6cm crne boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje: 9/5.11.1; pozicije: 5.1.2; 5.1.3
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0303-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x30x6cm crne boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/12.3 ; pozicija: 4.1
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0304-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x30x6cm žute boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/12.3 ; pozicija: 4.1
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0305-R2	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x20x6cm svetlo sive boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/12.3 ; pozicija: 4.1
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0306-R2	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x20x6cm crne boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/12.3 ; pozicija: 4.1
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0311-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x20x6cm svetlo sive boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/11.3; pozicija: 4.1
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0312-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x20x6cm crne boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/11.3; pozicija: 4.1
NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0313-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x20x6cm svetlo sive boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/12.8 ; pozicija: 4.1

NSSU-S2-D3-ARC-MAR-0314-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonske ploče 30x20x6cm crne boje proizvođača - TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN, ul. Šumadijska 138, 35250 Paraćin, Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 1/12.8 ; pozicija: 4.1
(02)_NSSU-S2-SUB-MAR-RADOVI NA DONJEM STROJU					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2-D2-SUB-MAR-193	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Kapija duž pruge, dobavljača Metal System 013 DOO, Pančevo, Srbija	A	n/a	Projekat za izvođenje, knjiga 2/2.4.6, pozicija 2/2.08.03, dodatna kapija prema saglasnosti projektanta
(03)_NSSU-S2-SST-MAR-KONSTRUKCIJE					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2-D3-SST-MAR-033	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Tucanik sa deponije Subotica (dobavljač TEKO MINING ; Kamenolom "Krš" Ljubovija) Crushed stone from landfill in Subotica (supplier TEKO MINING; Quarry "Krsh" Ljubovija)	U TOKU		PIO 2/2.0
NSSU-S2-D3-SST-MAR-034	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Tucanik sa deponije Naumovićevo (dobavljač TEKO MINING ; Kamenolom Veliki Bašinac) Crushed stone from landfill in Naumovićevo (supplier TEKO MINING; Quarrie Veliki Bašinac)	U TOKU		PIO 2/2.0
(04)_NSSU-S1-STR-MAR-RADOVI NA GORNJEM STROJU					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-123	S1_Novi Sad-Lovcenac	Betonske rigole	C	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Rumenka
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-124	S1_Novi Sad-Lovcenac	Hidroizolacioni lepak	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 Projekat arhitekture

					rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-125	S1_Novi Sad-Lovcenac	Sanitarne pregrade	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-126	S1_Novi Sad-Lovcenac	Kanta za smeće	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-127	S1_Novi Sad-Lovcenac	Elasticna hidroizolacijaza vlažne i mokre prostorije-Koster BD 50	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-128	S1_Novi Sad-Lovcenac	Pocinkovani i plastificirani čelični lim	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat

					arhitekture zgrade za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpavnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-129	S1_Novi Sad-Lovcenac	PP kapak	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpavnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-LTF-MAR-001	S1_Novi Sad-Lovcenac	Marka betona C 25/30 Description of concrete composition: Portland composite cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R),water,aggregate,three-fractional(0/4mm, 4-8mm i 8-16mm),plasticizer Sika ViscoCrete 4077x / Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm i 8-16mm), plastifikator Sika ViscoCrete 4077x.	A	n/a	book/knjiga: 4/2.4.6.1- 1 - Design for external power installations in the Zmajev railway station - track lighting(construction part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Zmajev-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D1-STR-LTF-MAR-002	S1_Novi Sad-Lovcenac	Armatura(B500B)	A	n/a	book/knjiga: 4/2.4.6.1- 1 - Design for external power installations in the Zmajev railway station - track lighting(construction

					part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Zmajevo-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D1-STR-LTF-ST1-MAR-001	S1_Novi Sad-Lovcenac	Marka betona C 25/30 Description of concrete composition: Portland composite cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R),water,aggregate,three-fractional(0/4mm, 4-8mm i 8-16mm),plasticizer Sika ViscoCrete 4077x / Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm i 8-16mm), plastifikator Sika ViscoCrete 4077x.	U TOKU		book/knjiga: 4/2.4.1.1- 1 - Design for external power installations in the Novi Sad railway station - track lighting(construction part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Novi Sad-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D1-STR-LTF-ST1-MAR-002	S1_Novi Sad-Lovcenac	Armatura(B500B)	A	n/a	book/knjiga: 4/2.4.1.1- 1 - Design for external power installations in the Novi Sad railway station - track lighting(construction part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Novi Sad-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D2-STR-LTF-MAR-001	S1_Novi Sad-Lovcenac	Marka betona C 25/30 Description of concrete composition: Portland composite cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R),water,aggregate,three-fractional(0/4mm, 4-8mm i 8-16mm),plasticizer Sika ViscoCrete 4077x / Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm i 8-16mm), plastifikator Sika ViscoCrete 4077x.	U TOKU		book/knjiga: 4/2.4.7.1- 1 - Design for external power installations in the Vrbas new railway station - track lighting(construction part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Vrbas nova-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D2-STR-LTF-MAR-002	S1_Novi Sad-Lovcenac	Armatura(B500B)	U TOKU		book/knjiga: 4/2.4.7.1- 1 - Design for external power installations in the Vrbas new railway station - track lighting(construction

					part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Vrbas nova-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D1-STR-LTF-MAR-003	S1_Novi Sad-Lovcenac	Steel/Čelik S235JR,S235JRG2, S355JR - (Amiga Kraljevo)	U TOKU		book/knjiga: 4/2.4.6.1- 1 - Design for external power installations in the Zmajev railway station - track lighting(construction part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Zmajev-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-130	S1_Novi Sad-Lovcenac	Fasaderski radovi: Alukobond	B	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-131	S1_Novi Sad-Lovcenac	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI - Fasadna boja na bazi silikata .	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-132	S1_Novi Sad-Lovcenac	ALUMINARIJA I BRAVARSKI RADOVI - Fasadna žaluzina	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-133	S1_Novi Sad-Lovcenac	RAZNI RADOVI - Geotekstil .	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-134	S1_Novi Sad-Lovcenac	cementni malter ojacan vlaknima .	B	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-135	S1_Novi Sad-Lovcenac	FASADERSKI RADOVI - Kulirplast	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-136	S1_Novi Sad-Lovcenac	ALUMINARIJA I BRAVARSKI RADOVI - Ograda oko objekta .	C	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-137	S1_Novi Sad-Lovcenac	LIMARSKI RADOVI - Pocikovani čelični lim i plastificirani lim .	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.

NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-138	S1_Novi Sad-Lovcenac	ZIDARSKI RADOVI - Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-139	S1_Novi Sad-Lovcenac	IZOLATERSKI RADOVI - Slobodno položena parna brana na bazi polietilena (PE)	C	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-140	S1_Novi Sad-Lovcenac	Kapja VARIO M - pešačka kapja	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-141	S1_Novi Sad-Lovcenac	ALUMINARIJA I BRAVARSKI RADOVI - metalni pp kapak .	C	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-142	S1_Novi Sad-Lovcenac	ALUMINARIJA I BRAVARSKI RADOVI - PP vrata dvokrilna .	C	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-143	S1_Novi Sad-Lovcenac	RAZNI RADOVI - Betonska rigola	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-144	S1_Novi Sad-Lovcenac	IZOLATERSKI RADOVI - Termoizolacija ekstrudirani polistiren	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-145	S1_Novi Sad-Lovcenac	TESARSKI RADOVI - Ter papir .	A	n/a	Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-146	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA FASADERSKE RADOVE DEKORATIVNI MALTER "KULIRPLAST"	A	n/a	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 12
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-147	S1_Novi Sad-Lovcenac	GARDEROBNI ORMAN	A	n/a	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 14
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-021-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelični pocinkovani lim	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/1.3.5.1-9

NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-023-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelični pocinkovani lim	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-9
NSSU-S1-D1-STR-LTF-ST1-MAR-001	S1_Novi Sad-Lovcenac	Marka betona C 25/30 Description of concrete composition: Portland composite cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R),water,aggregate,three-fractional(0/4mm, 4-8mm i 8-16mm),plasticizer Sika ViscoCrete 4077x / Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm i 8-16mm), plastifikator Sika ViscoCrete 4077x.	A	n/a	book/knjiga: 4/2.4.1.1- 1 - Design for external power installations in the Novi Sad railway station - track lighting(construction part) / Projekat spoljnih elektroenergetskih instalacija u železničkoj stanici Novi Sad-osvetljenje koloseka(konstruktivni deo)
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-148	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA IZRADU MOBILIJARA STO, GARDEROBNA STENA, KUHINJA	A	n/a	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 14
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-149	S1_Novi Sad-Lovcenac	ZASTAKLJENA OGLASNA TABLA	C	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 13
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-150	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA MOBILIJAR OGRADA I KAPIJA "LEGI"	U TOKU		Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 7
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-151	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA ALUMINARIJU I BRAVARSKA RADOVA METALNA PP VRATA	U TOKU		Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 7
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-032-R3	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA IZRADU ALUMINARIJA I BRAVARSKI RADOVI FASADNA I UNUTRAŠNJA VRATA, FASADNI PROZORI I ŽALUZINE	U TOKU		Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU

					STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 07
NSSU-S1-D1-STR- ST3-SS-MAR-152	S1_Novi Sad- Lovcenac	MATERIJAL ZA ALUMINARIJU I BRAVARSKJE RADOVE METALNI PP KAPAK	U TOKU		Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 7
NSSU-S1-D1-STR- ST3-SS-MAR-153	S1_Novi Sad- Lovcenac	MATERIJAL ZA PODOPOLAGAČKI RADOVI PODIGNUTI POD	U TOKU		Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 10
(05)_NSSU-S2-HYD-MAR-HIDRO RADOVI					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2-D3-HYD- MAR-0249	S2_Lovcenac- Subotica- Drzavna granica	Pumpa za retenziju R2 na km 176+225, proizvođača ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI DOO, Industrijska zona bb, Krnješevci 22314 - Srbija	B	Komentar u dokumentu	Projekat odvodnjavanja - denica Naumovićevo (uključivo) – državna granica Kelebija; knjiga: 3/1.3; pozicija: 3/1.3.04.06
NSSU-S2-D3-HYD- MAR-0249-REV1	S2_Lovcenac- Subotica- Drzavna granica	Pumpa za retenziju R2 na km 176+225, proizvođača ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI DOO, Industrijska zona bb, Krnješevci 22314 - Srbija	A	n/a	Projekat odvodnjavanja - denica Naumovićevo (uključivo) – državna granica Kelebija; knjiga: 3/1.3; pozicija: 3/1.3.04.06
(10)_NSSU-S1-TRS-MAR-PUTNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S1-D1-TRS- MAR-027	S1_Novi Sad- Lovcenac	Beton C30/37	A	n/a	Tehnički uslovi su u skladu opštim tehničkim uslovima za izvođenje radova.




Status:




A - Prihvata se
B - Prihvata se sa
komentarima
C - Odbija se




Deonica:




S1 - Novi Sad - Lovćenac
S2 - Lovćenac - Subotica - državna granica



10 STATUS RADOVA

1	Arhitektonski radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	86,00%		Radovi u toku	31.11.2024.	
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	50,00%	70%	Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	75,00%		Radovi u toku		
2	Radovi na donjem stroju					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	98%		Radovi u toku	31.07.2024.	
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	100%	94%	Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	85%		Radovi u toku		
3	Radovi na gornjem stroju					
	NABAVKA TUCANIKA [m3]	85%		nabavka u toku	30.09.2024.	
	NABAVKA ŠINA [t]	100%		nabavka u toku		
	NABAVKA PRAGOVA I PRIČVRSGNOG PRIBORA [kom]	87%	86%	nabavka u toku		
	NABAVKA SKRETNICA [kom]	71%		nabavka u toku		
	IZVEDENI RADOVI	89%		Radovi u toku		

4	Mostovi, propusti i podvožnjaci					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	93%	87%	Radovi u toku	30.06.2024.	
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	98%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	70%		Radovi u toku		
5	Pristupni putevi i devijacije					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	30%	71%	nema radova	30.04.2024.	
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	100%		nema radova		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	84%		Radovi u toku		
6	Drenažni radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	84%	67%	Radovi u toku	31.05.2024.	
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	90%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	27%		Radovi u toku		

7	Kontaktna mreža					
	Gradjevinski radovi	95%	97%		30.09.2024.	
	Elektro radovi	98%				
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	99%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	95%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	100%				
8	Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS					
	Nabavka materijala i građevinski radovi		62%		30.09.2024.	
	Elektro radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	68%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	69%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	50%				
9	Napajanje					
	Trafo stanica napajana sa KM 25/0.23 kV	32%	71%	Ne radi se.	30.09.2024.	
	Elektroenergetske instalacije	58%		Radovi u toku		
	Instalacije stanične rasvete	59%		Radovi u toku		
	Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima	82%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture	87%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 35kV	57%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV)	96%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 1kV	98%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 110kV	67%		Usaglašavanje sa EMS - projekti.		

10	Signalno-sigurnosni sistemi					
	Nabavka materijala	85%	91%	u toku	30.09.2024.	
	Radovi na ugradnji SS-sistema	97%		u toku		
11	Telekomunikacioni sistemi					
	Nabavka materijala	90%	72%	u toku	30.09.2024.	
	Radovi na demontaži i ugradnji TT-sistema	54%		Demontažni radovi završeni. Radovi na instalacijama stanice NS u toku kao i Kolizije		
12	Termotehničke i protivpožarne instalacije					
	Termotehničke instalacije u zgradama	66%	46%	u toku	30.09.2024.	
	Stablni sistemi za gašenje požara	25%		u toku		

13	Mašinske instalacije i radovi					
	Liftovi	95%	54%	u toku	30.09.2024.	
	Rekonstrukcija garaže	0%		Radovi nisu započeti		
	Železničke kolske vage	70%		u toku		
	Merne stanice	0%		Radovi nisu započeti		
14	Putna saobraćajna signalizacija i oprema					
		0%	0%	Radovi nisu započeti	03.04.2024.	
15	Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982		94%		30.09.2024.	
	Peronski zidovi	94%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943					
	Peronski zidovi	98%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98					
	Peronski zidovi	90%				

Prilog 1

IZVEŠTAJI SA GRADILIŠTA

Aktivnosti na gradilištu:

1/ Građevinski radovi: U toku su radovi na deonici od Novog Sada do Vrbasa:

Donji stroj:

Stanica Novi Sad (km 76+501.42 - km 77+411.09)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)

Kolosek za Titel i Sentu i Teretni koloseci

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+645.56)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Rumenka - Kisač (km 84+645.56 - km 89+881.88)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Kisač – Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Stepanovićevo – Zmajevu (km 97+769.04 - km 102+189.67)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Zmajevu (km 102+189.67 - km 103+382.06)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Zmajevu - Vrbas Nova (km 103+382.06 - km 112+982.71)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.1- Saobraćajne površine u okviru kompleksa stanice Novi Sad na km 77+010 pruge

Pristupna saobraćajnica stanici Novi Sad od km 76+884 do km 76+937

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.2.1- Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.

2/3-1.1.3.1- Pristupni put objektu EVP - Novi Sad

- Izrada betonske kolovozne konstrukcije.

2/3-1.1.4.1- Pristupni put službenom mestu Sajlovo od km 80+475 do km 80+637.65

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.5.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.1.1-Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.2.1-Denivelacija pešačko-biciklističke staze - podhodnika na km 89+984.34 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.3-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Kisač na km 90+381.13 pruge

Pristupni put SS i TK objektu, pristupni put staničnoj zgradi i pristupni put objektu PS Kisač

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.3.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 92+768.08 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.4.1- Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 95+739.56 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.5.1- Denivelacija lokalnog puta – podvožnjak na km 97+027.31 pruge, Pristušni put objektu SS i TK na km 97+058.16 pruge

Saobraćajnica S1 i Pristušni put objektu SS i TK (ulica Boška Buhe)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.6.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge

Veza sa ulicom Biće Kesića

- Izrada donjeg nosećeg sloja od DKA 0/63mm.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Humuziranje bankina i kosina.

2/3-1.7.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 101+132.33 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.8.1.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.112 – nadvožnjak na km 102+309.98 pruge, devijacija opštinskog puta Kucura - Zmajevo

Državni put, Servisna saobraćajnica S2, S3 i devijacija opštinskog puta Kucura – Zmajevo

- Humuziranje bankina i kosina.

2/3-1.8.2-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada sloja BNS 22 A.
- Izrada sloja AB 11.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 108+115.69 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.


Fotografije sa gradilišta - Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.



Fotografije sa gradilišta - Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge



Fotografije sa gradilišta - Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevu na km 102+538.39 pruge.





Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- Noseći sloj od dka 0/31mm pristupnog puta stubu GSM-R Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Noseći sloj od dka 0/31mm parkinga Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Noseći sloj od dka 0/31mm pristupnog puta objektu PSN Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22A pristupnog puta stubu GSM-R Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22A parkinga Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22A pristupnog puta objektu PSN Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB 11 pristupnog puta stubu GSM-R Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.

- Asfaltiranje, izrada sloja AB 11 parkinga Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB 11 pristupnog puta objektu PSN Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm uklapanje ulice Biće Kesića, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge.
- Noseći sloj od dka 0/31mm uklapanje ulice Biće Kesića, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge.

Aktivnosti na gradilištu:

1/ Građevinski radovi: U toku su radovi na deonici od Novog Sada do Vrbasa:

Donji stroj:

Stanica Novi Sad (km 76+501.42 - km 77+411.09)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)

Kolosek za Titel i Sentu i Teretni koloseci

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+645.56)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Rumenka - Kisač (km 84+645.56 - km 89+881.88)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Kisač – Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Stepanovićevo – Zmajevu (km 97+769.04 - km 102+189.67)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Zmajevu (km 102+189.67 - km 103+382.06)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Zmajevu - Vrbas Nova (km 103+382.06 - km 112+982.71)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.1- Saobraćajne površine u okviru kompleksa stanice Novi Sad na km 77+010 pruge

Pristupna saobraćajnica stanici Novi Sad od km 76+884 do km 76+937

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.2.1- Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.

- Izrada ivičnjaka

2/3-1.1.3.1- Pristupni put objektu EVP - Novi Sad

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.4.1- Pristupni put službenom mestu Sajlovo od km 80+475 do km 80+637.65

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.5.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.1.1-Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.2.1-Denivelacija pešačko-biciklističke staze - podhodnika na km 89+984.34 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.3-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Kisač na km 90+381.13 pruge

Pristupni put SS i TK objektu, pristupni put staničnoj zgradi i pristupni put objektu PS Kisač

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.3.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 92+768.08 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.4.1- Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 95+739.56 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.5.1- Denivelacija lokalnog puta – podvožnjak na km 97+027.31 pruge, Pristušni put objektu SS i TK na km 97+058.16 pruge

Saobraćajnica S1 i Pristušni put objektu SS i TK (ulica Boška Buhe)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.6.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge

Veza sa ulicom Biće Kesića

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada ivičnjaka
- Humuziranje bankina i kosina.

2/3-1.7.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 101+132.33 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.8.1.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.112 – nadvožnjak na km 102+309.98 pruge, devijacija opštinskog puta Kucura - Zmajevo

Državni put, Servisna saobraćajnica S2, S3 i devijacija opštinskog puta Kucura – Zmajevo

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.8.2-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 108+115.69 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Fotografije sa gradilišta - Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.



Fotografije sa gradilišta - Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge





Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- U toku predhodne nedelje nije bilo geomehaničkih prijema.

Aktivnosti na gradilištu:

1/ Građevinski radovi: U toku su radovi na deonici od Novog Sada do Vrbasa:

Donji stroj:

Stanica Novi Sad (km 76+501.42 - km 77+411.09)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)

Kolosek za Titel i Sentu i Teretni koloseci

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+645.56)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Rumenka - Kisač (km 84+645.56 - km 89+881.88)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Kisač – Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Stepanovićevo – Zmajevu (km 97+769.04 - km 102+189.67)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Zmajevu (km 102+189.67 - km 103+382.06)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Zmajevu - Vrbas Nova (km 103+382.06 - km 112+982.71)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.1- Saobraćajne površine u okviru kompleksa stanice Novi Sad na km 77+010 pruge

Pristupna saobraćajnica stanici Novi Sad od km 76+884 do km 76+937

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.2.1- Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.

- Izrada ivičnjaka

2/3-1.1.3.1- Pristupni put objektu EVP - Novi Sad

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.4.1- Pristupni put službenom mestu Sajlovo od km 80+475 do km 80+637.65

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.5.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.1.1-Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.2.1-Denivelacija pešačko-biciklističke staze - podhodnika na km 89+984.34 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.3-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Kisač na km 90+381.13 pruge
Pristupni put SS i TK objektu, pristupni put staničnoj zgradi i pristupni put objektu PS Kisač

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.3.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 92+768.08 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.4.1- Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 95+739.56 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.5.1- Denivelacija lokalnog puta – podvožnjak na km 97+027.31 pruge, Pristupni put objektu SS i TK na km 97+058.16 pruge

Saobraćajnica S1 i Pristupni put objektu SS i TK (ulica Boška Buhe)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.6.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge

Veza sa ulicom Biće Kesića

- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada ivičnjaka.
- Humuziranje bankina i kosina.

2/3-1.7.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 101+132.33 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.8.1.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.112 – nadvožnjak na km 102+309.98 pruge, devijacija opštinskog puta Kucura - Zmajevo

Državni put, Servisna saobraćajnica S2, S3 i devijacija opštinskog puta Kucura – Zmajevo

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.8.2-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 108+115.69 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Fotografije sa gradilišta - Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.



Fotografije sa gradilišta - Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge





Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- Noseći sloj od dka 0/31mm od km 0+005.00 do km 0+060.58, pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

Aktivnosti na gradilištu:

1/ Građevinski radovi: U toku su radovi na deonici od Novog Sada do Vrbasa:

Donji stroj:

Stanica Novi Sad (km 76+501.42 - km 77+411.09)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)

Kolosek za Titel i Sentu i Teretni koloseci

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+645.56)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Rumenka - Kisač (km 84+645.56 - km 89+881.88)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Kisač – Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Stepanovićevo – Zmajevu (km 97+769.04 - km 102+189.67)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Stanica Zmajevu (km 102+189.67 - km 103+382.06)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Otvorena pruga Zmajevu - Vrbas Nova (km 103+382.06 - km 112+982.71)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.1- Saobraćajne površine u okviru kompleksa stanice Novi Sad na km 77+010 pruge

Pristupna saobraćajnica stanici Novi Sad od km 76+884 do km 76+937

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.2.1- Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

- Izrada sloja BNS 22A.

- Izrada sloja AB 11.

2/3-1.1.3.1- Pristupni put objektu EVP - Novi Sad

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.4.1- Pristupni put službenom mestu Sajlovo od km 80+475 do km 80+637.65

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.1.5.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 84+809.19 pruge, Pristupni put službenom mestu Rumenka na km 84+043.75 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.1.1-Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 89+315.15 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.2.1-Denivelacija pešačko-biciklističke staze - podhodnika na km 89+984.34 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.2.3-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Kisač na km 90+381.13 pruge
Pristupni put SS i TK objektu, pristupni put staničnoj zgradi i pristupni put objektu PS Kisač

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.3.1- Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 92+768.08 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.4.1- Denivelacija lokalnog puta – nadvožnjak na km 95+739.56 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.5.1- Denivelacija lokalnog puta – podvožnjak na km 97+027.31 pruge, Pristupni put objektu SS i TK na km 97+058.16 pruge

Saobraćajnica S1 i Pristupni put objektu SS i TK (ulica Boška Buhe)

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.6.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge

Veza sa ulicom Biće Kesića

- Izrada sloja BNS 22sA.
- Izrada sloja AB 11s.

2/3-1.7.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 101+132.33 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.8.1.1-Denivelacija državnog puta IIA reda br.112 – nadvožnjak na km 102+309.98 pruge, devijacija opštinskog puta Kucura - Zmajevo

Državni put, Servisna saobraćajnica S2, S3 i devijacija opštinskog puta Kucura – Zmajevo

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.8.2-Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 105+797.12 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

2/3-1.9.1-Denivelacija atarskog puta – nadvožnjak na km 108+115.69 pruge

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova.

Fotografije sa gradilišta - Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.





Sep 27, 2024 14:40:04
Bulevar Jaše Tomića
Novi Sad
Južnobački okrug
Vojvodina




Sep 28, 2024 11:15:32
Bulevar Jaše Tomića
Novi Sad
Južnobački okrug
Vojvodina



Sep 28, 2024 11:15:54
Bulevar Jaše Tomića
Novi Sad
Južnobački okrug
Vojvodina

Fotografije sa gradilišta - Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge





Sep 30, 2024 08:43:19
140 Biće Kesića
Stepanovićevo
Južnobački okrug
Vojvodina

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22A na pristupnom putu objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB11 na pristupnom putu objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge .
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22sA, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge, priključak ulice Biće Kesića.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB 11s, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge, priključak ulice Biće Kesića.

Aktivnosti na gradilištu:

1/ Građevinski radovi:

U toku su završni radovi na deonici od km 112+982 do km 165+943:

Donji stroj:

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop i iskop stepenica.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Lovćenac-Mali Iđoš - Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-kamen 0/100 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Bačka Topola – Žednik (km 144+327.41- km 157+500.66)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.



Km 127+000, leva strana pruge, uklanjanje privremene deponije iz pružnog pojasa~CCECC



Km 142+725, leva strana pruge, izrada nedostajuće kapije podzemnog upojnog polja~Shandong



*Km 143+729, senčanski podvožnjak, leva strana pruge, servisna saobraćajnica 2-st.B.Topola
~MŽ Karan, posteljica od šljunka, neispitana...i dalje*



Km 144+250, desna strana pruge, izrada nedostajuće zaštitne žičane ograda~Shandong

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla, izvedenih završnih slojeva nasipa i ojačanja, kao i prelaznih i zaštitnih slojeva na sledećim deonicama

- Podtlo:
 -
- Nasip:
 -
- Prelazni sloj:
 -
- Zaštitni sloj:
 -

Aktivnosti na gradilištu:

1/ Građevinski radovi:

U toku su završni radovi na deonici od km 112+982 do km 165+943:

Donji stroj:

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop i iskop stepenica.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Lovćenac-Mali Iđoš - Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-kamen 0/100 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Bačka Topola – Žednik (km 144+327.41- km 157+500.66)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Fotografije sa gradilišta - Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)



Km 127+000, leva strana pruge, uklanjanje privremene deponije iz pružnog pojasa~CCECC

Fotografije sa gradilišta - Otvorena pruga Lovćenac-Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)



*Km 140+055 denivelacija, leva strana pruge, servisna saobraćajnica 4,
betoniran trotoar oko objekta~Shandong*



Km 129+600 – Km 129+630, deo gde je bio uprljan gornji stroj nestručnim betoniranjem drenažnog šahta, st.Lovćenac-M.Iđoš~Shandong



*Km 143+729, senčanski podvožnjak, leva strana pruge, servisna saobraćajnica 2-st.B.Topola
~EAT startovao na rekonstrukciji posteljice*

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla, izvedenih završnih slojeva nasipa i ojačanja, kao i prelaznih i zaštitnih slojeva na sledećim deonicama

- Podtlo:

-

- Nasip:

-

- Prelazni sloj:

-

- Zaštitni sloj:

-

Aktivnosti na gradilištu:

1/ Građevinski radovi:

U toku su završni radovi na deonici od km 112+982 do km 165+943:

Donji stroj:

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop i iskop stepenica.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Lovćenac-Mali Iđoš - Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-kamen 0/100 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Bačka Topola – Žednik (km 144+327.41- km 157+500.66)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.



Km 113+610, desna strana pruge, pristupni put st.Vrbas, PP šaht u zelenom pojasu~CCECC/MŽ Karan



Km 127+000, leva strana pruge, uklanjanje privremene deponije ,aterijala iz iskopadonjeg stroja iz pružnog pojasa~CCECC



Km 143+300, desna strana pruge, B.Topola, žičana ograda i kapije~Shandong



Km 143+729, denivelacija, leva strana pruge, servisna saobraćajnica 2-st.B.Topola, NS DKA 0/31.5 mm, kolizija levog trotoara sa stepenastim temeljima krilnog zida Z-kampade~EAT

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla, izvedenih završnih slojeva nasipa i ojačanja, kao i prelaznih i zaštitnih slojeva na sledećim deonicama

- Podtlo:

-

- Nasip:

-


- Prelazni sloj:

-

- Zaštitni sloj:

-

NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA br:116(16.09.-22.09.2024)

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
		Ugradnja crpne stanice za odvodnjavanje galerije na km 81+284	

NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA br:116(16.09.-22.09.2024)



Ugradnja crpne stanice za odvodnjavanje galerije na km 81+284



NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA br:116(16.09.-22.09.2024)



Ugradnja crpne stanice za
odvodnjavanje galerije na km 81+284

Milovan Grubješić, dipl.inž.građ.,
nadzorni inženjer za hidrotehničke radove


NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA (od 02.09. do 08.09. 2024)

HIDROTEHNIČKI RADOVI (Deonica 2)

<i>No</i>	<i>OPIS POZICIJE</i>	<i>FOTOGRAFIJA</i>	<i>KOMENTAR</i>
1	U toku su radovi na dogradnji šahta za protivpožarnu opremu u stanici Vrbas Nova km 113+610		

NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA (od 02.09. do 08.09. 2024)

HIDROTEHNIČKI RADOVI (Deonica 2)

<i>No</i>	<i>OPIS POZICIJE</i>	<i>FOTOGRAFIJA</i>	<i>KOMENTAR</i>
2	Počeli su radovi na popravci atmosferske kanalizacije DN 500 ispod vijadukta na km 117+400		Potrebno je ugraditi novi šaht na mestu loma trase i izgraditi izlivnu građevinu na obali kanala.

NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA (od 02.09. do 08.09. 2024)

HIDROTEHNIČKI RADOVI (Deonica 2)

<i>No</i>	<i>OPIS POZICIJE</i>	<i>FOTOGRAFIJA</i>	<i>KOMENTAR</i>
			

NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA (od 02.09. do 08.09. 2024)

HIDROTEHNIČKI RADOVI (Deonica 2)

<i>No</i>	<i>OPIS POZICIJE</i>	<i>FOTOGRAFIJA</i>	<i>KOMENTAR</i>
			


NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA (od 02.09. do 08.09. 2024)

HIDROTEHNIČKI RADOVI (Deonica 2)

<i>No</i>	<i>OPIS POZICIJE</i>	<i>FOTOGRAFIJA</i>	<i>KOMENTAR</i>
3	Završena je popravka šahtnih poklopaca na drenaži u stanici Bačka Topola		

NEDELJNI IZVEŠTAJ SA GRADILIŠTA (od 02.09. do 08.09. 2024)

HIDROTEHNIČKI RADOVI (Deonica 2)

<i>No</i>	<i>OPIS POZICIJE</i>	<i>FOTOGRAFIJA</i>	<i>KOMENTAR</i>
4	U ulici Boška Buhe u Bačkoj Topli je završena izrada slivnika, montaža šahtnih poklopaca i izrada kineta u šahtvima atmosferske i fekalne kanalizacije		

Izveštaj sastavio: *Marinković Slavko dipl. inž.građ.*
nadzorni inženjer za hidrotehničke radove

Nedeljni izveštaj o radovima podsistem energija

Stanica Novi Sad : U toku su otklanjanje primedbi sa interno tehnickog prijema.

EVP Novi Sad : postavljanje oznaka,povezivanje propelera za ventilaciju

Stanica Backa Topola : Montaza i povezivanje svetiljki i anti panik svetiljki u Stanicnoj zgradi

PSN Zednik : Podesavanje opreme,

PSN Kelebija: Podesavanje opreme,

PS Subotica : Podesavanje opreme,

EVP Subotica: otklanjanje primedbi sa check lista,montaza uzemljenja

Stanica Subotica : polaganje instalacionih kablova za svetiljke i prikljucnice,montaza svetiljki





Deonica 3

Stanica Subotica : km 176+550 Montaža razvodnih elektro ormana. Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička. Montaža unutrašnjih RO elektro ormana, polaganje napojnih kablova. Deo K6 i K7. Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete, radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice. Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove. Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu. Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke. KPK ormana na fasadi objekta stanice SU su izmešteni. Uzemljenje sip ormana završeno.

Radovi na elektro energetskom instalacijama na objektu ETP. Montaža elektro ormana, kabliranje, montaža prekidača priključnica i svetiljki. Radovi na gromobranskim instalacijama.

Elektro radovi na Teretnoj stanici su intezivirani nisu završeni..

Stanica Naumovićevo: km 166+519,63. Kabliranje završeno. Montaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.

TK I SS radovio na elektro instalacijama u objektu. Gromobranska instalacija nije kompletno završena.

EVP : km 167+925 Probni tehnički prijem, odrađen. Nadzor predao listu nedostataka izvođaču radova. Otklanjanje primedbe po ček listi.



Napredak radova na kontaktnoj mreži. / Progress of works on overhead catenary system.

OP Zmajevo - Vrbas (nova): km 108+825 - km 112+900: regulacija KM na zateznim poljima 11 (181-223), 13 (217-251), 15 (245-287), 17 (281- 9), 12 (182-224), 14 (218-252), 16 (246-288) i 18 (282- 10).

Stanica Vrbas (nova): km 112+900 - km 114+500: testiranje KM i otklanjanje nedostataka; regulacija poligonacije na skretnicama na 16 mesta (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Stanica Vrbas: km 000+000 - km 1+150: montaža 48 strujnih veza i 48 žica protiv vetra na zateznom polju LV1 (87-LV23), LV4 (LV16- 11), LV3 (LV15- 11) i LV2 (88-LV24); montaža donje ploče sidra i sidra na 1 mestu (LV12);

km 0+000 - km 1+150: regulacija KM na zateznim poljima LV1 (87-LV23), LV2 (88-LV24), LV3 (LV39-LV53) i LV4 (LV18-LV52); montaža stubnih oznaka (LV18, LV20, LV22, LV24, LV26, LV28, LV30, LV32, LV34, LV36, LV38, LV40, LV42, LV44, LV46, LV48, LV50, LV52, LV1-1, LV1, LV3, LV5, LV7, LV9, LV11, LV13, LV15, LV17, LV19, LV21, LV23, LV25, LV31, LV33, LV35, LV37, LV39, LV41, LV43, LV45, LV47,

LV49, LV51, LV53); regulacija vrednosti B tegova (84);
km 000+000 - km 1+150: montaža strujnih veza (LV17 (2 kom), LV18 (2 kom); LV21, LV22);
montaža stujnih veza na 8 mesta (LV1, LV2, LV15, LV16, LV30, LV31, LV43, LV44); uzemljenje 56
stubova (LV1-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 55, 57); obostrano zatezanje na 4 mesta (LV15, LV16, 87, 88).

OP Lovćenac - Bačka Topola: km 139+388 – km 144+408: regulacija KM na zateznim poljima 21
(1-11) i 22 (2-12); regulacija vođica tegova; montaža i vezivanje obujmica za tegove (394, 393,
385, 386, 347, 348, 356, 355, 315, 316, 307, 308).

Stanica Bačka Topola: km 164+600 - km 165+800: regulacija KM na zateznim poljima 2-2 (126-
134) i 3-2 (127-135); regulacija vođica tegova; montaža i vezivanje obujmica za tegove (126, 127,
134, 135);

km 139+388-k144+408: regulacija KM na zateznim poljima 1 (7-108), 1a (40-84), D1 (15-31), D1-1
(27-47), D2 (2-63), D3 (43-65), 3-1 (2-97), 3-2 (89-127), 2-1 (1-96), 2-2 (88-126), 5 (49-81), 6 (41-
85), D4 (106-117), 4 (25-109) i D4-1 (115-124); regulacija vođica tegova; montaža i vezivanje
obujmica za tegove (1, 2, 7, 11, 12, 15, 25, 27, 40, 41, 42, 43, 49, 96, 97, 88, 89, 117, 108, 109,
124).

OP Bačka Topola - Žednik: km 154+150 - km 156+130: regulacija KM na zateznim poljima 23
(367- 9) i 24 (368- 10);

km 142+400 - km 155+865: regulacija KM na zateznim poljima 22 (328-376), 21 (327-375), 20
(290-338), 19 (289-337), 18 (252-298), 17 (251-297), 16 (214-260), 15 (213-259), 14 (176-222), 13
(175-221), 12 (138-184), 11 (137-183), 10 (100-146), 9 (99-145), 8 (62-108), 7 (61-107), 6 (26-70),
5 (25-69), 4 (20-34), 3 (19-33), 2 (127-28) i 1 (126-27); regulacija vođica tegova; montaža i
vezivanje obujmica za tegove (367, 368, 375, 376, 327, 328, 338, 337, 289, 290, 297, 298, 251,
252, 259, 260, 213, 214, 221, 222, 184, 183, 176, 27, 28, 33, 34, 25, 26, 69, 70, 61, 62, 107, 108,
99, 100, 145, 146, 137, 138, 175).

Stanica Žednik: km 165+500 - km 167+800: uzemljenje zvučne barijere (30-60; 48, 45, 42);
km 155+925 - km 157+800: regulacija KM na zateznim poljima 4 (19-81), 5 (27-61), 1 (20-82), 2-1
(2-44), 2-2 (30-100), D1 (12-21), 3-1 (1-43), 3-2 (29-99) i D2 (78-90); montaža bimetalnih
kontaktnih završetaka i priključnih veza na KM za obilazni vod (39-40); montaža 2 užeta grupnog
uzemljenja za zvučnu barijeru (600 m); montaža 80 stezaljki; regulacija vođica tegova, vezivanje i
montaža obujmica za tegove na 17 mesta (1, 2, 9, 10, 20, 27, 30, 29, 19, 12, 81, 99, 100, 90, 91,
92, 82);

km 155+925 - km 167+800: uzemljenje zvučne barijere i polaganje 652 m grupnog uzemljenja;
km 155+925 - km 167+800: uzemljenje zvučne barijere; montaža stezaljki.

OP Žednik - Naumovićevo: km 164+600 - km 165+800: regulacija KM na zateznim opljima 14
(312- 10) i 13 (311- 9);


km 157+600 - km 167+800: regulacija KM na zateznim poljima 14 (272-312), 13 (271-311), 12
(222-280), 11 (221-279), 10 (176-230), 9 (175-229), 8 (128-184), 7 (127-183), 6 (80-136), 5 (79-
135), 4 (40-88), 3 (39-87), 2 (92-48) i 1 (91-47); regulacija vođica tegova i montaža obujmica za
tegove na 24 mesta (39, 40, 47, 48, 87, 88, 79, 80, 127, 128, 135, 136, 183, 184, 175, 176, 229,
230, 221, 222, 279, 280, 271, 272).

Stanica Naumovićevo: km 165+600 - km 167+800: regulacija KM na zateznim poljima 3-2 (54-
120), 2-2 (53-119), D4 (59-77), D3 (86-103), 1-1 (19-88), 1-2 (76-118), 2-1 (1-61), 3-1 (2-62), 4 (18-
78), D1 (11-24) i D2 (75-89).

OP Naumovićevo - Subotica: km 167+600 - km 175+100: regulacija KM na zateznim poljima 12
(38-92), 11 (37-91), 10 (32-46), 9 (31-45), 3 (108-40), 2 (107-39) i 1 (106-1-23).

Stanica Subotica: km 174+100 - km 177+800: regulacija KM na zateznim poljima F9-1 (71-96), F9-
2 (78-267), F10 (63-206), F11 (57-199), F12 (70-200), F13 (61-182-1), P3 (344-389-1, 230-258), P6
(173-1-395), P7 (196-390), P8 (240-331), P9 (181-341-1), p10 (233-1-394), D1 (20-140), d1 (197-
243-1), d2 (215-255), d3 (227-284), F4 (82-200), F5 (69-213) i F3 (53-1-283); regulacija vrednosti
AB voznog voda na 30 mesta (369, 363, 361, 324, 283, 267, 254, 240, 233-1, 226, 223, 218, 215,

197, 196, 186, 181, 177, 173, 173-1, 168, 161, 141, 134, 133, 82, 78, 70, 69, 69-1);
km 174+000 - km 177+000: obostrana montaža povratnog voda (399-399/1).



Nedeljni izveštaj o radovima podsistem energija **/ Weekly report subsystem energy**

02.09.2024.-06.09.2024.

Stanica Subotica : km 176+550 Montaža razvodnih elektro ormara. Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička. Montaža unutrašnjih RO elektro ormara, polaganje napojnih kablova. Deo K6 i K7. Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete, radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice. Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove. Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu. Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke. KPK ormara na fasadi objekta stanice SU su izmešteni. Uzemljenje sip ormara završeno.

Radovi na elektro energetskom instalacijama na objektu ETP. Montaža elektro ormara, kabliranje, montaža prekidača priključnica i svetiljki. Radovi na gromobranskim instalacijama.

Elektro radovi na Teretnoj stanici su intezivirani nisu završeni..

Stanica Naumovićevo: km 166+519,63. Kabliranje završeno. Montaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.

TK I SS radovio na elektro instalacijama u objektu. Gromobranska instalacija nije kompletno završena.

EVP : km 167+925 Probni tehnički prijem, odrađen. Nadzor predao listu nedostataka izvođaču radova. Otklanjane primedbe po ček listi.



Napredak radova na kontaktnoj mreži. / Progress of works on overhead catenary system.

Stanica Subotica: km 174+100 – km 177+800: regulacija poligonacije i visine KM na zateznim poljima F9-1 (71-96), F9-2 (78-267), F10 (63-206), F11 (57-199), F12 (70-200), F13 (61-182-1), P3 (344-389/1, 230-258), P6 (173-1-395), P7 (196-390), P8 (240-331), P9 (181-341-1), p10 (233-1-394), D1 (20-140), d1 (197-243/1), d2 (215-255), d3 (227-284), F4 (82-200), F5 (69-213) i F3 (53-1-283); regulacija vrednosti AB voznog voda na 30 mesta (369, 363, 361, 324, 283, 267, 254, 240, 233-1, 226, 223, 218, 215, 197, 196, 186, 181, 177, 173, 173-1, 168, 161, 141, 134, 133, 82, 78, 70, 69, 69-1);

km 174+000 – km 177+000: obostrano postavljanje povratnog voda (399-399/1).

Stanica Naumovićevo: km 165+600 – km 167+800: regulacija poligonacije i visine KM na zateznim poljima 3-2 (54-120), 2-2 (53-119), D4 (59-77), D3 (86-103), 1-1 (19-88), 1-2 (76-118), 2-1 (1-61), 3-1 (2-62), 4 (18-78), D1 (11-24) i D2 (75-89).

OP Naumovićevo – Subotica: km 167+600 – km 175+100: regulacija poligonacije i visine KM na zateznim poljima 12 (38-92), 11 (37-91), 10 (32-46), 9 (31-45), 3 (108-40), 2 (107-39) i 1 (106-1-23).



Nedeljni izveštaj o radovima podsistem energija **/ Weekly report subsystem energy**

09.09.2024.-13.09.2024.

Stanica Subotica : km 176+550 Montaža razvodnih elektro ormara. Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička. Montaža unutrašnjih RO elektro ormara, polaganje napojnih kablova. Deo K6 i K7. Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete, radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice. Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove. Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu. Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke. KPK ormara na fasadi objekta stanice SU su izmešteni. Uzemljenje sip ormara završeno. Radovi u delu K7 u toku nisu završeni.

Radovi na elektro energetskom instalacijama na objektu ETP. Montaža elektro ormara, kabliranje, montaža prekidača priključnica i svetiljki. Radovi na gromobranskim instalacijama. Radovi u toku nisu završeni.

Elektro radovi na Teretnoj stanici su intezivirani nisu završeni..

Stanica Naumovićevo: km 166+519,63. Kabliranje završeno. Montaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.

TK I SS radovio na elektro instalacijama u objektu. Gromobranska instalacija nije kompletno završena. Radovi u toku nisu završeni.

EVP : km 167+925 Probni tehnički prijem, odrađen. Nadzor predao listu nedostataka izvođaču radova. Otklanjane primedbe po ček listi.



Napredak radova na kontaktnoj mreži. / Progress of works on overhead catenary system.

OP Subotica - državna granica: km 177+831 - km 184+513: uzemljenje stubova (230, 229, 228, 227, 225, 226, 224, 223, 224-1, 223-1, 222, 221, 220, 219, 218, 217).

Stanica Naumovićevo: km 165+925 - km 157+782: montaža uzemljenja stubova (1-23, 1-22, 1-21, 1-20, 1-19, 1-18, 1-17, 1-16, 1-15, 1-14, 1-13, 1-12, 1-11, 1-10, 1-9, 1-8, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2, 1-1, 118, 115, 112, 109, 106, 103, 100, 91, 88, 85, 82, 76, 73); uzemljenje zaštitne ograde na peronima na 60 mesta, uzemljenje mobilijara na 18 mesta;

km 165+925 - km 157+782: uzemljenje zaštitne ograde na peronima na 27 mesta; regulacija priključaka povratnog voda na šinu (9, 10, 41, 42, 61, 62, 105, 104); regulacija pričvrsnika povratnog voda (103, 93).

OP Naumovićevo - Subotica: km 167+800 - km 174+805: montaža 4 grupe posebnih uzemljivača za zvučnu barijeru; montaža donjih ploča sidara (129 (2 kom), 130 (2 kom)); regulacija priključaka povratnog voda na šinu (271, 272, 251, 252, 231, 232, 210, 209, 182, 181, 157, 158, 1, 2, 3, 4, 23, 24, 49, 50, 69, 70, 89, 90, 113, 114, 135, 136).



Nedeljni izveštaj o radovima podsistem energija **/ Weekly report subsystem energy**

16.09.2024.-20.09.2024.

Stanica Subotica : km 176+550 Montaža razvodnih elektro ormara. Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička. Montaža unutrašnjih RO elektro ormara, polaganje napojnih kablova. Deo K6 i K7. Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete, radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice. Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove. Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu. Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke. KPK ormara na fasadi objekta stanice SU su izmešteni. Uzemljenje sip ormara završeno. Radovi u delu K7 u toku nisu završeni.

Radovi na elektro energetskom instalacijama na objektu ETP. Montaža elektro ormara, kabliranje, montaža prekidača priključnica i svetiljki. Radovi na gromobranskim instalacijama. Radovi u toku nisu završeni.

Elektro radovi na Teretnoj stanici su intezivirani nisu završeni.

Stanica Naumovićevo: km 166+519,63. Kabliranje završeno. Montaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.

TK I SS radovio na elektro instalacijama u objektu. Gromobranska instalacija nije kompletno završena. Radovi u toku nisu završeni.

EVP : km 167+925 Probni tehnički prijem, odrađen. Primedbe nadzora otklonjene. Priključena na mrežu EMS-a.



Napredak radova na kontaktnoj mreži. / Progress of works on overhead catenary system.

Stanica Subotica: km 174+100 – km 177+800: regulacija pričvrsnika NU (341, 256, 363, 85); regulacija konzola i poligonatora (143, 136, 129); montaža strujnih veza (224-232, 235-239, 263-267) i strujnih veza za izjednačenje potencijala (237, 354).

OP Subotica - državna granica: km 174+805 – km 184+194: regulacija stubova (90-246); regulacija priključaka povratnog voda na šini (91, 92, 109, 110, 123, 124, 141, 142, 159, 160, 177, 178, 195, 196, 215, 216, 229/1, 230/1); regulacija pričvrsnika povratnog voda (149, 150, 151, 152).

Primerbe nadzora se otklanjaju.



Nedeljni izveštaj o radovima podsistem energija / Weekly report subsystem energy

23.09.2024.-27.09.2024.

Stanica Subotica : km 176+550 Montaža razvodnih elektro ormara. Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička. Montaža unutrašnjih RO elektro ormara, polaganje napojnih kablova. Deo K6 i K7. Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete, radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice. Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove. Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu. Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke. KPK ormara na fasadi objekta stanice SU su izmešteni. Uzemljenje sip ormara završeno. Radovi u delu K7 u toku nisu završeni.

Radovi na elektro energetskom instalacijama na objektu ETP. Montaža elektro ormara, kabliranje, montaža prekidača priključnica i svetiljki. Radovi na gromobranskim instalacijama. Radovi u toku nisu završeni.

Elektro radovi na Teretnoj stanici su intezivirani nisu završeni.

Stanica Naumovićevo: km 166+519,63. Kabliranje završeno. Montaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.

TK I SS radovio na elektro instalacijama u objektu. Gromobranska instalacija nije kompletno završena. Radovi u toku nisu završeni.

EVP : km 167+925 Probni tehnički prijem, odrađen. Primedbe nadzora otklonjene. Priključena na mrežu EMS-a.



Napredak radova na kontaktnoj mreži. / Progress of works on overhead catenary system.

Stanica Subotica: km 174+200 - km 177+800: montaža i vezivanje signalnih oznaka za 35 sekcionera (33-35, 41-43, 50-53, 53-1-53-2, 55-57, 63-67, 63-67, 185-193, 186-194, 186-194, 207-211, 207-211, 222-222-1, 229-233, 230-234, 231-235, 238-243, 238-243, 259-263, 259-263, 255-259, 280-284, 336-339, 339-341, 340-344, 344-346, 344-346, 356-360, 356-360, 362-364, 366-368, 374-376, 374-376, 380-382, 380-382); montaža 30 užadi za uzemljenje zaštitne mreže na nadvožnjaku; uzemljenje mobilijara na 7 mesta.

OP Naumovićevo - Subotica: km 165+600 - km 174+800: merenje visine kontaktnog provodnika na 8 zateznih polja (2, 3, 4, 9, 10, 21, 22, 23, 24).

OP Subotica - državna granica: km 177+831 - km 184+600: merenje visine kontaktnog provodnika na 8 zateznih polja (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).



**Недељни извештај о изведеним радовима на инфраструктурним објектима
станица Нови Сад, стајалишта Кисач, Степановићево, Змајево, Бачко Добро
поље и ТПС Нови Сад**

08.09.2024 –15.09.2024

НОВИ САД

Путнички и Теретни потходник у станици Нови Сад


Перонски зидови, Перонске Надстрешнице

Станична зграда

1/1.1; 1/1.2; 2/9.1.2; 2/9.1.3; 2/9.1.8; 9/5.1.1; 9/5.1.2

ЕТП зграда у Станици Нови Сад

1/1.4- 2/9.1.5.1



2/11- ТК канализација

Није било радова


ЕВП зграда у Станици Нови Сад

1/1.3

ТПС НОВИ САД

Путнички потходник у станици ТПС Нови Сад
Перонски зидови, Перонске Надстрешнице
1/1.5; 2/9.1.6; 2/9.1.7; 2/9.1.9; 9/5.2



Пројекат зграде СС и ТК у Сајлову



Пројекат зграде СС и ТК у Руменци

КИСАЧ

Путнички потходник у станици Кисач
Перонски зидови, Перонске Надстрешнице
Станична зграда
1/1.4.3; 2/9.4.2; 2/9.4.3; 2/9.4.5; 9/5.3




Пројекат зграде ПС у станици Кисач
1/4.4; 2/9.4.4.1; 2/9.4.4.2



Пројекат зграде СС и ТК у Кисачу

1/4.2; 2/9.4.1



СТЕПАНОВИЋЕВО

Путнички потходник у станици Степановићево

Перонски зидови, Перонске Надстрешнице

1/1.5.2; 2/9.5.2; 2/9.5.3; 2/9.5.4; 9/5.4

Пројекат зграде СС и ТК у Степановићево

ЗМАЈЕВО

Путнички потходник у станици Змајево

1/1.6.3; 2/9.6.2; 2/9.6.3; 2/9.6.5; 9/5.5



Пројекат зграде СС и ТК у станици Змајево
1/6.2; 2/9.6.1



Пројекат зграде ПСН у станици Змајево
1/6.4; 2/9.6.4.1; 2/9.6.4.2



Извештај израдио:

Дејан Тодоровић, Дипломирани Грађевински Инжењер

Надзор за инфраструктурне објекте у станицама

Нови Сад
15.09.2024

**Недељни извештај о изведеним радовима на инфраструктурним објектима
станица Нови Сад, стајалишта Кисач, Степановићево, Змајево, Бачко Добро
поље и ТПС Нови Сад**

16.09.2024 –22.09.2024

НОВИ САД

Путнички и Теретни потходник у станици Нови Сад

Перонски зидови, Перонске Надстрешнице

Станична зграда

1/1.1; 1/1.2; 2/9.1.2; 2/9.1.3; 2/9.1.8; 9/5.1.1; 9/5.1.2

ЕТП зграда у Станици Нови Сад


1/1.4- 2/9.1.5.1



2/11- ТК канализација

Није било радова



ЕВП зграда у Станици Нови Сад
1/1.3



ТПС НОВИ САД

Путнички потходник у станици ТПС Нови Сад
Перонски зидови, Перонске Надстрешнице
1/1.5; 2/9.1.6; 2/9.1.7; 2/9.1.9; 9/5.2

Пројекат зграде СС и ТК у Сајлову





Пројекат зграде СС и ТК у Руменци

КИСАЧ


Путнички потходник у станици Кисач
 Перонски зидови, Перонске Надстрешнице
 Станична зграда
 1/1.4.3; 2/9.4.2; 2/9.4.3; 2/9.4.5; 9/5.3



Пројекат зграде ПС у станици Кисач
1/4.4; 2/9.4.4.1; 2/9.4.4.2



Пројекат зграде СС и ТК у Кисачу
1/4.2; 2/9.4.1




СТЕПАНОВИЋЕВО

Путнички потходник у станици Степановићево

Перонски зидови, Перонске Надстрешнице

1/1.5.2; 2/9.5.2; 2/9.5.3; 2/9.5.4; 9/5.4



Пројекат зграде СС и ТК у Степановићево



ЗМАЈЕВО

Путнички потходник у станици Змајево

1/1.6.3; 2/9.6.2; 2/9.6.3; 2/9.6.5; 9/5.5



Пројекат зграде СС и ТК у станици Змајево
1/6.2; 2/9.6.1



Пројекат зграде ПСН у станици Змајево
1/6.4; 2/9.6.4.1; 2/9.6.4.2



Извештај израдио:

Дејан Тодоровић, Дипломирани Грађевински Инжењер

Надзор за инфраструктурне објекте у станицама

Нови Сад
22.09.2024

**NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPREDKU RADOVA NA INFRASTRUKTUNIM
OBJEKTIMA U SLUŽBENIM MESTIMA NA DEONICI 2
02.09.2024.-15.09.2024.**

STANICA VRBAS

Stanična zgrada na km 113+610.13

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



Pothodnik na km 113+610.13

- U toku je izrada konstrukcije nadstrešnica nad pothodnikom
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova unutar pothodnika



Peronski zidovi

- U toku je izvođenje habajućeg sloja



Peronske nadstrešnice

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.



SS TK Vrbas

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



EVP Vrbas km 119+480

- U toku je montaža ograde oko postrojenja
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom urednjenju



TK objekat(Vrbas Nova)

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



Vrbas atar TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



STANICA LOVČENAC

Pothodnik na km 129+485

- U toku je montaža nadstrešnica
- U toku je izrada štampanog betona



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova



Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni
- Preostali radovi: izrada habajućeg sloja izrada behatona



Peronske nadstrešnice

- U toku je montaža peronskih nadstrešnica

Peronske ograde

- U toku je montaža rukohvata ograda



SS TK

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



PS Mali Idoš

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



MALI IDOŠ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

STANICA BAČKA TOPOLA

Pothodnik na km 143+504

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izrada štampanog betona
- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnica



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



Vojna rampa na km 143+100

- Završeno je betoniranje vojne rampe



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.



Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni



Peronske ograde i temelji signalizacije

- Radovi nisu izvođeni



Betonska konstrukcija vage

- U toku je izvođenje završnih radova

PSN Bačka Topola

- U toku je izvođenje završnih radova
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

MALI BEOGRAD

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

STANICA ŽEDNIK

Pothodnik na km 157+139

- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnice



PS Žednik

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uredjenju



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova




TK okna

- U toku je izrada završnih radova tk okana
- Stepen završenosti tk okana u stanici Žednik je 98%

Peronski zidovi

- U toku je izrada behaton ploča prilaznih rampi
- U toku je montaža perosnkih nadstrešnica
- U toku je montaža peronskih ograda



VERUŠIĆ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova n aparternom uređenju



- ### TKKO okna (TKKo okna duž trase TKKO25-TKKO76)

- U toku su završni radovi na izradi tkk okana

Ivan Babić, mast.inž.građ.

Nadzorni organ za infrastrukturne objekte u službenim mestima

**NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPREDKU RADOVA NA INFRASTRUKTUNIM
OBJEKTIMA U SLUŽBENIM MESTIMA NA DEONICI 2
16.09.2024.-23.09.2024.**

STANICA VRBAS


Stanična zgrada na km 113+610.13

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



Pothodnik na km 113+610.13

- U toku je izrada konstrukcije nadstrešnica nad pothodnikom
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova unutar pothodnika



Peronski zidovi

- U toku je izvođenje habajućeg sloja



Peronske nadstrešnice

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.



SS TK Vrbas

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



EVP Vrbas km 119+480

- U toku je montaža ograde oko postrojenja
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom urednjenju



TK objekat(Vrbas Nova)

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



Vrbas atar TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



STANICA LOVČENAC

Pothodnik na km 129+485

- U toku je montaža nadstrešnica
- U toku je izrada štampanog betona



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova



Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni
- Preostali radovi: izrada habajućeg sloja izrada behatona



Peronske nadstrešnice

- U toku je montaža peronskih nadstrešnica

Peronske ograde

- U toku je montaža rukohvata ograda



SS TK

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



PS Mali Idoš

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



MALI IDOŠ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

STANICA BAČKA TOPOLA

Pothodnik na km 143+504

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izrada štampanog betona
- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnica



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



Vojna rampa na km 143+100

- Završeno je betoniranje vojne rampe



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.



Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni



Peronske ograde i temelji signalizacije

- Radovi nisu izvođeni



Betonska konstrukcija vage

- U toku je izvođenje završnih radova

PSN Bačka Topola

- U toku je izvođenje završnih radova
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

MALI BEOGRAD

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

STANICA ŽEDNIK

Pothodnik na km 157+139

- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnice



PS Žednik

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



TK okna

- U toku je izrada završnih radova tk okana
- Stepen završenosti tk okana u stanici Žednik je 98%

Peronski zidovi

- U toku je izrada behaton ploča prilaznih rampi
- U toku je montaža perosnkih nadstrešnica
- U toku je montaža peronskih ograda



VERUŠIĆ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova n aparternom uređenju



- **TKKO okna (TKKo okna duž trase TKKO25-TKKO76)**

- U toku su završni radovi na izradi tkk okana

Ivan Babić, mast.inž.građ.

Nadzorni organ za infrastrukturne objekte u službenim mestima

**NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPREDKU RADOVA NA INFRASTRUKTUNIM
OBJEKTIMA U SLUŽBENIM MESTIMA NA DEONICI 2
24.09.2024.-29.09.2024.**

STANICA VRBAS

Stanična zgrada na km 113+610.13

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova




Pothodnik na km 113+610.13

- U toku je izrada konstrukcije nadstrešnica nad pothodnikom
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova unutar pothodnika



Peronski zidovi

- U toku je izvođenje habajućeg sloja



Peronske nadstrešnice

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.



SS TK Vrbas

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



EVP Vrbas km 119+480

- U toku je montaža ograde oko postrojenja
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom urednjenju



TK objekat(Vrbas Nova)

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



Vrbas atar TK objekat


- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



STANICA LOVČENAC

Pothodnik na km 129+485

- U toku je montaža nadstrešnica
- U toku je izrada štampanog betona



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova



Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni
- Preostali radovi: izrada habajućeg sloja izrada behatona



Peronske nadstrešnice

- U toku je montaža peronskih nadstrešnica

Peronske ograde

- U toku je montaža rukohvata ograda



SS TK

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



PS Mali Idoš


- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



MALI IDOŠ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



STANICA BAČKA TOPOLA

Pothodnik na km 143+504

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izrada štampanog betona
- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnica



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



Vojna rampa na km 143+100

- Završeno je betoniranje vojne rampe



TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.



Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni



Peronske ograde i temelji signalizacije

- Radovi nisu izvođeni



Betonska konstrukcija vage

- U toku je izvođenje završnih radova

PSN Bačka Topola

- U toku je izvođenje završnih radova
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



MALI BEOGRAD

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



STANICA ŽEDNIK

Pothodnik na km 157+139

- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnice



PS Žednik

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uredjenju



SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova



TK okna

- U toku je izrada završnih radova tk okana
- Stepen završenosti tk okana u stanici Žednik je 98%

Peronski zidovi

- U toku je izrada behaton ploča prilaznih rampi
- U toku je montaža perosnkih nadstrešnica
- U toku je montaža peronskih ograda



VERUŠIĆ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju



TKKO okna (TKKo okna duž trase TKKO25-TKKO76)

- U toku su završni radovi na izradi tkk okana

Ivan Babić, mast.inž.građ.

Nadzorni organ za infrastrukturne objekte u službenim mestima

NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA MOSTOVIMA I INŽENJERSKIM KONSTRUKCIJAMA 01.09.2024.-15.09.2024.

PODVOŽNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99

- U toku je sanacija kegli.



GALERIJA NA KM 78+377,03

- U toku je postavljanje zaštitne ograde.



GALERIJA NA KM 81+284.54


- Nije bilo radova na gradilištu.



MOST NA KM 0+796

- Završena je izrada armature i oplata kvadera na stubnom mestu S1.
- Završeno je dinamičko ispitivanje šipa S2-11
- Završena je izrada armature, oplata i betoniranje naglavne grede na stubnom mestu S2
- Završena je izrada hidroizolacije i nasipanje naglavne grede na stubnom mestu S2.
- U toku je izrada armature stuba S2.
- Završen je pit test šipova na stubnom mestu S3.
- U toku je montaža privrmenenih oslonaca.









MOST NA KM 81+644

- Nije bilo radova na gradilištu.



GALERIJA NA KM 82+159,77

- Završena je sanacija na mestima kontakta potpornih zidova i galerije.





Nadvožnjak na km 84+809,19

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 89+315

- Završeno je oblaganje kegli.



Podvožnjak na km 89+984,34

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 92+768,08

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 95+739

- U toku je izrada kegle.
- U toku je montaža dodatnih limova ispod zaštitnih ograda.
- Završena je montaža poklopaca revizionih šahtova.



PODVOŽNJAK NA KM 97+027,31

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 98+149

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 101+132,33

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 101+980

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 102+309

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 105+797,12

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM108+115

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 110+351,21

- Završena ugradnja pokrivnih limova na zidovima balasta.



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA PROPUSTIMA 26.08.2024.-01.09.2024.

Propust na km 1+936

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 82+634

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 83+567.31

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 86+748

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 89+790

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 92+266

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 95+376

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 98+212

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 99+339

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 103+602

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 105+031

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 105+065

- Radovi nisu izvođeni



Propust na 110+122

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 111+253

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 111+807

- Radovi nisu izvođeni



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA GSMR STUBOVIMA 26.08.2024.-01.09.2024.

Stacionaža		Preostali radovi
Stanica Novi Sad	km 77+077	Radovi na konstrukciji su završeni.Preostalo je popraviti antkorozionu zaštitu.
Sajlovo	km 80+650	
Rumenka	km 84+072	
Kisač	km 90+473	
Stepanovićevo	km 97+081	
Zmajevo	km 102+481	
Bačko Dobro Polje	km 108+077	



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA ZIDOVIMA PROTIV BUKE 26.08.2024.-01.09.2024.

Redni broj konstrukcije	Stacionaža pruge		Položaj u odnosu na prugu	Visina	Dužina	Br. Stubova	Status
	Početak	Kraj		(m)	(m)		
	(km)	(km)					
2	89+701,01	89+816,89	Levo	2,50	116,00	30	Urađeno
3	89+920,03	90+036,03	Levo	2,50	116,00	32	Urađeno
4	89+940,00	90+063,97	Desno	2,50	124,00	35	Urađeno
5	90+530,26	90+626,23	Desno	2,5-3,0	96,00	25	Urađeno
6	90+542,26	92+150,09	Levo	2,5-4,0	1608,00	408	Urađeno
7	95+876,32	96+472,33	Levo	2,50	596,00	151	Urađeno
8	96+941,90	97+112,05	Levo	2,5-4,0	172,00	49	Urađeno
9	96+962,56	97+042,56	Desno	2,5-3,0	80,00	25	Urađeno
10	97+106,45	97+278,22	Desno	2,50	173,00	44	Urađeno
11	101+118,35	101+334,35	Desno	2,50	216,00	55	Urađeno
12	101+514,47	101+818,65	Desno	2,50	304,00	78	Urađeno
13	102+203,89	102+475,49	Desno	2,50	192,00	49	Urađeno
14	102+561,40	102+667,4	Desno	2,5-4,0	112,74	30	Urađeno
15	102+805,90	102+889,9	Desno	2,5-4,0	84,00	22	Urađeno

**NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA MOSTOVIMA I
INŽENJERSKIM KONSTRUKCIJAMA
16.09.2024.-22.09.2024.**

PODVOŽNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99

- U toku je sanacija kegli.



GALERIJA NA KM 78+377,03

- U toku je postavljanje zaštitne ograde.



GALERIJA NA KM 81+284.54

- Nije bilo radova na gradilištu.



MOST NA KM 0+796

- Završena je izrada armature i oplata i betoniranje naglavne grede na stubnom mestu S3
- Završena je izrada armature, oplata i betoniranje stuba S2.
- U toku je montaža privrmenenih oslonaca.
- U toku je izrada klina na stubnom mestu S4.







MOST NA KM 81+644

- Nije bilo radova na gradilištu.



GALERIJA NA KM 82+159,77

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 84+809,19

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 89+315

- Nije bilo radova na gradilištu.



Podvožnjak na km 89+984,34

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 92+768,08

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 95+739

- U toku je izrada kegle.
- U toku je montaža dodatnih limova ispod zaštitnih ograda.



PODVOŽNJAK NA KM 97+027,31

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 98+149

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 101+132,33

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 101+980

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 102+309

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 105+797,12

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM108+115

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 110+351,21

- Nije bilo radova na gradilištu.



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA PROPUSTIMA

16.09.2024.-22.09.2024.

Propust na km 1+936

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 82+634

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 83+567.31

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 86+748

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 89+790

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 92+266

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 95+376

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 98+212

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 99+339

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 103+602

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 105+031

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 105+065

- Radovi nisu izvođeni



Propust na 110+122

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 111+253

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 111+807

- Radovi nisu izvođeni



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA GSMR STUBOVIMA

16.09.2024.-22.09.2024.

Stacionaža		Preostali radovi
Stanica Novi Sad	km 77+077	Radovi na konstrukciji su završeni.Preostalo je popraviti antkorozionu zaštitu.
Sajlovo	km 80+650	
Rumenka	km 84+072	
Kisač	km 90+473	
Stepanovićevo	km 97+081	
Zmajevo	km 102+481	
Bačko Dobro Polje	km 108+077	



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA ZIDOVIMA PROTIV BUKE

16.09.2024.-22.09.2024.

Redni broj konstrukcije	Stacionaža pruge		Položaj u odnosu na prugu	Visina	Dužina	Br. Stubova	Status
	Početak	Kraj		(m)	(m)		
	(km)	(km)					
2	89+701,01	89+816,89	Levo	2,50	116,00	30	Urađeno
3	89+920,03	90+036,03	Levo	2,50	116,00	32	Urađeno
4	89+940,00	90+063,97	Desno	2,50	124,00	35	Urađeno
5	90+530,26	90+626,23	Desno	2,5-3,0	96,00	25	Urađeno
6	90+542,26	92+150,09	Levo	2,5-4,0	1608,00	408	Urađeno
7	95+876,32	96+472,33	Levo	2,50	596,00	151	Urađeno
8	96+941,90	97+112,05	Levo	2,5-4,0	172,00	49	Urađeno
9	96+962,56	97+042,56	Desno	2,5-3,0	80,00	25	Urađeno
10	97+106,45	97+278,22	Desno	2,50	173,00	44	Urađeno
11	101+118,35	101+334,35	Desno	2,50	216,00	55	Urađeno
12	101+514,47	101+818,65	Desno	2,50	304,00	78	Urađeno
13	102+203,89	102+475,49	Desno	2,50	192,00	49	Urađeno
14	102+561,40	102+667,4	Desno	2,5-4,0	112,74	30	Urađeno
15	102+805,90	102+889,9	Desno	2,5-4,0	84,00	22	Urađeno

**NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA MOSTOVIMA I
INŽENJERSKIM KONSTRUKCIJAMA
23.09.2024.-29.09.2024.**

PODVOŽNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99

- U toku je sanacija kegli.



GALERIJA NA KM 78+377,03

- U toku je postavljanje zaštitne ograde.




GALERIJA NA KM 81+284.54

- Nije bilo radova na gradilištu.



MOST NA KM 0+796

- Završena je izrada armature stuba S3.
- U toku je montaža oplata stuba S3.
- U toku je ukрупnjavanje čelične konstrukcije.
- U toku je izrada klina na stubnom mestu S4.
- Završeno je betoniranje kvadera na stubnom mestu S4.
- U toku je montaža skele za izradu ležišne grede na stubnom mestu S2.









MOST NA KM 81+644

- Nije bilo radova na gradilištu.



GALERIJA NA KM 82+159,77

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 84+809,19

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 89+315

- Nije bilo radova na gradilištu.



Podvožnjak na km 89+984,34

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 92+768,08

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 95+739

- U toku je izrada kegle.



PODVOŽNJAK NA KM 97+027,31

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 98+149

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 101+132,33

- U toku je oblaganje kegli.



Most na km 101+980

- Nije bilo radova na gradilištu.



Nadvožnjak na km 102+309

- Nije bilo radova na gradilištu.



NADVOŽNJAK NA KM 105+797,12

- U toku je oblaganje kegli.



NADVOŽNJAK NA KM108+115

- Nije bilo radova na gradilištu.



Most na km 110+351,21

- Nije bilo radova na gradilištu.



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA PROPUSTIMA

23.09.2024.-29.09.2024.

Propust na km 1+936

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 82+634

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 83+567.31

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 86+748

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 89+790

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 92+266

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 95+376

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 98+212

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 99+339

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 103+602

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 105+031

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 105+065

- Radovi nisu izvođeni



Propust na 110+122

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 111+253

- Radovi nisu izvođeni



Propust na km 111+807

- Radovi nisu izvođeni



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA GSMR STUBOVIMA 23.09.2024.-29.09.2024.

Stacionaža		Preostali radovi
Stanica Novi Sad	km 77+077	Radovi na konstrukciji su završeni.Preostalo je popraviti antkorozionu zaštitu.
Sajlovo	km 80+650	
Rumenka	km 84+072	
Kisač	km 90+473	
Stepanovićevo	km 97+081	
Zmajevo	km 102+481	
Bačko Dobro Polje	km 108+077	



NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPRETKU RADOVA NA ZIDOVIMA PROTIV BUKE 23.09.2024.-29.09.2024.

Redni broj konstrukcije	Stacionaža pruge		Položaj u odnosu na prugu	Visina	Dužina	Br. Stubova	Status
	Početak	Kraj		(m)	(m)		
	(km)	(km)					
2	89+701,01	89+816,89	Levo	2,50	116,00	30	Urađeno
3	89+920,03	90+036,03	Levo	2,50	116,00	32	Urađeno
4	89+940,00	90+063,97	Desno	2,50	124,00	35	Urađeno
5	90+530,26	90+626,23	Desno	2,5-3,0	96,00	25	Urađeno
6	90+542,26	92+150,09	Levo	2,5-4,0	1608,00	408	Urađeno
7	95+876,32	96+472,33	Levo	2,50	596,00	151	Urađeno
8	96+941,90	97+112,05	Levo	2,5-4,0	172,00	49	Urađeno
9	96+962,56	97+042,56	Desno	2,5-3,0	80,00	25	Urađeno
10	97+106,45	97+278,22	Desno	2,50	173,00	44	Urađeno
11	101+118,35	101+334,35	Desno	2,50	216,00	55	Urađeno
12	101+514,47	101+818,65	Desno	2,50	304,00	78	Urađeno
13	102+203,89	102+475,49	Desno	2,50	192,00	49	Urađeno
14	102+561,40	102+667,4	Desno	2,5-4,0	112,74	30	Urađeno
15	102+805,90	102+889,9	Desno	2,5-4,0	84,00	22	Urađeno

Недељни извештај о изведеним радовима на мостовима и инжењерским конструкцијама на деоници 2

9.9.2024 – 13.9.2024

142+055,50 км – Подвожњак

понедељак	• Није било радова
уторак	• Чишћење одводног канала
среда	• Чишћење одводног канала
четвртак	• Није било радова
петак	• Није било радова
субота	• Није било радова
недеља	• Није било радова



142+712,52 км – Подвожњак

понедељак	• Санирање оштећења на зидовима објекта
уторак	• Фарбање санираних делова зидова
среда	• Запуњавање сика лепком простора око одводног канала
четвртак	• Није било радова
петак	• Није било радова
субота	• Није било радова
недеља	• Није било радова



143+729,21 км – Подвожњак

понедељак	Није било радова
уторак	Није било радова
среда	Чишћење одводног канала
четвртак	Чишћење одводног канала
петак	Није било радова
субота	Није било радова
недеља	Није било радова

147+137,33 км – Надвожњак

понедељак	Постављање арматуре за темељ кегли (лева и десна страна)
уторак	Бетонирање темеља за кегле (лева и десна страна)
среда	Није било радова
четвртак	Није било радова
петак	Није било радова
субота	Није било радова
недеља	Није било радова



152+282,46 км – Надвожњак

Понедељак	Није било радова
Уторак	Није било радова
Среда	Постављање арматуре за темељ кегли (лева и десна страна)
четвртак	Бетонирање темеља за кегле (лева и десна страна)
петак	Није било радова
субота	Није било радова
недеља	Није било радова



155+025,00 км – Екодукт


понедељак	• Није било радова
уторак	• Није било радова
среда	• Постављање додатног флаха на огради за спречавање крађе
четвртак	• Постављање додатног флаха на огради за спречавање крађе
петак	• Није било радова
субота	• Није било радова
недеља	• Није било радова





156+453,73 км – Подвожњак

понедељак	• Санација прслина на зидовима објекта
уторак	• Чишћење одводног канала
среда	• Није било радова
четвртак	• Није било радова
петак	• Није било радова
субота	• Није било радова
недеља	• Није било радова



157+443,73 км – Подвожњак

понедељак	Није било радова
уторак	Није било радова

среда	• Чишћење одводног канала
четвртак	• Чишћење одводног канала
петак	• Није било радова
субота	• Није било радова
недеља	• Није било радова



160+094,84 км – Надвожњак

Понедељак	• Није било радова
Уторак	• Није било радова
Среда	• Није било радова
четвртак	• Није било радова
петак	• Постављање арматуре за темељ кегли (лева и десна страна)
субота	• Бетонирање темеља за кегле (лева и десна страна)
недеља	• Није било радова

Владимир Тошић, Дипломирани Грађевински Инжењер
Асистент надзорног органа за мостове и инжењерским конструкцијама

Нови Сад
13.9.2024

IZVEŠTAJ O NAPREDKU RADOVA NA OBJEKTIMA
LOT3 – DEONICA 2
31.08.-27.09.2024.

Podvožnjak na km 113+327,64

- Izvođenje radova prema ček listama.



Propust na km 113+547,78

- Bez radova.



Propust na km 0+569,88 (levi vezni)

- Bez radova.



Propust na km 114+579,38

- Bez radova.



Galerija na km 114+716,45

- Izvođenje radova prema ček listama.



Vijadukt na km 117+155,43

- Izvođenje radova prema ček listama.



Podvožnjak na km 118+708,31

- Bez radova.



Nadvožnjak na km 120+571,30

- Izvođenje radova prema ček listama.



Nadvožnjak na km 125+191,62

- Izvođenje radova prema ček listama.



Propust na km 126+922,63

- Montaža ograde propusta.



Nadvožnjak na km 126+976,09

- Izvođenje radova prema ček listama.



Nadvožnjak na km 131+245,45

- Izvođenje radova prema ček listama.



Vijadukt na km 131+830,64

- Izvođenje radova prema ček listama.



Nadvožnjak na km 135+112,95

- Izvođenje radova prema ček listama.



Nadvožnjak na km 137+300,00 (Ecoduct)

- Bez radova.



Nadvožnjak na km 139+003,02

- Izvođenje radova prema ček listama.



NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 02.09.2024. - 08.09.2024

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		Železnička stanica Novi Sad (km 77+010). Geodetska kontrola pozicije centra stuba ; prijem izvedene oplata temeljnih ploča - temelji stubova reflektora na stubnim mestima S1,S2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-LTF-ST1-RIA-g004.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
2		Pristupni put objektu ETP - Novi Sad. Geodetska kontrola DKA 0/31 od PR 1 km 0+005 do PR 11 km 0+060,58 , broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g006.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
3		Pristupni put objektu ETP - Novi Sad. Geodetska kontrola ivičnjaka od betona MB 40 na podlozi od betona MB 20, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g008.	Pozicija nije spremna za kontrolu.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 02.09.2024. - 08.09.2024

4		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije anker ploče za ležište na stubnom mestu S1, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g053-R1.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
5		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata kvadera ležišta S1, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g054.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
6		Železnička stanica Novi Sad (km 77+010). Geodetska kontrola izvedene oplata temeljnih vratova - temelji stubova reflektora na stubnim mestima S1, S2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-LTF-ST1-RIA-g007.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 02.09.2024. - 08.09.2024

7		Deonica Stepanovićevo - Zmajevo. Geodetska kontrola regulacije kanala J-520 od km 100+856,82 do km 101+972,62, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH8-RIA-g001.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
8		Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538,39. Geodetska kontrola DKA 0-31 na delu pristupne saobraćajnice GSM-R Zmajevo od PR 1 km 0+002,18 do PR 3 km 0+017,42, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-AR5-RIA-g007.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
9		Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538,39. Geodetska kontrola DKA 0-031 na delu parkinga Zmajevo od PR 1 km 0+003,66 do PR 5 km 0+036,43, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-AR5-RIA-g008.	Pozicija je geodetski snimljena.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 02.09.2024. - 08.09.2024

10		Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevu na km 102+538,39. Geodetska kontrola DKA 0-31 na delu pristupnog puta PSN Zmajevu od PR 1 km 0+001,80 do PR 3 km 0+013,30, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-AR5-RIA-g009.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
11		Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevu na km 102+538,39. Geodetska kontrola DKA 0-31 na delu ulice Radoja Domanovića u Zmajevu od km 0+000,00 do km 0+420,95, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-AR5-RIA-g014.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
12		Deonica Stepanovićevo Zmajevu - Saobraćajnica na km 98+149,95. Geodetska kontrola DKA 0/63 od PR 1 km 0+011.68 do PR 4 km 0+065.14, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP5-RIA-g036.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 02.09.2024. - 08.09.2024

13		Deonica Stepanovićevo Zmajevo - Saobraćajnica na km 98+149,95. Geodetska kontrola DKA 0/31 od PR 1 km 0+011.68 do PR 4 km 0+065.14, broj najave NSSU-S1-D1-SUB- OP5-RIA-g037.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
----	---	--	--

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 09.09.2024. - 15.09.2024

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola pozicija signalnih znakova : 76 + 020 (L), 76 + 710 (L), 76 + 948 (D), 78 + 480 (L), broj najave NSSU-S1-D1-TRS-RIA-G001A.	Pozicija je odbijena – projekat nije odobren od strane nadzora.
2		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata naglavne grede S2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g055.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
3		Km 89+790,89 do km 90+041. Geodetska kontrola regulacije kanala J-362-7-3 na km pruge 89+790,89 do km 90+041, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH03-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 09.09.2024. - 15.09.2024

4		Km 92+266.63. Geodetska kontrola regulacije kanala J-362-7 na km pruge 92+266.63, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH04-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
5		Km 95+376.44. Geodetska kontrola regulacije kanala J-480-3-2 na km pruge 95+376.44, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH05-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
6		Km 99+339.76. Geodetska kontrola regulacije kanala J-520-2 i J-480-8 na km pruge 99+339.76, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH07-RIA-g001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.


NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 09.09.2024. - 15.09.2024

7		Km 100+856,82 do km 101+972,62. Geodetska kontrola regulacije kanala J-520 od km 100+856,82 do km 101+972,62, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH8-RIA-g001.	Pozicija je primljena 05.09.2024.
8		Km 110+529 do km 111+270. Geodetska kontrola regulacije bezimenog kanala od km 110+529 do km 111+270, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH11-RIA-g001.	Pozicija nije spremna za kontrolu.
9		Km 111+807.38. Geodetska kontrola regulacije bezimenog kanala na km pruge 111+807.38, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-CH12-RIA-g001.	Pozicija nije spremna za kontrolu.


NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 16.09.2024. - 22.09.2024

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		OP Zmajevo - Vrbas Nova [km 105+000, 1x20 kV]. Geodetska kontrola betoniranih ankera novih stubova, broj najave NSSU-S1.10.D1-ELW-RIA-g105/08.	Zbog vremenskih uslova nije bilo moguće izvršiti geodetsku kontrolu pozicije.
2		OP Zmajevo - Vrbas Nova [km 105+000, 1x20 kV]. Geodetska kontrola položenih 20 kV kablovskih vodova, broj najave NSSU-S1.10.D1-ELW-RIA-g105/10.	Zbog vremenskih uslova nije bilo moguće izvršiti geodetsku kontrolu pozicije.
3		OP Zmajevo - Vrbas Nova [km 105+797, 1x20 kV]. Geodetska kontrola betoniranih ankera novih stubova, broj najave NSSU-S1.10.D1-ELW-RIA-g105+8/8.	Zbog vremenskih uslova nije bilo moguće izvršiti geodetsku kontrolu pozicije.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 16.09.2024. - 22.09.2024

4		Železnička stanica Zmajevo (stacionaža km 102+514). Geodetska kontrola ugrađenih ankera i oplata temelja stubova javne rasvete na peronima-stubovi br. 43-54, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST5-LPF-RIA-g015.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
5		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije izvedenih šipova na stubnom mestu S3, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g056.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
6		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata naglavne grede S3, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g057.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 16.09.2024. - 22.09.2024

7		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata stuba S2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g058.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
8		PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP - NOVI SAD. Geodetska kontrola DKA 0/31 od PR 1 KM 0+005 do PR 11 KM 0+060,58, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g006-R1.	Pozicija je geodetski snimljena.
9		Saobraćajnica na km 98+149,95. Geodetska kontrola izvedenih ivičnjaka na priključnoj saobraćajnici, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP5-RIA-g038.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 23.09.2024. - 29.09.2024

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije donjeg čvora (00P4-2/00P3-2,00P4-1/00P3-1), broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-SS-RIA-001.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
2		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije donjeg čvora (00U8-1/00U8-3,00U8-2/00U8-4), broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-SS-RIA-002.	Pozicija nije spremna za kontrolu.
3		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplata kvadera lezista S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g059.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

NEDELJNI IZVEŠTAJ GEODEZIJA 23.09.2024. - 29.09.2024

4		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicije anker ploce S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g060.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
5		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola donjeg čvora (00U8-1/00U8-3,00U8-2/00U8-4), broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-SS-RIA-g003.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
6		PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP - NOVI SAD. Geodetska kontrola servisnog puta ETP sa kotama ivičnjaka i makadamske osnove, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g009.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 02.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-STR-OP14- RIA-g16236 Nadvožnjak na km 135+112.95 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - severna strana	Datum – 02.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 03.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-STR-OP14- RIA-g16250 Nadvožnjak na km 135+112.95 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - južna strana	Datum – 03.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 04.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 04.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEVE ZA INSPEKCIJU

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 05.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-STR-OP16- RIA-g16256 Nadvožnjak na km 139+003.02 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - zapadna strana	Datum – 05.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 06.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-STR-OP16- RIA-g16258 Nadvožnjak na km 139+003.02 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - istočna strana	Datum – 06.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 09.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 09.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEV ZA INSPEKCIJE

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 10.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 10.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEV ZA INSPEKCIJE

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 11.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 11.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEV ZA INSPEKCIJE

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 12.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 12.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA VRBAS NOVA

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 13.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 13.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA LOVČENAC

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 14.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 14.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA BAČKA TOPOLA

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 15.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 15.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PROVERA PODUDARNOSTI LINIJA ZA MERENJE STANIČNIH KOLOSEKA SA PROJEKTOM, STANICA ŽEDNIK

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 16.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 16.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEVE ZA INSPEKCIJE

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 17.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 17.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEVE ZA INSPEKCIJE

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 18.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7713 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+004,00 - km 0+199,52 - Servisni put 2 Posteljica - Geodetska ispitivanja	Datum – 18.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 19.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 19.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEVE ZA INSPEKCIJE

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 20.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7714 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+004,00 - km 0+199,52 - Servisni put 2 Drobljeni kameni agregat 0-63 mm - Geodetska ispitivanja	Datum – 20.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 21.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7715 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+199,52 - Servisni put 2 Posteljica trotoara - Geodetska ispitivanja	Datum – 21.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 22.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 22.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLED ZAPISNIKA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEVE ZA INSPEKCIJE

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 23.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7716 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+199,00 - Servisni put 2 Drobljeni kameni agregat 0-31,5 mm - Geodetska ispitivanja	Datum – 23.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja RIA ZA 24.09.2024.

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 24.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7717 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+100,00 - Servisni put 2 trotoar desna strana Drobljeni kameni agregat 0-31,5 mm - Geodetska ispitivanja	Datum – 24.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 25.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7718 Denivelacija državnog puta - podvožnjak na km 143+729,21- km 0+000,00 - km 0+100,00 - Servisni put 2 trotoar leva strana Drobljeni kameni agregat 0-31,5 mm - Geodetska ispitivanja	Datum – 25.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja RIA OD 24.09.2024.

DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 26.09.2024.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 26.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLEDANJE USKLAĐENOSTI IZVEDENOG STANJA TEMELJA PODVOŽNJAKA SA PROJEKTOM, PODVOŽNJAK 143+729



DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 27.09.2024.



NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 27.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLEDANJE USKLAĐENOSTI IZVEDENOG STANJA PERONSKIH ZIDAVA SA PROJEKTOM, STANICA LOVČENAC



DNEVNI IZVEŠTAJ VRBAS - ŽEDNIK 28.09.2024.


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1			Datum – 28.09.2024 Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja PREGLEDANJE USKLAĐENOSTI IZVEDENOG STANJA PERONSKIH ZIDAVA SA PROJEKTOM, STANICA BAČKA TOPOLA


DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 02.09.2024. ponedjeljak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	  	RIA-G00090 Pruga ka Bolnici i Aleksandrovu Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnica br. 1t i 2t	Datum - 02.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja



NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2	  	RIA-G00091 Subotica teretna stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 4t, 5t	Datum - 02.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
3	  	RIA-G00092 Subotica teretna stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 8t, 9t	Datum - 02.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
4	 	RIA-G00088 Pruga ka Bolnici Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek ka Bolnici	Datum - 02.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
5	 	RIA-G00089 Pruga ka Aleksandrovu Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek ka Aleksandrovu	Datum - 02.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 03.09.2024. utorak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	  	RIA-G00094 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 85, 86	Datum - 03.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2		RIA-G00093 Kolosek 11b -Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11b	Datum - 03.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
3		RIA-G00097 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 57	Datum - 03.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
4		RIA-G00096 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 56	Datum - 03.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
5	 skretnica 63 skretnica 63	RIA-G00095 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 63	Datum - 03.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 04.09.2024. sreda


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	 	RIA-G00101 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 64T I 65T	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2	 skretnica 65T skretnica 65T	RIA-G00101 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 64T I 65T	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
3		RIA-G00100 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 8, 33, 36, 37, 40	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
4		RIA-G00100 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 8, 33, 36, 37, 40	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
5		RIA-G00100 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 8, 33, 36, 37, 40	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
6	 	RIA-G00100 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 8, 33, 36, 37, 40	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
7	 	RIA-G00100 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 8, 33, 36, 37, 40	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
8	 	RIA-G00098 Kolosek ETP 1 -Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek ETP 1	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
9	 	RIA-G00099 Subotica Putnicka Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 55	Datum - 04.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 05.09.2024. četvrtak


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-G00102 Naumovićevo Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 1	Datum - 05.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja



NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2	 	RIA-G00103 Naumovićevo Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 4	Datum - 05.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
3		RIA-g16252 Projekat nadvožnjaka na km 181+950,00 Prijem i pregleda oplate - Temelj ograde - vrat, Jug - I takt	Datum - 05.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 06.09.2024. petak


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	 	RIA-G00104 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, kolosek br. 21 i skretnice br. 48T, 51T i 54T	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2	 	RIA-G00104 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, kolosek br. 21 i skretnice br. 48T, 51T i 54T	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
3	 	RIA-G00104 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, kolosek br. 21 i skretnice br. 48T, 51T i 54T	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
4	 	RIA-G00104 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, kolosek br. 21 i skretnice br. 48T, 51T i 54T	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
5	 	RIA-G00105 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, kolosek br. 15, 19 i 20	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
6	  	RIA-G00105 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, kolosek br. 15, 19 i 20	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja



NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
7	 	RIA-G00106 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 56t, 58t, 61t i 62t	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
8	 	RIA-G00106 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 56t, 58t, 61t i 62t	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
9	 	RIA-G00106 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 56t, 58t, 61t i 62t	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
10`	 	RIA-G00106 Subotica Teretna Stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 56t, 58t, 61t i 62t	Datum - 06.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 09.09.2024. ponedjeljak


NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	  	RIA-G00108 Otvorena pruga Naumovićevo – Subotica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek Aleksandrovo (N)	Datum - 09.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja


DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 10.09.2024. utorak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	 	RIA-G00109 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Datum - 10.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2	 	RIA-G00109 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Datum - 10.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
3	 	RIA-G00109 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Datum - 10.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
4	 skretnica 32 skretnica 32	RIA-G00110 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Datum - 10.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
5		RIA-G00110 Subotica putnicka stanica Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek 11A I 32	Datum - 10.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 11.09.2024. sreda

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-g16280 Projekat nadvožnjaka na km 181+950,00 Prijem i pregleda oplate - Temelj ograde - vrat, jug - II takt	Datum - 11.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 12.09.2024. četvrtak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-g16284 km 176+510 Geodetski prijem oplata - zidova retenzije R3 (faza 1)	Datum - 12.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 13.09.2024. petak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	Nije bilo aktivnosti na terenu . Sredjivanje dokumentacije		Datum - 13.09.2024.

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 16.09.2024. ponedeljak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-g16293 km 176+200 Geodetski prijem oplate temelja ploče za dizel generator	Datum - 16.09.2024. Za najavljenju kontrolu temelja agregata ne postoji projekat.

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 17.09.2024. utorak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-g16298 Nadvožnjak na km 170+834.26 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - istočna strana	Datum - 17.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2		RIA-g16300 Nadvožnjak na km 170+834.26 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - zapadna strana	Datum - 17.09.2024. Radovi u toku nije spremno za prijem.

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
3		RIA-g16301 km 175+300 Geodetsko ispitivanje šljunka na dnu retenzije R1	Datum - 17.09.2024. RIA je najavljena sa zakašnjenjem , (izliven mrsavi beton) Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 18.09.2024. sreda

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-g16307 Nadvožnjak na km 163+566.52 Geodetski prijem oplata konusnog dela temelja kegle nadvožnjaka - istočna strana	Datum - 18.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 19.09.2024. četvrtak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	Nije bilo aktivnosti na terenu , Sredjivanje dokumentacije.		Datum - 19.09.2024.

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 20.09.2024. petak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-g16310 PROJEKAT ODVODNJAVANJA - DEONICA NAUMOVIĆEVO (UKLJUČIVO) - DRŽAVNA GRANICA - RETENZIJA R2 km 176+225 Pregled i prijem oplata - gornja ploča	Datum - 20.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2		RIA-g16314 km 176+775 Geodetski prijem oplata - donje ploče retenzije R4	Datum - 20.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 23.09.2024. ponedeljak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		RIA-g16316 km 175+300 Geodetski prijem oplata - donje ploče retenzije R1	Datum - 23.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
2		RIA-g16312 km 177+375 Geodetski prijem oplata - zidova retenzije R5	Datum - 23.09.2024. Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 24.09.2024. utorak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	Nije bilo aktivnosti na terenu , Sredjivanje dokumentacije.		Datum - 24.09.2024.

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 25.09.2024. sreda

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	Nije bilo aktivnosti na terenu , Sredjivanje dokumentacije.		Datum - 25.09.2024.

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 26.09.2024. četvrtak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	Nije bilo aktivnosti na terenu , Sredjivanje dokumentacije.		Datum - 26.09.2024.

DNEVNI IZVEŠTAJ ŽEDNIK - DRŽAVNA GRANICA 27.09.2024. petak

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1	Nije bilo aktivnosti na terenu , Sredjivanje dokumentacije.		Datum - 27.09.2024.

NEDELJNI IZVEŠTAJ NADZORA – WEEKLY REPORT BY THE SUPERVISION

Nedelja / Week: 02.09.2024-08.09.2024

Vreme / Weather: Kisha, Sonce/ Rain, Sun, Sunny 25 °C - 35°C

Projekat: Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad-Subotica

Project: Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad-Subotica

Oblast: Signalni sistemi



Predmet: Novi Sad, Sajlovo, Rumenka, Kisac, Stepanovicevo, Zednik, B.Topola, Naumovicevo, Subotica

***Tokom prošle nedelje / 02.09.2024-08.09.2024/ je završen tehnicki prijem signalnih sistema u stanice Zmajevo, Vrbas Nova i Lovcenac zajedno sa komisijom iz IZS-a.**


1. Tokom prošle nedelje / 02.09.2024-08.09.2024/ izvođača radova za SS – CRSC (China Railway Signal & Communication Corporation Limited) uradio je sledeće na deonici od Novog Sada do Subotica:

1. U Subotici vršeni zavrshni radovi na SS deo

Stanica Subotica



Tehnicki prijem



NEDELJNI IZVEŠTAJ NADZORA – WEEKLY REPORT BY THE SUPERVISION

Nedelja / Week: 09.09.2024-15.09.2024

Vreme / Weather: Kisha, Sonce/ Rain, Sun, Sunny 10 °C - 20°C

Projekat: Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad-Subotica

Project: Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad-Subotica

Oblast: Signalni sistemi

Predmet: Novi Sad, Sajlovo, Rumenka, Kisac, Stepanovicevo, Zednik, B.Topola, Naumovicevo, Subotica

***Tokom prošle nedelje / 09.09.2024-15.09.2024/ je završen tehnicki prijem signalnih sistema u stanice Zednik, Backa Topola i Naumovicevo zajedno sa komisijom iz IZS-a.**

1. Tokom prošle nedelje / 09.09.2024-15.09.2024/ izvođača radova za SS – CRSC (China Railway Signal & Communication Corporation Limited) uradio je sledeće na deonici od Novog Sada do Subotica:

1. U Subotici vršeni zavrshni radovi na SS deo

Tehnicki prijem







NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Za deonicu 1 : Novi Sad – Vrbas, čvor Novi Sad

02.09.2024.-08.09.2024.

Glavni izvođač radova i njegovi podizvođači izvide radove prema nedeljnom planu koji je dostavljen Nadzornom timu u dogovorenom terminu.

Mere Bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu su u skladu sa Planom preventivnih mera. U toku obilazaka uočeni su manji nedostaci u vidu nekorišćenja zaštitinih slemova koji su otklanjani odmah po izrečenoj usmenoj opomeni od strane koordinatora za BZR ili u zadanom roku.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu deonice 1 poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

Slike sa obilaska gradilišta



Železnička stanica Novi Sad



Radovi unutar železničke stanice Novi Sad



Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu



Novi Sad – okolina Ranžirne stanice, km 78+377



TPS Novi Sad, km 79+322



Gornje Sajlovo



Rasputnica Sajlovo



Stepanovićevo- Železnička stanica



Kisač-Železnička stanica



Rumenka, Železnička stanica



Zmajevski železnički kolodjez



Novi Sad – industrijska zona kanal DTD, km 81+644



Gornje Sajlovo-pruga



Kisač-Stepanovićevo km 95+825



Zmajevo, km 98+149



Zmajevo, km 102+309



Rumenka, km 82+159



Zmajevo, km 101+940



Novi Sad, km 80+800



Zmajevo, km 98+200



Rumenka, km 84+770



Rumenka, km 84+840



Stepanovićevo, km 97+027



Zmajevo, km 101+132



Zmajevo, km 101+110



Zmajevo, km 101+205



EVP Novi Sad, km 79+998



Stepanovićevo, km 96+000



Kisač, km 89+984



Stepanovićevo, km 95+980



Kisač, km 89+315



Zmajevo, km 102+450



Novi Sad, km 80+930



Rumenka, km 82+020



Rumenka, km 84+809



Novi Sad, kanal DTD, km 0+796



Zmajevo, km 102+877



Zmajevo, km 101+980



Zmajevo, km 103+602



Zmajevo, km 105+797



Vrbas, km 107+350



Vrbas, km 108+430



Zmajevo, km 105+500



Zmajevo km 105+800



Vrbas, km 108+115



Vrbas, km 110+351



Vrbas, km 108+380



Vrbas, km 108+100

NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Za deonicu 1 : Novi Sad – Vrbas, čvor Novi Sad


09.09.2024.-15.09.2024.

Glavni izvođač radova i njegovi podizvođači izvide radove prema nedeljnom planu koji je dostavljen Nadzornom timu u dogovorenom terminu.

Mere Bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu su u uglavnom u skladu sa Planom preventivnih mera. Na izradi kegle na nadvožnjaku u Zmajevu (km 101+132) primećen je rad na visini korišćenjem kašike bagera za podizanje radnika. Isti radnici nisu koristili nikakvu zaštitu od pada sa visine pa im je izrečena mera udaljavanja sa gradilišta. U toku obilazaka uočeni su i manji nedostaci u vidu nekorišćenja zaštitinih slemova koji su otklanjanji odmah po izrečenoj usmenoj opomeni od strane koordinatora za BZR ili u zadatom roku.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu deonice 1 poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

Slike sa obilaska gradilišta




Železnička stanica Novi Sad



Radovi unutar železničke stanice Novi Sad



Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu



Novi Sad – okolina Ranžirne stanice, km 78+377



TPS Novi Sad, km 79+322



Gornje Sajlovo



Rasputnica Sajlovo



Stepanovićevo- Železnička stanica



Kisač-Železnička stanica



Rumenka, Železnička stanica



Zmajevski železnički stanicu



Novi Sad – industrijska zona kanal DTD, km 81+644



Gornje Sajlovo-pruga



Kisač-Stepanovićevo km 95+825



Zmajevo, km 98+149



Zmajevo, km 102+309



Rumenka, km 82+159



Zmajevo, km 101+940



Novi Sad, km 80+800



Zmajevo, km 98+220



Rumenka, km 84+770



Rumenka, km 84+840



Stepanovićevo, km 97+027



Zmajevo, km 101+132



Zmajevo, km 101+110



Zmajevo, km 101+205



EVP Novi Sad, km 79+998



Stepanovićevo, km 96+000



Kisač, km 89+984



Stepanovićevo, km 95+980



Kisač, km 89+315



Zmajevo, km 102+450



Novi Sad, km 80+930



Rumenka, km 82+020



Rumenka, km 84+809



Novi Sad, kanal DTD, km 0+796



Zmajevo, km 102+877



Zmajevo, km 101+980



Zmajevo, km 103+602



Zmajevo, km 105+797



Vrbas, km 107+100



Vrbas, km 108+430



Zmajevo, km 105+500



Zmajevo km 105+800



Vrbas, km 108+115



Vrbas, km 110+351



Vrbas, km 108+380



Vrbas, km 108+100

NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Za deonicu 1 : Novi Sad – Vrbas, čvor Novi Sad

16.09.2024.-22.09.2024.

Glavni izvođač radova i njegovi podizvođači izvide radove prema nedeljnom planu koji je dostavljen Nadzornom timu u dogovorenom terminu.

Mere Bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu su u uglavnom u skladu sa Planom preventivnih mera. Na gradilištu Železničke stanice u Stepanovićevu (km 97+300) uočen je rad na visini sa nepropisne skele i bez korišćenja opreme za zaštitu od pada sa visine. Zbog opasnosti od pada i povrede na radu radovi su obustavljeni. Izvođaču radova je dato uputstvo za otklanjanje nedostataka a takođe je održana i kraća obuka za pravilno izvođenje radova na visini. U toku obilazaka uočeni su i manji nedostaci koji su otklanjani odmah po izrečenoj usmenoj opomeni od strane koordinatora za BZR ili u zadanom roku.

Održan je redovan mesečni sastanak koordinacije primene mera BZR na gradilištu. Izvođači radova su upoznati sa izmenama propisa za bezbedan i zdrav rad na privremenim i pokretnim gradilištima, izmenama Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj sredini, kao i novom metodologijom i načinu izrade Akta o proceni rizika. Analizirano je trenutno stanje i date su smernice i uputstva za radove u narednom periodu.


Velika količina padavina pre i na početku izveštajnog perioda uslovlila je neprohodnost pristupnih puteva na deonici od km 102+500 do km 112+990. Obilasci pomenute deonice nisu vršeni.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu deonice 1 poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

Slike sa obilaska gradilišta



Železnička stanica Novi Sad



Radovi unutar železničke stanice Novi Sad



Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu



Novi Sad – okolina Ranžirne stanice, km 78+377



TPS Novi Sad, km 79+322



Gornje Sajlovo



Rasputnica Sajlovo



Stepanovićevo- Železnička stanica



Kisač-Železnička stanica



Rumenka, Železnička stanica



Zmajevo-Železnička stanica



Novi Sad – industrijska zona kanal DTD, km 81+644



Gornje Sajlovo-pruga



Kisač-Stepanovićevo km 95+825



Zmajevo, km 98+149



Zmajevo, km 102+309



Rumenka, km 82+159



Zmajevo, km 101+940



Novi Sad, km 80+800



Zmajevo, km 98+220



Rumenka, km 84+770



Rumenka, km 84+840



Stepanovićevo, km 97+027



Zmajevo, km 101+132



Zmajevo, km 101+110



Zmajevo, km 101+205



EVP Novi Sad, km 79+998



Stepanovićevo, km 96+000



Kisač, km 89+984



Stepanovićevo, km 95+980



Kisač, km 89+315



Zmajevo, km 102+450



Novi Sad, km 80+930



Rumenka, km 82+020



Rumenka, km 84+809



Novi Sad, kanal DTD, km 0+796



Zmajevo, km 102+877



Zmajevo, km 101+980

NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Za deonicu 1 : Novi Sad – Vrbas, čvor Novi Sad

23.09.2024.-29.09.2024.

Glavni izvođač radova i njegovi podizvođači izvide radove prema nedeljnom planu koji je dostavljen Nadzornom timu u dogovorenom terminu.

Mere Bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu su u najvećoj meri u skladu sa Planom preventivnih mera. U toku obilazaka uočeni su manji nedostaci u vidu nekorišćenja zaštitinih sredstava. Svi nedostaci su otklanjanji odmah po izrečenoj usmenoj opomeni od strane koordinатора za BZR ili u zatom roku.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu deonice 1 poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

Slike sa obilaska gradilišta



Železnička stanica Novi Sad



Radovi unutar železničke stanice Novi Sad



Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu



Novi Sad – okolina Ranžirne stanice, km 78+377



TPS Novi Sad, km 79+322



Gornje Sajlovo



Rasputnica Sajlovo



Stepanovićevo- Železnička stanica



Kisač-Železnička stanica



Rumenka, Železnička stanica



Zmajevo-Železnička stanica



Novi Sad – industrijska zona kanal DTD, km 81+644



Gornje Sajlovo-pruga



Kisač-Stepanovićevo km 95+825



Zmajevo, km 98+149



Zmajevo, km 102+309



Rumenka, km 82+159



Zmajevo, km 101+940



Novi Sad, km 80+800



Zmajevo, km 98+220



Rumenka, km 84+770



Rumenka, km 84+840



Stepanovićevo, km 97+027



Zmajevo, km 101+132



Zmajevo, km 101+110



Zmajevo, km 101+205



EVP Novi Sad, km 79+998



Stepanovićevo, km 96+000



Kisač, km 89+984



Stepanovićevo, km 95+980



Kisač, km 89+315



Zmajevo, km 102+450



Novi Sad, km 80+930



Rumenka, km 82+020



Rumenka, km 84+809



Novi Sad, kanal DTD, km 0+796



Zmajevo, km 102+877



Zmajevo, km 101+980



Zmajevo, km 103+602



Zmajevo, km 105+797



Vrbas, km 107+250



Vrbas, km 108+430



Zmajevo, km 105+500



Zmajevo km 105+800



Vrbas, km 108+115



Vrbas, km 110+351



Vrbas, km 108+380



Vrbas, km 108+100

NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Za deonicu 2: Vrbas – Naumovićevo
u periodu od 02.09.2024. do 07.09.2024.

U protekloj sedmici na deonici nije bilo prijavljenih povreda na radu ni vanrednih događaja. Izvođači radova izvode radove prema nedeljnom planu rada. Plan rada je dostavljen Nadzoru na vreme.

Pojedini objekti su u potpunosti završeni ili je ostalo malo radova na istim, tako da se na njima trenutno ne obavljaju radovi.

Svi izvođači i podizvođači su upoznati sa puštanjem pod napon kontaktne mreže od Vrbasa do državne granice i obavezu podnošenja zahteva za isključenje napajanja ukoliko se izvode radovi u blizini kontaktne mreže.

Na gradilištu se primenjuju lične i kolektivne mere Bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Planom preventivnih mera uz neke manje nepravilnosti.

Prilikom redovnih obilazaka gradilišta uočene su nepravilnosti u primeni neophodnih mera BZR od strane izvođača radova opisane u Prilogu br 6. Manje nepravilnosti se otklanjaju odmah po ukazivanju na njih.

Problemi su i dalje kod: privremene el. instalacije (el.ormari, produžni kablovi, ispitivanja iste), ograđivanja i uređenosti gradilišta, obezbeđenje iskopa.

Na gradilištu se i dalje pojavljuju novi podizvođači radova, koje postojeći izvođači/podizvođači angažuju za rad na gradilištu, ne najavljuju/prijavljaju i nemaju kompletnu BZR dokumentaciju. To se posebno odnosi na izvođače radova u završnim građevinskim radovima koji se pojavljuju na gradilištu kratko svega nekoliko dana.

Slike sa obilaska gradilišta





Železnički Vijadukt, 7 Kolonija Šećerane, 21460, Vrbas, Crđija

Vrbas
Vojvodina
Crđija

	Decimal	DMS
Latitude	45.589246	45°35'21" N
Longitude	19.616489	19°36'59" E

2024-09-02(pon) 12:00(PM)



Železnički Vijadukt, 7 Kolonija Šećerane, 21460, Vrbas, Crđija

Vrbas
Vojvodina
Crđija

	Decimal	DMS
Latitude	45.589246	45°35'21" N
Longitude	19.616489	19°36'59" E

2024-09-02(pon) 12:00(PM)



Јожефа Киша 107, Врбас, Срђија

Врбас
Војводина
Срђија

	Decimal	DMS
Latitude	45.591393	45°35'29" N
Longitude	19.616777	19°37'0" E

2024-09-02(pon) 11:58(AM)



Ложефа Киша 107, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.591393	45°35'29" N
Longitude	19.616777	19°37'0" E

2024-09-02(pon) 11:58(AM)



Ложефа Киша 107, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.5913	45°35'28" N
Longitude	19.616802	19°37'0" E

2024-09-02(pon) 11:58(AM)



Ложефа Киша 107, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.591667	45°35'30" N
Longitude	19.616298	19°36'58" E

2024-09-02(pon) 11:57(AM)



Јожефа Киша 107, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.591845	45°35'30" N
Longitude	19.616364	19°36'58" E

2024-09-02(pon) 11:56(AM)

Vrbas Vijadukt 117+633,62



Јожефа Киша 81, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.595526	45°35'43" N
Longitude	19.617412	19°37'2" E

2024-09-02(pon) 11:55(AM)



Јожефа Киша 81, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.595724	45°35'44" N
Longitude	19.617507	19°37'3" E

2024-09-02(pon) 11:54(AM)

Vrbas Zgrada za smeštaj TK opreme 118+326



Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.598995	45°35'56" N
Longitude	19.617756	19°37'3" E

2024-09-02(pon) 11:50(AM)

Vrbas Podvožnjak 118+708,31



Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.613761	45°36'49" N
Longitude	19.629184	19°37'45" E

2024-09-02(pon) 11:39(AM)



Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.613642	45°36'49" N
Longitude	19.628613	19°37'43" E

2024-09-02(pon) 11:37(AM)

Vrbas Nadvožnjak 120+571,30






Неименовани пут, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.668893	45°40'8" N
Longitude	19.647191	19°38'49" E

2024-09-02(pon) 11:17(AM)



Неименовани пут, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.668955	45°40'8" N
Longitude	19.647804	19°38'52" E

2024-09-02(pon) 11:18(AM)



Неименовани пут, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.669069	45°40'8" N
Longitude	19.647828	19°38'52" E


2024-09-02(pon) 11:18(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.692951	45°41'34" N
Longitude	19.650754	19°39'2" E

2024-09-02(pon) 11:04(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.691845	45°41'30" N
Longitude	19.651052	19°39'3" E

2024-09-02(pon) 11:06(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.691841	45°41'30" N
Longitude	19.651006	19°39'3" E

2024-09-02(pon) 11:06(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.691793	45°41'30" N
Longitude	19.6508	19°39'2" E

2024-09-02(pon) 11:09(AM)

Lovćenac Stanica 129+245,45



45.7212272, 19.652479, Mali Idoš, Severno-brodski okrug, Мали Иђош, Србија

Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.712272	45°42'44" N
Longitude	19.652479	19°39'8" E

2024-09-02(pon) 10:57(AM)

Mali Idoš Nadvožnjak 131+245,45



Врбска 20, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.711791	45°42'42" N
Longitude	19.649883	19°38'59" E

2024-09-02(pon) 10:37(AM)



Врбска 20, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.711786	45°42'42" N
Longitude	19.65023	19°39'0" E

2024-09-02(pon) 10:36(AM)



Железничка 55А, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.715306	45°42'55" N
Longitude	19.64991	19°38'59" E

2024-09-02(pon) 10:19(AM)

Mali Idoš Vijadukt 131+830,64



Моравска 28А, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.810777	45°48'38" N
Longitude	19.648282	19°38'53" E

2024-09-03(uto) 11:38(AM)

Bačka Topola Pothodnik 142+055



Моравска 30, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.810709	45°48'38" N
Longitude	19.648147	19°38'53" E

2024-09-03(uto) 11:35(AM)



Moravska 10, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.811134	45°48'40" N
Longitude	19.64813	19°38'53" E

2024-09-03(uto) 11:33(AM)




Novosadska 26, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.811098	45°48'39" N
Longitude	19.64786	19°38'52" E

2024-09-03(uto) 11:09(AM)


Bačka Topola Pothodnik 142+712



Bačka Topola, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.817773	45°49'3" N
Longitude	19.649444	19°38'57" E

2024-09-03(uto) 10:18(AM)



Bačka Topola, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.817991	45°49'4" N
Longitude	19.649238	19°38'57" E

2024-09-03(uto) 10:11(AM)

Bačka Topola Stanica 143+536



Главна 133, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819473	45°49'10" N
Longitude	19.648951	19°38'56" E

2024-09-03(uto) 10:25(AM)



Mlinska 15, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819551	45°49'10" N
Longitude	19.648969	19°38'56" E

2024-09-03(uto) 10:26(AM)

Bačka Topola Podvožnjak 142+055



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.849888	45°50'59" N
Longitude	19.653443	19°39'12" E

2024-09-03(uto) 01:04(PM)



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.849605	45°50'58" N
Longitude	19.652898	19°39'10" E

2024-09-03(uto) 01:02(PM)




Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.849952	45°50'59" N
Longitude	19.653512	19°39'12" E

2024-09-03(uto) 01:03(PM)

Zobnatica Nadvožnjak 147+137,33



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Нови Жедник, Србија
Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.939686	45°56'22" N
Longitude	19.668615	19°40'7" E

2024-09-04(sre) 01:20(PM)



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Novi Žednik, Србија

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.93968	45°56'22" N
Longitude	19.668577	19°40'6" E

2024-09-04(sre) 01:20(PM)



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Novi Žednik, Србија

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.939707	45°56'22" N
Longitude	19.668413	19°40'6" E

2024-09-04(sre) 01:21(PM)



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Novi Žednik, Србија

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.939487	45°56'22" N
Longitude	19.668623	19°40'7" E

2024-09-04(sre) 01:22(PM)

Novi Žednik Stanica 157+139

NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Za deonicu 2: Vrbas – Naumovićevo
u periodu od 09.09.2024. do 14.09.2024.

U protekloj sedmici na deonici nije bilo prijavljenih povreda na radu ni vanrednih događaja. Izvođači radova izvode radove prema nedeljnom planu rada. Plan rada je dostavljen Nadzoru na vreme.

Pojedini objekti su u potpunosti završeni ili je ostalo malo radova na istim, tako da se na njima trenutno ne obavljaju radovi.

Počeli su radovi u blizini kontaktne mreže od Vrbasa do državne granice uz obavezno isključenje napajanja.

Na gradilištu se primenjuju lične i kolektivne mere Bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Planom preventivnih mera uz neke manje nepravilnosti.

Prilikom redovnih obilazaka gradilišta uočene su nepravilnosti u primeni neophodnih mera BZR od strane izvođača radova opisane u Prilogu br 6. Manje nepravilnosti se otklanjaju odmah po ukazivanju na njih.

Problemi su i dalje kod: privremene el. instalacije (el.ormari, produžni kablovi, ispitivanja iste), ograđivanja i uređenosti gradilišta, obezbeđenje iskopa.

Na gradilištu se i dalje pojavljuju novi podizvođači radova, koje postojeći izvođači/podizvođači angažuju za rad na gradilištu, ne najavljaju/prijavljuju i nemaju kompletnu BZR dokumentaciju. To se posebno odnosi na izvođače radova u završnim građevinskim radovima koji se pojavljuju na gradilištu kratko svega nekoliko dana.

Slike sa obilaska gradilišta






305, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.551657	45°33'5" N
Longitude	19.629431	19°37'45" E

2024-09-09(pon) 12:11(PM)

Vrbas Podvožnjak 113+327,64



Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554828	45°33'17" N
Longitude	19.629318	19°37'45" E


2024-09-09(pon) 12:15(PM)



Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554562	45°33'16" N
Longitude	19.629027	19°37'44" E

2024-09-09(pon) 12:16(PM)




Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554355	45°33'15" N
Longitude	19.629142	19°37'44" E

2024-09-09(pon) 12:17(PM)



Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554615	45°33'16" N
Longitude	19.628961	19°37'44" E

2024-09-09(pon) 12:19(PM)

Vrbas Pothodnik – Stanica 113+610



Кулски Пут 4А, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.582881	45°34'58" N
Longitude	19.616061	19°36'57" E

2024-09-09(pon) 12:32(PM)



Кулски Пут 4А, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.582907	45°34'58" N
Longitude	19.615993	19°36'57" E

2024-09-09(pon) 12:32(PM)



7 Kolonija Šećerane, 21460, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.588148	45°35'17" N
Longitude	19.616945	19°37'1" E

2024-09-09(pon) 12:37(PM)



Јожефа Киша 107, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.591227	45°35'28" N
Longitude	19.616891	19°37'0" E

2024-09-09(pon) 12:40(PM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.691896	45°41'30" N
Longitude	19.65082	19°39'2" E


2024-09-12(ĉet) 10:38(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.69191	45°41'30" N
Longitude	19.650777	19°39'2" E

2024-09-12(ĉet) 10:38(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.69191	45°41'30" N
Longitude	19.650777	19°39'2" E

2024-09-12(ĉet) 10:38(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.69191	45°41'30" N
Longitude	19.650777	19°39'2" E

2024-09-12(čet) 10:39(AM)

Lovćenac Stanica 129+245,45



Сивачки пут 51, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.707475	45°42'26" N
Longitude	19.650836	19°39'3" E

2024-09-12(čet) 10:28(AM)



Сивачки пут 51, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.707379	45°42'26" N
Longitude	19.650584	19°39'2" E

2024-09-12(čet) 10:27(AM)

Mali Iđoš Nadvožnjak 131+245,45



Железничка 55А, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.715181	45°42'54" N
Longitude	19.650059	19°39'0" E

2024-09-12 (čet) 09:53 (AM)



Железничка 55А, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.715181	45°42'54" N
Longitude	19.650059	19°39'0" E

2024-09-12 (čet) 09:53 (AM)



Железничка 55А, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.714895	45°42'53" N
Longitude	19.649986	19°38'59" E

2024-09-12 (čet) 10:01 (AM)



Врбска 20, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.711986	45°42'43" N
Longitude	19.650428	19°39'1" E

2024-09-12(čet) 10:19(AM)

Mali Idoš Vijadukt 131+830,64



Boška Buhe 17, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.817628	45°49'3" N
Longitude	19.649226	19°38'57" E

2024-09-11(sre) 11:22(AM)



Beogradska 13, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.816938	45°49'0" N
Longitude	19.649316	19°38'57" E

2024-09-11(sre) 11:40(AM)



Бачка Топола, Ваљка Топола, Србија
Ваљка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.817911	45°49'4" N
Longitude	19.649543	19°38'58" E

2024-09-11(sre) 11:40(AM)


Бачка Топола Stanica 143+536



Бошка Бухе 2В, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819749	45°49'11" N
Longitude	19.649802	19°38'59" E

2024-09-11(sre) 11:47(AM)



Бошка Бухе 2В, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819749	45°49'11" N
Longitude	19.649802	19°38'59" E

2024-09-11(sre) 11:47(AM)

Бачка Топола Podvožnjak 142+055



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.849346	45°50'57" N
Longitude	19.651266	19°39'4" E

2024-09-11(sre) 11:58(AM)



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.850023	45°51'0" N
Longitude	19.653305	19°39'11" E

2024-09-11(sre) 12:00(PM)



Станка Опсенице 32А, Мали Београд, Србија
Мали Београд
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.885593	45°53'8" N
Longitude	19.63574	19°38'8" E

2024-09-11(sre) 12:15(PM)



Салаши 123, Stari Žednik, Србија
Stari Žednik
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.896006	45°53'45" N
Longitude	19.660682	19°39'38" E

2024-09-11(sre) 12:18(PM)

Mali Beograd Nadvožnjak 152+282,46



Нови Жедник, Србија
Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.92058	45°55'14" N
Longitude	19.664792	19°39'53" E

2024-09-11(sre) 12:27(PM)



Нови Жедник, Србија
Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.920488	45°55'13" N
Longitude	19.664801	19°39'53" E

2024-09-12(čet) 01:09(PM)



Салаши 113, Stari Žednik, Србија
Stari Žednik
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.920811	45°55'14" N
Longitude	19.664717	19°39'52" E

2024-09-12(čet) 01:08(PM)

Novi Žednik ECODUKT



Босе Миличевић 56, Стари Жедник, Србија
Стари Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.933491	45°56'0" N
Longitude	19.669636	19°40'10" E

2024-09-12(čet) 01:00(PM)




Рadoја Вујoшевићa 110, Стари Жедник, Србија

Стари Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.933559	45°56'0" N
Longitude	19.666772	19°40'0" E

2024-09-12(čet) 01:03(PM)

Novi Žednik Podvožnjak 156 +



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Нови Жедник, Србија

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.93958	45°56'22" N
Longitude	19.667976	19°40'4" E

2024-09-12(čet) 12:47(PM)



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Нови Жедник, Србија

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.939604	45°56'22" N
Longitude	19.668414	19°40'6" E

2024-09-12(čet) 12:45(PM)



Novi Žednik Stanica 157+139

Predrag Filipović dipl.ing ZNR

NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

**Za deonicu 2: Vrbas – Naumovićevo
u periodu od 16.09.2024. do 21.09.2024.**

U protekloj sedmici na deonici nije bilo prijavljenih povreda na radu ni vanrednih događaja. Izvođači radova izvođe radove prema nedeljnom planu rada. Plan rada je dostavljen Nadzoru na vreme.

Počeli su radovi u blizini kontaktne mreže od Vrbasa do državne granice uz obavezno isključenje napajanja.

Na gradilištu se primenjuju lične i kolektivne mere Bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Planom preventivnih mera uz neke manje nepravilnosti.

Prilikom redovnih obilazaka gradilišta uočene su nepravilnosti u primeni neophodnih mera BZR od strane izvođača radova opisane u Prilogu br 6. Manje nepravilnosti se otklanjaju odmah po ukazivanju na njih.

Problemi su i dalje kod: privremene el. instalacije (el.ormari, produžni kablovi, ispitivanja iste), ograđivanja i uređenosti gradilišta, obezbeđenje iskopa.

Na gradilištu se i dalje pojavljuju novi podizvođači radova, koje postojeći izvođači/podizvođači angažuju za rad na gradilištu, ne najavljuju/prijavljuju i nemaju kompletnu BZR dokumentaciju. To se posebno odnosi na izvođače radova u završnim građevinskim radovima koji se pojavljuju na gradilištu kratko svega nekoliko dana.

Slike sa obilaska gradilišta






305, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.551862	45°33'6" N
Longitude	19.629632	19°37'46" E

2024-09-16(pon) 12:46(PM)

Vrbas Podvožnjak 113+327,64



Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554755	45°33'17" N
Longitude	19.629395	19°37'45" E

2024-09-16(pon) 12:51(PM)



Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554568	45°33'16" N
Longitude	19.629119	19°37'44" E

2024-09-16(pon) 12:55(PM)



Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554357	45°33'15" N
Longitude	19.629005	19°37'44" E

2024-09-16(pon) 12:56(PM)

Vrbas Pothodnik – Stanica 113+610



7 Kolonija Šećerane, 21460, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.588364	45°35'18" N
Longitude	19.616426	19°36'59" E

2024-09-16(pon) 12:19(PM)



7 Kolonija Šećerane, 21460, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.588354	45°35'18" N
Longitude	19.616526	19°36'59" E

2024-09-16(pon) 12:18(PM)



Кулски Пут 4А, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.58286	45°34'58" N
Longitude	19.61635	19°36'58" E

2024-09-16(pon) 12:02(PM)

Vrbas Vijadukt 117+633,62



Кулски Пут 30, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.592506	45°35'33" N
Longitude	19.592337	19°35'32" E

2024-09-16(pon) 12:08(PM)



Кулски Пут 30, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.59261	45°35'33" N
Longitude	19.592171	19°35'31" E

2024-09-16(pon) 12:08(PM)

Vrbas Zgrada EVP 114



Лазе Костића 16Д, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.564193	45°33'51" N
Longitude	19.624297	19°37'27" E

2024-09-18(sre) 11:07(AM)




Лазе Костића 16Д, Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.564193	45°33'51" N
Longitude	19.624297	19°37'27" E

2024-09-18(sre) 11:07(AM)

Vrbas Galerija 114+716



Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.599138	45°35'56" N
Longitude	19.617645	19°37'3" E

2024-09-18(sre) 11:57(AM)



Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.598878	45°35'55" N
Longitude	19.618532	19°37'6" E

2024-09-18(sre) 11:58(AM)

Vrbas Podvožnjak 118+708,31



Дуж Станице 38, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.669919	45°40'11" N
Longitude	19.651056	19°39'3" E

2024-09-18(sre) 12:33(PM)



Дуж Станице 38, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.669204	45°40'9" N
Longitude	19.647928	19°38'52" E

2024-09-18(sre) 12:35(PM)



Дуж Станице 38, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.669254	45°40'9" N
Longitude	19.647671	19°38'51" E

2024-09-18(sre) 12:40(PM)


Lovćenac Nadvožnjak 126+976



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.69157	45°41'29" N
Longitude	19.651067	19°39'3" E

2024-09-18(sre) 12:49(PM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.692725	45°41'33" N
Longitude	19.651045	19°39'3" E

2024-09-18(sre) 12:50(PM)


Lovćenac Stanica 129+245,45



Сивачки пут 51, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.707297	45°42'26" N
Longitude	19.650542	19°39'1" E

2024-09-18(sre) 12:54(PM)



Сивачки пут 51, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.707444	45°42'26" N
Longitude	19.650943	19°39'3" E

2024-09-18(sre) 12:55(PM)

Mali Idoš Nadvožnjak 131+245,45



Железничка 55А, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.714797	45°42'53" N
Longitude	19.650049	19°39'0" E

2024-09-18(sre) 12:59(PM)



Железничка 55А, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.714797	45°42'53" N
Longitude	19.650049	19°39'0" E

2024-09-18(sre) 12:59(PM)



Железничка 55А, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.71489	45°42'53" N
Longitude	19.649738	19°38'59" E

2024-09-18(sre) 01:01(PM)



Врбска 20, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.71194	45°42'42" N
Longitude	19.649656	19°38'58" E

2024-09-18(sre) 01:05(PM)



Неименовани пут, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.77704	45°46'37" N
Longitude	19.64748	19°38'50" E

2024-09-20(pet) 09:19(AM)



Неименовани пут, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.777139	45°46'37" N
Longitude	19.647299	19°38'50" E

2024-09-20(pet) 09:16(AM)

Bačka Topola Nadvožnjak 139+003



Бечејски Пут 29, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.80514	45°48'18" N
Longitude	19.646755	19°38'48" E

2024-09-17(uto) 11:40(AM)



Бечејски Пут 29, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.80513	45°48'18" N
Longitude	19.646778	19°38'48" E

2024-09-17(uto) 11:41(AM)

Bačka Topola Pothodnik 142+055



Моравска 28, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.81105	45°48'39" N
Longitude	19.6481	19°38'53" E

2024-09-17(uto) 11:45(AM)



Моравска 30, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.810738	45°48'38" N
Longitude	19.648071	19°38'53" E

2024-09-17(uto) 11:46(AM)

Bačka Topola Pothodnik 142+712



Бошка Бухе 2, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.818135	45°49'5" N
Longitude	19.649421	19°38'57" E

2024-09-17(uto) 11:26(AM)



Бошка Бухе 5, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.818155	45°49'5" N
Longitude	19.64917	19°38'57" E

2024-09-17(uto) 11:25(AM)



Boška Buhe 17, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.817694	45°49'3" N
Longitude	19.649112	19°38'56" E

2024-09-17(uto) 11:33(AM)

Bačka Topola Stanica 143+536



Mlinska 15, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819565	45°49'10" N
Longitude	19.649083	19°38'56" E

2024-09-19(čet) 12:08(PM)




Mlinska 15, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819565	45°49'10" N
Longitude	19.649083	19°38'56" E

2024-09-19(čet) 12:08(PM)

Bačka Topola Podvožnjak 142+055



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.84979	45°50'59" N
Longitude	19.653614	19°39'13" E

2024-09-19(čet) 12:54(PM)



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.84979	45°50'59" N
Longitude	19.653614	19°39'13" E

2024-09-19(čet) 12:54(PM)



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.8499	45°50'59" N
Longitude	19.653423	19°39'12" E

2024-09-19(čet) 12:52(PM)

Zobnatica Nadvožnjak 147+137,33



Салаши 123, Stari Žednik, Србија
Stari Žednik
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.895997	45°53'45" N
Longitude	19.660535	19°39'37" E

2024-09-17(uto) 12:34(PM)



Mali Beograd Nadvožnjak 152+282,46



Novi Žednik Podvožnjak 156 +453



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Novi Jedinik, Srbija

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.939541	45°56'22" N
Longitude	19.66806	19°40'5" E

2024-09-17(uto) 10:19(AM)



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Novi Jedinik, Srbija

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.939637	45°56'22" N
Longitude	19.66803	19°40'4" E

2024-09-17(uto) 10:21(AM)




Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Novi Jedinik, Srbija

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.93955	45°56'22" N
Longitude	19.668517	19°40'6" E

2024-09-17(uto) 10:17(AM)



Železnička stanica, Radoja Vujoševića, Novi Žednik, Srbija

Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.939662	45°56'22" N
Longitude	19.668396	19°40'6" E

2024-09-17(uto) 10:11(AM)

Novi Žednik Stanica 157+139



Нови Жедник, Србија
Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.965898	45°57'57" N
Longitude	19.672952	19°40'22" E

2024-09-19(čet) 10:47(AM)



Нови Жедник, Србија
Нови Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.965604	45°57'56" N
Longitude	19.672676	19°40'21" E

2024-09-19(čet) 10:48(AM)



A1, Биково, Србија
Биково
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	46.001545	46°0'5" N
Longitude	19.720426	19°43'13" E

2024-09-19(čet) 10:46(AM)

Verušić Nadvožnjak 160+094,84



Салаши 69, Биково, Србија
Bikovo
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.989595	45°59'22" N
Longitude	19.705998	19°42'21" E

2024-09-19(čet) 10:34(AM)



Салаши 475Б, Нови Жедник, Србија
Novi Žednik
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.997025	45°59'49" N
Longitude	19.67782	19°40'40" E

2024-09-19(čet) 10:35(AM)



Verušić Nadvožnjak 163+566,25

Predrag Filipović dipl.ing ZNR

NEDELJNI IZVEŠTAJ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

**Za deonicu 2: Vrbas – Naumovićevo
u periodu od 23.09.2024. do 28.09.2024.**

U protekloj sedmici na deonici nije bilo prijavljenih povreda na radu ni vanrednih događaja.

Izvođači radova izvode radove prema nedeljnom planu rada.

Plan rada je dostavljen Nadzoru na vreme.

Krenulo se sa testiranjem pruge od Novog Sada do državne granice uz primenu mera da se za vreme testiranja ne izvode radovi na trasi, kao da se spreče bilo kakvi incidenti.

Počeli su radovi u blizini kontaktne mreže od Vrbasa do državne granice uz obavezno isključenje napajanja.

Održan je mesečni sastanak koordinacije primene mera BZR na gradilištu.

Na gradilištu se primenjuju lične i kolektivne mere Bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Planom preventivnih mera uz neke manje nepravilnosti.

Prilikom redovnih obilazaka gradilišta uočene su nepravilnosti u primeni neophodnih mera BZR od strane izvođača radova opisane u Prilogu br 6. Manje nepravilnosti se otklanjaju odmah po ukazivanju na njih.

Na gradilištu se i dalje pojavljuju novi podizvođači radova, koje postojeći izvođači/podizvođači angažuju za rad na gradilištu, ne najavljuju/prijavljaju i nemaju kompletnu BZR dokumentaciju.

To se posebno odnosi na izvođače radova u završnim građevinskim radovima koji se pojavljuju na gradilištu kratko svega nekoliko dana.

Slike sa obilaska gradilišta



Vrbas Podvožnjak 113+327,64




Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554572	45°33'16" N
Longitude	19.629138	19°37'44" E

2024-09-24(uto) 12:29(PM)



Мајора Милорада Рађеновића 20, Врбас, Србија

Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.554381	45°33'15" N
Longitude	19.629067	19°37'44" E

2024-09-24(uto) 12:29(PM)

Vrbas Pothonik – Stanica 113+610



Galerija 114+716,45





Vrbas Viadukt 117+633,62



Vrbas Zgrada EVP 114



Vrbas Podvožnjak 118+708,31



Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.613592	45°36'48" N
Longitude	19.628708	19°37'43" E

2024-09-26(ĉet) 12:32(PM)



Врбас, Србија
Врбас
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.613702	45°36'49" N
Longitude	19.628813	19°37'43" E

2024-09-26(ĉet) 12:32(PM)

Vrbas Nadvožnjak 120+571



Салаш 16, Фекетић, Србија
Фекетић
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.653151	45°39'11" N
Longitude	19.644038	19°38'38" E

2024-09-26(ĉet) 12:17(PM)



Салаш 16, Фекетић, Србија
Фекетић
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.653302	45°39'11" N
Longitude	19.644045	19°38'38" E

2024-09-26(čet) 12:16(PM)

Lovćenac Nadvožnjak 125+191



Неименовани пут, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.668976	45°40'8" N
Longitude	19.647749	19°38'51" E

2024-09-26(čet) 12:10(PM)



Дуж Станице 38, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.670965	45°40'15" N
Longitude	19.651703	19°39'6" E

2024-09-26(čet) 12:06(PM)

Lovćenac Nadvožnjak 129+976



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.692274	45°41'32" N
Longitude	19.650779	19°39'2" E

2024-09-26(čet) 11:46(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.691715	45°41'30" N
Longitude	19.650745	19°39'2" E

2024-09-26(čet) 11:48(AM)



Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.691721	45°41'30" N
Longitude	19.650735	19°39'2" E

2024-09-26(čet) 11:45(AM)



Сивачки пут 51, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.707443	45°42'26" N
Longitude	19.649433	19°38'57" E

2024-09-26(čet) 11:34(AM)



Сивачки пут 51, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.707408	45°42'26" N
Longitude	19.649618	19°38'58" E

2024-09-26(čet) 11:33(AM)


Mali Iđoš Nadvožnjak 131+245,45



Врбска 20, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.711938	45°42'42" N
Longitude	19.649687	19°38'58" E

2024-09-26(čet) 11:14(AM)



Тополски Пут 3, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.712225	45°42'44" N
Longitude	19.659149	19°39'32" E

2024-09-26(ĕet) 11:09(AM)

Mali Idoš Vijadukt 131+830,64



Салаш 22, Мали Иђош, Србија
Мали Иђош
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.747936	45°44'52" N
Longitude	19.64849	19°38'54" E

2024-09-25(sre) 12:21(PM)

Iđoš Zgrada za smeštaj TK opreme 135+730



Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.762323	45°45'44" N
Longitude	19.648064	19°38'53" E

2024-09-25(sre) 12:14(PM)



Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.762094	45°45'43" N
Longitude	19.647808	19°38'52" E

2024-09-25(sre) 12:14(PM)

Mali Idoš ECODUKT 137+300



Неименовани пут, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.777142	45°46'37" N
Longitude	19.647408	19°38'50" E

2024-09-25(sre) 12:05(PM)



Неименовани пут, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.777129	45°46'37" N
Longitude	19.647359	19°38'50" E

2024-09-25(sre) 12:05(PM)


Bačka Topola Nadvožnjak 139+003




Bačka Topola Pothodnik 142+055



Bačka Topola Pothodnik 142+712





Boška Buhe 17, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.817703	45°49'3" N
Longitude	19.649182	19°38'57" E

2024-09-23(pon) 11:28(AM)



Bačka Topola, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.817798	45°49'4" N
Longitude	19.649394	19°38'57" E

2024-09-23(pon) 11:48(AM)

Bačka Topola Stanica 143+536



Бошка Бухе 2Б, Бачка Топола, Србија
Бачка Топола
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819605	45°49'10" N
Longitude	19.649566	19°38'58" E

2024-09-23(pon) 11:42(AM)




Mlinska 15, Bačka Topola, Србија
Bačka Topola
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.819535	45°49'10" N
Longitude	19.64926	19°38'57" E

2024-09-23(pon) 11:41(AM)

Bačka Topola Podvožnjak 143+729



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.849858	45°50'59" N
Longitude	19.653568	19°39'12" E

2024-09-23(pon) 11:16(AM)



Неименовани пут, Зобнатица, Србија
Зобнатица
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.849858	45°50'59" N
Longitude	19.653568	19°39'12" E

2024-09-23(pon) 11:16(AM)

Zobnatica Nadvožnjak 147+137,33



Železnička stanica "Mali Beograd", Mali Beograd, Србија

Mali Beograd
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.896119	45°53'46" N
Longitude	19.661677	19°39'42" E

2024-09-23(pon) 12:47(PM)




Салаши 123, Stari Žednik, Србија

Stari Žednik
Vojvodina
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.89627	45°53'46" N
Longitude	19.660816	19°39'38" E

2024-09-23(pon) 12:30(PM)

Mali Beograd Nadvožnjak 152+282,46




Босе Миличевић 56, Стари Жедник, Србија

Стари Жедник
Војводина
Србија

	Decimal	DMS
Latitude	45.933415	45°56'0" N
Longitude	19.669041	19°40'8" E

2024-09-23(pon) 01:14(PM)

Novi Žednik Podvožnjak 156 +453





Novi Žednik Podvožnjak 157+443

Predrag Filipović dipl.ing ZNR

NEDELJNI IZVEŠTAJ

za deonicu 3 : Granica R, Mađarske – Naumovićevo
u periodu od 02.09.2024 do 09.09.2024

Na deonici br. 3 gde radove izvodi SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ELECTRIFICATION BUREAU GROUP CO. LTD SERBIA OGRANAK BEOGRAD i CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION sa podizvođačima i dalje se ne primenjuju u potpunosti mere kojima se osigurava bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) i važećim pravilnicima.

Kada dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, odnosno kada zaposleni više poslodavaca istovremeno obavljaju poslove u istom radnom prostoru, poslodavci su dužni da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Ova saradnja se ostvaruje na osnovu pisanog sporazuma koji se zaključuje pre početka radova. Sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih. Ovo je obaveza po članu 24 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) koja na deonici 3 nije sprovedena.

Slike sa gradilišta
Naumovićevo








Željeznička stanica Subotica Km 177+020









Željeznička stanica Subotica Km 176+456







Galerija Kosovska ulica Km 177+857



Rekonstrukcija zgrade SS i TK u Subotici Km 176+214





Subotica Km 174+925





EVP Subotica Km 167+900




Subotica Km171+230



Subotica Km184+258







Subotica Km177+300







Subotica, KM179+395










Subotica Km 177+325









Subotica Km 175+825







Subotica Km 176+214









Subotica Km 177+100





Subotica Km 176+525





Subotica Km 175+300



Stevan Dojić

NEDELJNI IZVEŠTAJ

za deonicu 3 : Granica R, Mađarske – Naumovićevo
u periodu od 09.09.2024 do 17.09.2024

Na deonici br. 3 gde radove izvodi SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ELECTRIFICATION BUREAU GROUP CO. LTD SERBIA OGRANAK BEOGRAD i CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION sa podizvođačima i dalje se ne primenjuju u potpunosti mere kojima se osigurava bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) i važećim pravilnicima.

Kada dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, odnosno kada zaposleni više poslodavaca istovremeno obavljaju poslove u istom radnom prostoru, poslodavci su dužni da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Ova saradnja se ostvaruje na osnovu pisanog sporazuma koji se zaključuje pre početka radova. Sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih. Ovo je obaveza po članu 24 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) koja na deonici 3 nije sprovedena.

Slike sa gradilišta
Naumovićevo







Železnička stanica Subotica Km 177+020









Železnička stanica Subotica Km 176+456







Galerija Kosovska ulica Km 177+857





Rekonstrukcija zgrade SS i TK u Subotici Km 176+214









EVP Subotica Km 167+900



Subotica Km171+230



Subotica Km184+258









Subotica, KM179+395











Subotica Km 176+214





Subotica Km 177+325







Subotica Km 176+525





Subotica Km 175+300





Stevan Dojić

NEDELJNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM AKTIVNOSTIMA I NADZORIMA : 02. 09. – 06. 09. 2024.

NAD GRADJEVINSKO-ARHITEKTONSKIM RADOVIM NA STANIČNIM ZGRADAMA POČEV OD LOVČENCA-MALI IDJOŠ ZAKLJUČNO SA SUBOTICOM

Utorak: 03. 09. 2024.

- **Subotica:**
10,00 h Sastanak sa predstavnicima CRIC-a i podizvođačima vezan za realizacije zaostalih ponuda
- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Subotici:**

RADOVI UNUTAR OBJEKTA:

- K-4 Ustakljivanje aluminarije i šalter službe
- K-6 Priprema zidova za gletovanje i montaža spuštenih plafona od gipsanih ploča
- K-7 Izlivanje cementne košuljice na spratu-završeno
Malterisanje unutrašnjih zidova
Montaža gipsanih pregradnih zidova


RADOVI NA FASADI:

- Obrada detalja na konzolnoj betonskoj nadstrešnici u zoni K-5



PERONSKA NADSTREŠNICA PLATO ISPRED ZGRADE

- Polaganje teraco ploča na peronskom tremu u zoni K-6
- Završena montaža staklenog pokrivača na krovnoj lantern
- Montaža metalne ograde na pešačkoj rampi ka pothodniku
- Ozelenjavanje površina uz stanični trem i na platou ispred zgrade
- Nastavak polaganja kocaka na platou ispred zgrade





- **Obilazak gradilišta SS i TK zgrade u Subotici:**
- Pregled radova sa izvođačima i uputstva za otklanjanje njihovih nedostataka
- **Obilazak gradilišta zgrade za Srbija KARGO u Subotici:**
 - Izrada termoizolacije na podnoj AB ploči
 - Izlivanje cementne košuljice na podovima
 - Postavljanje termoizolacije na fasadne zidove
 - Opšiv uvale na spoju krovnog pokrivača i zida atike limom




Sreda: 04. 09. 2024.

- **Vrbas:**
-09, 30 Redovni sastanak nadzornog tima za deonicu 3
- **Obilazak gradilišta SS i TK zgrade u Malom Iđošu:**
 - Završeno oblaganje krovne atike alubond pločama
 - Montaža aluminijumskih žaluzina na fasadnim otvorima




- **Obilazak gradilišta zgrade PS u Malom Iđošu:**
 - Postavljanje limenog pokrivača na nadstrešnicama ispred ulaza
 - Montaža ventilacionih rešetki u duplom podu



Pothodnik i peroni :

- Izrada habajućeg sloja oko slivnika rešetke
- Izrada maske oko lifta u dodiru sa zidovima i keramike na podovima liftova
- Izrada hidroizilacije i košuljice na krovnoj ploči lifta
- Popravka i poliranje dilatacija na rukohvatima peronske ograde
- Izrada habajućeg sloja na peronskim zidovima
- Izrada habajućeg sloja na temeljnim zidovima ispod peronske ograde



- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Žedniku:**

- Popravke fasade nanošenjem izravnavajućeg sloja preko podloge




- **Pothodnik i peroni u Žedniku:**
 - Izrada habajućeg sloja oko slivnika rešetke
 - Maskiranje dilatacija na zidovima i plafonu
 - Izrada maske oko lifta u dodiru sa zidovima i keramike na podovima liftova
 - Oblaganje parapetnih zidiva nadstrešnice pothodnika limom
 - Popravka i poliranje dilatacija na rukohvatima peronske ograde



- **Obilazak gradilišta zgrade PS u Žedniku:**
 - Postavljanje limenog pokrivača na nadstrešnicama ispred ulaza



- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Bačkoj Topoli:**
 - Pothodnik i Peroni**
 - Popravka behaton ploča na podu ispred liftova
 - Popravka naprslina na stepeništu
 - Izrada maske oko lifta u dodiru sa zidovima i keramike na podovima liftova
 - Popravka i poliranje dilatacija na rukohvatima peronske ograde
 - Izrada habajućeg sloja na peronskim zidovima
 - Izrada habajućeg sloja na temeljnim zidovima ispod peronske ograde



- **Obilazak gradilišta SS i TK zgrade u Bačkoj Topoli:**
-Postavljanje klupica na prozorima na parapetnim zidovima



Četvrtak: 04. 09. 2024.

- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Subotici:**

RADOVI UNUTAR OBJEKTA:

K-3,6 Gletovanje i farbanje zidova na spratu

K-4 Polaganje teraco ploča na delu iza bilatarnice


K-4 Montaža pregradnih zidova od gipsanih ploča u delu biletarnice i na delu K-7

K-7 Zidanje pregradnih zidova na delu prizemlja i sprata

Montaža urbanog mobilijara i čišćenje peronskog trema


PLATO ISPRED ZGRADE

- Nastavak polaganja kamenih kocaka





- **Obilazak gradilišta zgrade za Srbija KARGO u Subotici:**
 - Završetak postavljanja termoizolacije na fasadi
 - Izlivanje cementne košuljice na podovima
 - Oblaganje zidova unutar objekta gipsanim pločama
 - Polaganje behaton ploča na podu pothodnika





Izveštaj sastavio: arh. Mirko Grbić
gradjevinsko-arhitektonske radove

Licenca: 400 6296 04

Novi Sad 07. 09. 2024. god

Nadzor za

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mirko Grbić, the author of the report.

NEDELJNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM AKTIVNOSTIMA I NADZORIMA : 23. 09. – 27. 09. 2024.

NAD GRADJEVINSKO-ARHITEKTONSKIM RADOVIM NA STANIČNIM ZGRADAMA POČEV OD LOVČENCA-MALI IDJOŠ ZAKLJUČNO SA SUBOTICOM

Ponedjeljak: 23. 09. 2024.

- **Novi Sad:**
10,30 h Sastanak nadzornog tima sa predstavnicima "Claim/Variation"
12,00 h Sastanak investitor , izvođača radova nadzora-razmatranje ponuda

- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Subotici:**

RADOVI UNUTAR OBJEKTA:

- K-3 Završeni radovi aluminarije, ustakljivanja, šalter službe i bivšeg restorana
- K-4 Završen prostor šalter sale-biletarnica
Završeno unutrašnje stepenište za silaz u podrum
Demontirano spoljašnje stepenište ka platou za silaz u podrum
Radovi na spoljašnjem stepeništu peronskog trema za silaz u podrum
- K-5 Završeni unutrašnji radovi
- K-6 Krečenje 1. ruke unutrašnjih zidova
- K-7 Izrada montažnih „ knauf,, zidova na prizemlju ispratu

RADOVI NA PERONSKOM TREMU:


- K-6, 7 Polaganje teraco ploča na peronskom tremu


POTHODNIK I PERONI:


- P-2 (nedostaje staklena nadstrešnica), P-3, P-4 Završeni kao i pothodnik
- Dekoracija i ozelenjavanje površina uz P-1 ispred peronskog trema

PLATO ISPRED ZGRADE:

- Peglanje kamenih kocaka na delovima platoa
- Nastavak polaganja kamenih kocaka na platou oko ambulante
- Popravka i završetak sokli na delovima fasade prema platou









- **Obilazak gradilišta zgrade ETP u Subotici:**
 ugradnja slivnika i nasipanje zemlj oko trotoara
 -Opšivanje nadstrešnica limom
 -Ugradnja ogrde na stepeništu
 -Ugradnja AL štokova i vrata unutar objekata

-Uređenje trotoara,







- **Obilazak gradilišta SS i TK zgrade u Subotici:**
-Radovi na otklanjanju evidentiranih nedostataka nisu rađeni



- **Obilazak gradilišta zgrade PS u Subotici:**
-Oblaganje čeonih strana nadstrešnica Alubondom
-Zalivanje dilatacija na trotoarima i uz fasadni zid bitumenom
-Farbanje bočnih strana stepenika



Utorak: 24. 09. 2024.

- **Obilazak gradilišta Stanične zgrade u Naumovićevu:**


- Završena izrada fasade, izuzev fasadnih ukrasa
- Izrada delova drvene strehe
- Polaganje behaton ploča na trotoarima
- Uredjenje i ozelenjavanje partera

UNUTRAŠNJI RADOVI:

- Krećenje zidova i plafona
- Obrada parapetnih niša i špaletni oko prozora



POTHODNIK I PERONI:

- Završeni radovi u pothodniku (osim popravki)
- Završeni radovi na peronima: habajući sloj na peronskim zidovima sa farbanjem
- Kompletirane peronske nadstrešnice sa opremom
- Montiran peronski mobilijar





- **Obilazak gradilišta SS i TK zgrade u Naumovićevu:**
 - Radovi unutar objekta su završeni i unet je mobilijar
 - Radovi na fasadi su završeni



- **Obilazak gradilišta Stanične zgrade u Žedniku:**
 - Popravka fasade, izravnavajući sloj na PVC mrežici



- **Pothodnik i peroni u Žedniku:**
 - Ugradnja oglasnih tabla i opreme na peronskim nadstrešnicama
 - Popravka i poliranje dilatacija na rukohvatima peronske ograde



- **Obilazak gradilišta zgrade SS i TK u Žedniku:**
 - Postavljanje signalizacije i info tabli



- **Obilazak gradilišta zgrade PS u Žedniku:**
 - Zalivanje dilatacija na trotoarima i uz fasadni zid bitumenom
 - Farbanje bočnih strana stepenika



Sreda: 25. 09. 2024.

- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Bačkoj Topoli:**

- Dodatni radovi nisu započeti

- Pothodnik i Peroni**


- Popravke u pothodniku nisu odrađene

- Postavljanje signalizacije i info table na peronima



- **Obilazak gradilišta zgrade SS i TK u Bačkoj Topoli:**

- Izrada i brušenje teraco obloge na stepenicima i podestima na ulazima



- **Obilazak gradilišta zgrade PS u Bačkoj Topoli:**


- Zalivanje dilatacija na trotoarima i uz fasadni zid bitumenom

- Farbanje bočnih strana stepenika

- Postavljanje signalizacije i info table oko objekta




- **Obilazak gradilišta SS i TK zgrade Lovćenac-Mali Iđoš:**
 - Izrada i brušenje teraco sloja na stepenicima i podestima na ulazima
 - Ugradnja mobilijara i opreme unutar objekta




POTHODNIK I PERONI:

- Završeni radovi u pothodniku (osim popravki), uradjen opšiv lifta metalnim lajsnama
- Završeni radovi na peronima: habajući sloj na peronskim zidovima sa farbanjem
- Montiran peronski mobilijar



- **Obilazak gradilišta zgrade PS Lovćenac-Mali Iđoš:**
 -Zalivanje dilatacija na trotoarima bitumenom i farbanje bočnih strana stepenika
 -Izradail ojačanje nasipa oko objekta



Četvrtak: 26. 09. 2024.

- **Subotica:**
 10,00 h Redovni sastanak nadzornog tima za deonicu 3
 12,00 h Obilazak gradilišta sa predstavnikom investitora i izvođačima radova


- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Subotici:**

K-6 Popravka gleta i farbanje zidova na prizemlju
 K-6 Zatvaranje krilima fasadne stolarije ka peronima i uličnom delu
 K-7 Polaganje teraco ploča na peronskom tremu
 K-7 Završetak izrade sokle ka platou

PLATO ISPRED ZGRADE

K-3 Oblaganje čeonih delova spoljnih stepenika teraco pločama
 - Nastavak polaganja kamenih kocaka na platou oko ambulante


-Polaganje Malč-a preko geotekstila u žardinjerama uz servisnu stazu





- **Obilazak gradilišta zgrade za Srbija KARGO u Subotici:**
 - Montaža čelične potonstrukcije na fasadi za fasadne obloge
 - Montaža Fasadnih Al vrata
 - Polaganje podne keramike u hodniku
 - Završetak oblaganja zidova unutar objekta gipsanim pločama
 - Montaža Al potkonstrukcije na plafonima za spuštene plafone unutrašnjih vrata

- Montaža



Izveštaj sastavio: arh. Mirko Grbić
gradjevinsko-arhitektonske radove

Licenca: 400 6296 04

Novi Sad 28. 09. 2024. god

Nadzor za

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the architect Mirko Grbić.



NEDELJNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM AKTIVNOSTIMA I NADZORIMA : 26. 08. – 30. 08. 2024.

NAD GRADJEVINSKO-ARHITEKTONSKIM RADOVIM NA STANIČNIM ZGRADAMA POČEV OD LOVČENCA-MALI IDJOŠ ZAKLJUČNO SA SUBOTICOM

Utorak: 27. 07. 2024.



- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Subotici:**

RADOVI UNUTAR OBJEKTA:

- K-3,4 Ugradnja fasadnih vrata ka tremu
- K-4 Ugradnja aluminijumske bravarije
- K-5 Usecanje teraco ploča na tremu uz fasadni zid
- K-6 Obrada sokle na fasadnom zidu ka platou
- K-7 PP Premaz tavanice na spratu

PLATO ISPRED ZGRADE:

- Nastavak ponovnog popločavanje platoa i rampe granitnim kockama na više strana
- Izrada oboda sa čela peronskog trema ka ogradi





Četvrtak: 29. 08. 2024.

- **Subotica:**
-10, 00 Redovni sastanak nadzornog tima za deonicu 3
- **Subotica:**
-Obilazak i pregled popravki na objektima koji podležu normativima **No Bo inspekcije** sa njenim predstavnicima, izvođačima radova i nadzorom
- **Obilazak gradilišta stanične zgrade u Subotici:**

RADOVI UNUTAR OBJEKTA:

K-4,5 Popravka i farbanje zidova na prizemlju
K-7 Polaganje termoizolacije na spratu preko drvene tavanke konstrukcije
K-7 Izlivanje AB cementne košuljice na spratu preko drvene tavanke konstrukcije
K-7 Završen PP Premaz drvenih elemenata na tavanici iznad sprata



PERONSKA NADSTREŠNICA PLATO ISPRED ZGRADE

- Polaganje terco ploča na peronskom tremu u zoni K-6
- Montaža staklene ograde na tremu ka peronima
- Montaža staklenog pokrivača na krovnoj lanterni

- Obrada špaletni oko otvora u zoni K-5 ka ulici
- Izrada sokle na fasadnom zidu prema ambulanti

PLATO ISPRED ZGRADE

- Nastavak polaganja granitnih kocaka na više mesta na platoa



• **Obilazak gradilišta zgrade za Srbija KARGO u Subotici:**

- Montaža aluminijumske potkonstrukcije za fasadne obloge od rebrastog lima
- Montaža čelične potkonstrukcije za oblogu krovne atike od rebrastog lima



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mirko Grbić, the author of the report.

Prilog 2

ORGANIZACIONA ŠEMA NADZORA

Naziv projekta:

Naručilac:

Investitor:

Pružalac usluge:

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije"

Vodeći član grupe - Project Biro Utiber d.o.o.

Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional

ORGANIZACIONA ŠEMA

Ostalo osoblje: 1. Nadzorni organ za hidrotehničke radove Milovan Grubješić, dipl.građ.inž. /Miroslav Ristić dipl.građ.Inž. m.grubjesic@utiber.rs ; 060 021 35 74 m.ristic@utiber.rs ; 064 59 34 462	Ostalo osoblje: 1. Nadzorni organ za hidrotehničke radove Slavko Marinković, dipl.građ.inž slavko.marinkovic@egis-group.com ; 063 8387 084	Ostalo osoblje: 1. Nadzorni organ za hidrotehničke radove Tomislav Kurkić, dipl.građ.inž milorad.isic@egis-group.com ; 065 5294 840
2. Nadzorni organ za infrastrukturne objekte u službenim mestima Dejan Todorović, dipl.građ.inž. dejan.todorovic@egis-group.com ; 065 26 62 175	2. Nadzorni organ za infrastrukturne objekte u službenim mestima Gabor Kasa, dipl.građ.inž/Ivan Babić, dipl.građ.inž i.babic@utiber.rs ; 069 44 00 856	2. Nadzorni organ za infrastrukturne objekte u službenim mestima Dejan daraboš, dipl.građ.inž. dejan.darabos@egis-group.com ; 064 2617 827
3. Nadzorni organ za mašinske instalacije Petar Stošić, dipl.inž.maš. Bojan Savić, dipl.inž.maš. petar.stosic@egis-group.com ; 069 639 519	3. Nadzorni organ za mašinske instalacije Petar Stošić, dipl.inž.maš. Predrag Radivojević, dipl.inž.maš. petar.stosic@egis-group.com ; 069 639 519	3. Nadzorni organ za mašinske instalacije Petar Stošić, dipl.inž.maš. Bojan Savić, dipl.inž.maš. petar.stosic@egis-group.com ; 069 639 519
4. Nadzorni organ za materijale – geotehnika	4. Nadzorni organ za materijale – geotehnika	4. Nadzorni organ za materijale – geotehnika
5. Nadzorni organ za geodeziju - geodetske radove Goran Marinković, dipl.inž.geod. goran.marinkovic@sdcprou.rs; 064 84 55 351	5. Nadzorni organ za geodeziju - geodetske radove Milan Filipović, dipl.inž.geod. milan.filipovic@sdcprou.rs ; 064 1949 259	5. Nadzorni organ za geodeziju - geodetske radove Dragan Trninić, dipl.inž.geod. dragan.trninic@sdcprou.rs ; 062 60 09 06
6. Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja radova Dragan Manojlović, dipl.inž.el. dragan.manojlovic@egis-group; 061 634 0037	6. Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja radova Stevan Dojić, dipl.inž.el. stevan.dojic@egis-group.com ; 064 6522 138	6. Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja radova Stevan Dojić, dipl.inž.el. stevan.dojic@egis-group.com ; 064 6522 138
7. Nadzorni organ za saobraćajnu signalizaciju i opremu pruge Nikola Ristić, dipl.inž.saob. Stefan Radosavljević, dipl.inž.saob. stefan.radosavljevic@egis-group.com; 069 255 11 78.	7. Nadzorni organ za saobraćajnu signalizaciju i opremu pruge Kristina Jeftić, dipl.inž.saob. Bojan Vozar, dipl.inž.saob. Kristina.JEFTIC@egis-group.com ; 064 39 04 394 / bojan.vozar@egis-group.com ; 063 567 038	7. Nadzorni organ za saobraćajnu signalizaciju i opremu pruge Dragan Đorđević, dipl.inž.saob. Bojan Vozar, dipl.inž.saob. dragan.djordjevic@egis-group.com ; 064 1301 868 / bojan.vozar@egis-group.com ; 063 567 038
8. Nadzorni organ za zaštitu od požara Blagoje Stojković dipl. elek.inž. belingdoo@gmail.com ; 065 24 70 190		
9. Nadzorni organ za arhitekturu Marina Gavrilović, dipl.inž.arh. marinagavrilovic1968@gmail.com ; 063 82 61 116		

Naziv projekta:

Naručilac:

Investitor:

Pružalac usluge:

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije"

Vodeći član grupe - Project Biro Utiber d.o.o.

Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional

ORGANIZACIONA ŠEMA

Osoblje za kontrolu izrade projekata za izvođenje i druge tehničke dokumentacije

Odgovorni projektant građevinskog projekta pruge Boško Čoko,dipl.građ.inž Boško.COKO-int@egis.fr ; 063 37 04 03
Odgovorni projektant drumskih saobraćajnica Dragan Ilić ,dipl.građ.inž/Marjan Jerbic , dipl.građ.inž. d.ilic@utiber.rs ; 060 0111 161
Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija Goran Tadić, dipl.građ.inž Goran.TADIC-int@egis.fr; 064 1600 405
Odgovorni projektant saobraćajne signalizacije Jelena Arađanin, dipl.saob.inž j.aradjanin@utiber.rs; 069 561 98 24
Odgovorni projektant saobraćajne signalizacije i opreme pruge Dragan Đorđević, dipl.saob.inž / Nikola Ristić, dipl.saob.inž dragan.djordjevic@egis-group.com ; 064 13 01 868 / Nikola.RISTIC-int@egis.fr ; 064 43 20 24
Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata Željka Ostojić, dipl.građ.inž. zeljka.ostojic61@gmail.com; 064 137 66 57
Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija Saša Jokić, dipl.el.inž/Igor Pavlović, dipl.el.inž. sasajokic3108@yahoo.com ; 064 81 06 108; linsprojekt@gmail.com; 064 1955 154
Odgovorni projektant telekomunikacionih instalacija Boris Begenišić, dipl.el.inž. b.begenisic@utiber.rs ; 060 561 98 32
Odgovorni projektant signalno-sigurnostnih instalacija Milan Jankulovski, dipl.el.inž./Milivoje Malićević,dipl.inž.el. m.jankuloski@utiber.rs; 060 5619 838
Odgovorni projektant za mašinske instalacije Petar Stošić, dipl.maš.inž. stosic.p@gmail.com ; 069 63 95 19
Odgovorni projektant arhitekture Darja Čoko Mihajlović, dipl.inž.arh. office@dcm-studio.com
Odgovorni projektant - energetska efikasnost Slavica Svilarković, dipl.građ.inž. s.svilarkovic@utiber.rs; 069 561 98 25
Odgovorni projektant za projektovanje sistema i mera zaštite životne sredine Vladanka Presburger Ulniković, dipl.inž.teh. vladankap@gmail.com; 060 019 35 79
Odgovorni projektant - geodetskih radova Mikailo Radović, dipl.inž.geod. dragan.trninic@sdcprou.rs ; 062 60 09 06 goran.marinkovic@sdcprou.rs; 064 84 55 351 Odgovorni projektant na izradi geotehničkih i inženjerskogeoloških podloga Svetozar Milenković, dipl. geolog
Odgovorni projektant geološko inženjerstvo – hidrologija: Marko Adamović, diplomirani geolog

Prilog 3

ZAPISNICI SA SASTANAKA

PROJECT:	Contract for the services of the Supervision (Engineer) on the project “Reconstruction and construction of the second railway track, section Novi Sad- Subotica-State border”- Sector 3		
PROJEKAT:	Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora (Inženjer) na izvođenju radova na projektu “Rekonstrukcija i izgradnja drugog koloseka, deonica Novi Sad – Subotica – državna granica” – Sektor 3		
CONTRACT NO:	1/2022-1/103, signed on 21/01/2022		
UGOVOR BR.	1/2022-1/103, potpisan 21/01/2022		
Meeting:	Minutes of D2 Staff Meeting no. 43		
Sastanak:	Sastanak zaposlenih na deonici D2 br. 43		
Place:	Vrbas	Date:	04/09/2024
Mesto:		Datum:	
Ref no.	NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-0		
Distribution:	Financier / Finansijer: MINISTARSTVO GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA INFRASTRUKTURE Employer / Investitor: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D Contractor / Izvođač: JV CRIC-CCCC Supervision / Nadzor: JV UTIBER, PROJECT BIRO UTIBER, VIKOTI, SDC PROFESSIONAL, EGIS, AG INSTITUT		
Distribucija			

	Present / Prisutni:		
1.	Goran Kostić, Predsedavajući	Zamenik Tim Lidera za Deonicu 2	Egis
2.	Slavko Marinković	Nadzor za hidrotehničke radove	Egis
3.	Vladimir Hristodulu	Nadzor za donji stroj	Egis
4.	Predrag Filipović	Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu	Egis
5.	Vladimir Tošić	Asistent Nadzora za mostove i inženjerske konstrukcije	Egis
6.	Nebojša Kocić	Koordinator na Projektu	Egis
7.	Ivan Babić	Nadzor za infrastrukturne objekte u službenim mestima	Utiber
8.	Mirko Grbić	Nadzor za arhitekturu	Egis
9.	Petar Stošić	Nadzor za mašinske instalacije	Egis
10.	Milan Vujaklija	Nadzor za geodeziju	Egis
11.	Vladimir Vučković	Asistent Nadzora za telekomunikacije	Utiber

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
1	Uvod	
	G. Kostić je pozdravio sve prisutne.	
2	Geodetski radovi	
	G. Vujaklija je naveo da je operativni poligon završen od 112. do 168. km. Deonica 2 je kompletno pokrivena finalnim operativnim poligonom. Primljeni su prolazni koloseci celom dužinom i primljeni su prijemno otpremni i manipulativni u Žedniku. Ostaju Vrbas, Lovćenac i Bačka Topola. Sređuje se dokumentacija, čekaju se zaostale RIE. Odobreni su Elaborati sleganja nasipa.	
3	Radovi na donjem stroju, čišćenje terena i zemljani radovi	
	G. Hristodulu je naveo da je od km 118+050 do 118+100 izvođač završavao radove na kanalima. Kod EVP Vrbas je rešeno uklapanje biciklističke staze sa lepezom i državnim putem. Nedostaje signalizacija, vertikalne i horizontalne linije. Prilazni put stanici Lovćenac – Mali Idoš: završen je parking koji je produžen 60 metara. Održan je sastanak u Opštini Mali Idoš o dodatnim radovima, povezivanju sa pristupnim putem, opravkama postojećih puteva itd. U Bačkoj Topoli situacija je nepromenjena. Sve što se obilazilo po ček-listama nije rešeno. Na km 127 stvorila se privremena deponija koju treba raščistiti. Najveći problem je i dalje korov na kosinama. Komentari komisije IŽS koja je izlazila na teren je da se stanje kosina ne vidi od korova.	
4	Radovi na gornjem stroju	
	Gđa Vićentić i G. Klač nisu prisustvovali sastanku zbog obilaska stanice Vrbas sa komisijom IŽS-a, ali su poslali pregled radova u prethodne dve nedelje: 23/08/2024 izvršena je provera geometrije koloseka mernim kolima IŽS-a. Uočene greške će biti otklanjane u naredom periodu. U periodu 26-29/08/2024 sa komisijom IŽS-a izvršena je kontrola izvedenih radova na deonici Lovćenac – Naumovićevo, uključujući i stanice Lovćenac, Bačka Topola i Žednik. U stanici Vrbas postojeća položene su preostale 4 skretnice br 9,10,11 i 12 i trenutno se radi na njihovom povezivanju i regulisanju. U toku je i demontaža i sortiranje demontiranog materijala od stanice VS postojeća do km 122+350. Kolosek 1a u BT u zoni kolske vage je povezan i otpušten.	

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
5	Hidrotehnički radovi i drenaža	
	G. Marinković je naveo da su u stanici Vrbas Nova započeti radovi na popravci šahta za PP opremu. Na km 117+400 kod vijadukta je oštećena atmosferska kanalizacija usled radova na stubu 29. Započeta je sanacija i u narednih par dana treba da bude završena. Stigle su cevi za odvodnju vijadukta i treba da se započne montaža 2300m cevi. U Bačkoj Topoli ispred stanice u ul. Boška Buhe pri kraju su radovi na vodovodu, atmosferskoj i fekalnoj kanalizaciji. Juče su dobijeni uslovi za Železničku ulicu i Projektant je obećao da će u toku sledeće nedelje završiti projekat. Što se tiče drenaže u Bačkoj Topoli, Šandong je sam popravio šahtne poklopce.	
6	Radovi na kontaktnoj mreži, struja vuče i radovi na napajanju	
	G. Ivljanin nije prisustvovao sastanku, ali je poslao izveštaj o gotovosti kontaktne mreže i ostalih postrojenja elektro vuče: -Kontaktna mreža od Novog Sada do državne granice je pod naponom 25kV. -PS Lovćenac je priključen na napon 25kV. -PSN Bačka Topola je u fazi otklanjanja primedbi i uskoro će i to postrojenje biti priključeno na visoki napon. -Juče je bila probna vožnja el. lokomotivom sa brzinom od 100km/h. na otvorenoj pruzi i nije bilo nikakvih problema. -Danas je merenje geometrijskih karakteristika KM do državne granice sa mernim kolima Infrastrukture Železnice Srbije. -Ostali radovi su manje-više zadovoljavajući.	
7	Radovi na sigurnosno-signalnim sistemima, telekomunikacionim sistemima	
	G. Jankulovski nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku, ali je obavestio da je završen tehnički prijem za SS deo za sve 4 stanice na D2 sa komisijom za tehnički pregled. G. Vučković je naveo da su instalacioni radovi završeni. Kablovi su sprovedeni do granice. Strukturno kabliranje je potpuno završeno. Oprema je 90% uneta u objekte i ožičena. Pušten je napon i na 118. km. Radovi se izvode i napreduju, problem je vreme. TK pultevi se postavljaju po stanicama. GSMR sistem je povezan i spreman. Kineski izvođači vrše interna ispitivanja. Oprema na peronima (satovi, info-table, zvučnici) je spremna, ali se čeka poslednji trenutak da se sve poveže, zbog mogućnosti otuđivanja opreme.	

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
8	Radovi na pristupnim saobraćajnicama i devijacijama	
	G. Hristodulu je izneo da se radi servisni put 2 ispred stanice Bačka Topola. Poslata je Varijacija za devijaciju ispod vijadukta na km 117+155. Čeka se dokumentacija za izvedeni asfalt. Poslednje što je asfaltirano je prilazni put stanici Naumovićevo. Za pristupni put stanici Lovćenac – Mali Idoš još uvek nedostaje dokumentacija.	
9	Radovi na mostovima, propustima i podvožnjacima, stanice, stanični objekti, peroni	
	G. Babić je naveo da se otklanjaju primedbe po ček-listama. Radi se habajući sloj na peronima zbog NoBo-a. Radovi se završavaju na pothodničkim nadstrešnicama. Na gradilištima nema dovoljno radnika. G. Tošić je naveo da se radi po primedbama po ček-listama. Na pešačko biciklističkom pothodniku na plafonu pojavile su se prsline. Treba da se izvuku kernovi da se utvrdi dubina prslina. Na ekoduktu na km 155+025 još uvek ništa nije urađeno po pitanju nefiksirane ograde. Na pothodnicima, L lajsna na dnu ograde nije postavljena. Zidovi protiv buke nisu sasvim završeni.	
10	Radovi na mašinskim, termotehničkim i protivpožarnim instalacijama	
	G. Stošić je naveo da u Vrbas Novoj, na toaletima, nema žaluzina na vratima, nema klapni i žaluzina na ventilacionim sistemima. Što se tiče odimljavanja, dobijeno je rešenje koje nije odgovarajuće jer će se dim skupljati između okna i alu-bonda. Treba napraviti novi kanal koji će sprovoditi dim do atmosfere. Što se tiče liftova, akcenat je na pozivnim kutijama na vetrobranima. Podizvođač "Kleeman" ih je već uradio na stanici Bačka Topola i Mali Idoš - Lovćenac. Sledeće nedelje opet dolazi inspekcija NoBo za TSI PMI. Sertifikacija je urađena za stanice Bačka Topola, Mali Idoš – Lovćenac i Žednik. Danas se ugrađuju pločice na podu kabine liftova u ove tri stanice. U Žedniku, u oknu ima vode i ovaj problem treba da se reši što pre. U Vrbasu, podizvođač „Otis“ treba da reši pozivne kutije na vetrobranima. Što se tiče vagarske kućice, nakon ponovljenog dopisa, izvođač se aktivirao. Dostavili su predlog za vagarsku kućicu u vidu kontejnera s opremom. U vezi s mernom stanicom u Naumovićevu: Izvođač je dostavio Idejni projekat, iako već postoji PZI i građevinska dozvola. Tako da im je objašnjeno šta zapravo treba pripremiti od dokumentacije. Na SS i TK objektima, oprema se pušta u većem broju objekata. Glavni problem je prljavština zbog koje jedinice prestaju da rade.	

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
11	Putna saobraćajna signalizacija i oprema	
	G. Kostić je naveo da g. Radosavljević i g. Vožar nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku.	
12	Arhitektonski radovi, pejzažno uređenje	
	G. Kostić je naveo da gđa Gavrilović nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku. G. Grbić je naveo da je za SS/TK objekat u Lovčencu prijavljeno da je završeno 98% radova, iako im je priznato 90%, i trenutno rade popravke po primedbama. Na staničnoj zgradi u Bačkoj Topoli rade na otklanjanju primedbi po internom tehničkom prijemu. Radovi na spratu nisu završeni, a izazvaće probleme s već izvedenim radovima. Na sva tri PS objekta navedene su identične primedbe i polako se radi na njihovom uklanjanju. Na peronima se rade habajući slojevi i premazi. Farbaju se grede ispod peronskih ograda. Oko liftova se rade popravke vezane za lajsne i pragovi. Na liftovima se rade krovovi, a to je dopunski rad koji je tražen. Kod peronskih ograda, problem su neispolirani spojevi oko dilatacija. Glavni problem je opšivanje peronskih nadstrešnica odozdo alu-bond oblogama. U predmerima su date te površine. Projektant je mišljenja da nema potrebe za tim. Na TK objektima se takođe rade popravke po primedbama.	
13	Mere zaštite na radu	
	G. Filipović je naveo da je pre dve nedelje održan sastanak u vezi s BZR. Pre dva dana su usmeno i kasnije mejlom svi obavješteni o puštanju kontaktne mreže pod visoki napon. G. Kostić je dodao da podizvođači koji izvođe radove nisu prošli obuku za rad na elektrificiranoj pruzi. Na stanicama su nalepljena obavještenja da je kontaktna mreža pod naponom. G. Filipović je dodao da će izvođač za potrebe radova tražiti isključenje struje. Na gradilištima radnici pale otpad, što dovodi do opasnosti od požara. Na Deonici 2 u prethodnom periodu nije bilo prijavljenih povreda na radu.	
14	Mere zaštite životne sredine	
	G. Kostić je izneo da su i dalje aktuelni problemi vezani za zaštitu životne sredine navedeni na prethodnim sastancima.	

<i>Br.</i>	<i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Obaveze i rokovi</i>
15	Građevinski dnevnik i ostala dokumenta	
	G. Kostić je izneo da je sledećeg petka sastanak u vezi Varijacija i da je neophodno da se na vreme prikupi potrebna dokumentacija.	
16	Razno	
	Nema.	
17	Završetak sastanka i sledeći sastanak	
	Sastanak je završen u 11.15 uz zahvalnost svima na učestvovanju. O terminu sledećeg sastanka, učesnici će biti obavešteni naknadno.	

Zapisnik sa održanog sastanka 16.09.2024.
Protok informacija iz EVP-a u realnom vremenu do
EMS-a i upravljanje svim uređajima na pruži iz CDU-a
Novi Sad

1. EVP Vrbas:
 - a) Po pitanju energetike i kontaktne mreže je kompletiran;
 - b) Fizički su radovi završeni do najbližeg odeljenja ODS, potrebno je da elektrozapad pripremi još jedan signal po zahtevu EMS, nakon pripremljenog signala 110kV EVP Vrbas će biti spreman za povezivanje sa EMS-om;
2. EVP Subotica:
 - a) Sutra 17.09.2024. treba da se izvrši pregled i priključenje ukoliko je pregled zadovoljavajući. Nadzor nije dobio povratnu informaciju o primedbama;
 - b) Fizički su radovi završeni do najbližeg odeljenja ODS, ostali su poslovi na podešavanju parametara gde se završavaju u četvrtak 19.09.2024.;
3. EVP Novi Sad:
 - a) Po pitanju energetike i kontaktne mreže trenutno nije u razmatranju priključenje, nisu otklonjene primedbe;
 - b) Fizički su radovi završeni do najbližeg odeljenja ODS, ostali su poslovi na podešavanju parametara gde se završavaju u petak 20.09.2024. u Novom Sadu;

Potrebno je napraviti dogovor oko korišćenja IŽS, EMS i ODS. Investicija nije realizovana što nisu ugrađeni rastavljači po projektnim zadacima. Potrebno je da ove tri strane naprave sporazum o korišćenju.

Prvi korak je da u toku sledeće nedelje ODS i EMS dogovore pa nakon toga da se obratite IŽS sa predlogom ugovora. IŽS su potpisali trojne ugovore 2023. godine koje će proslediti nazad ODS-u da se vidi ukoliko je potrebno dopuniti/aneksirati pa da se ponovo potpiše ugovor o eksploataciji.

Sva tri EVP-a će privremeno biti pušteni preko postojećih rastavljača R-9 dok se novi ne proizvedu i nakon toga će se sukcesivno jedan po jedan rastavljač u postrojenjima zameniti.

Po pitanju prenosa podataka EMS je mišljenja da je sada najbolje rešenje da to ide preko DDC-a EDS što se tiče tehnike, kasnije se može razmatrati drugačiji način prenosa.

Tehničkih problema nema oko komunikacije, najbitnije trenutno je ustanoviti protokol za ove i buduće objekte.

Upravljanje uređajima na pruži iz CDU Novi Sad

Potrebno je prilagođavanje i povezivanje SCADA kineskog Izvođača i Siemens-a. Svi el. uređaji na pruži (rastavljači na motorni pogon, postrojenja PS, PSN i EVP, itd.) treba da se upravlja sa istima iz CDU u Novom Sadu.

Dogovoreno je da se do srede 18.09.2024. CRIC dostavi Siemens-u svu dokumentaciju o postrojenjima i uređajima kako bi mogli da prošire SCADA sistem. Niko i dalje nije zvanično kontaktirao Siemens sa zahtevom za proširenje SCADA

sistema koji radovi bi mogli da traju i do 5 sedmica a nakon toga bi sistem trebalo i ispitati.

Odluka po pitanju tehničkog rešenja sa kineskim kolegama je da oni žele da isporuče svoju opremu i da ona može da se uklopi u CDU koji su rusi izvodili sa Siemens-ovom opremom. Tehničko rešenje je da se ima razvodni orman koji bi svu signalizaciju obuhvatio na trasi pruge NS-SU i taj orman nije sporan, iz istoga je isprobana sva oprema i odatle se svime može daljinsko upravljati. Potrebno je izvesti vezu između predmetnog ormara i SCADA sistema.

Izvođač ako smatra da je povezivanje pomenutog ormara i postojećeg SCADA sistema dodatni rad neka pošalje zahtev prema Nadzoru i isti će se razmotriti, ukoliko se ispostavi da jesu dodatni radovi isti će biti odobreni.

Zaključak

1. Uzimati ugovor od Siemens-a;
2. Dostaviti svu potrebnu dokumentaciju Siemens-u do sutra 17.09.2024. ujutru:
 - a) Jednopolne šeme svih postrojenja, posebno PS, PSN, EVP i sekcionu šemu cele sekcije KM;
 - b) Lista svih signala sa prevodima na srpski ili engleski jezik sa pridruženim CASDU i IOA adresama i tipovima informacija (TI) po protokolu IEC60870-5-104 takođe po ovoj tački bi bilo potrebno kratko pojašnjenje implementacije pomenutog protokola u smislu dužine polja;
 - c) IP adresa IEC60870-5-104 slave interfejsa RTU uređaja kineskog Izvođača;
 - d) Potvrda priključenja komunikacionog interfejsa, fizičko priključenje RO kineskog Izvođača i postojećeg sistema SCADA u CDU Novi Sad.
3. Da bi se ubrzao rok realizacije povezivanja uređaja na SCADA sistem ići po prioritetima, ono što ne bude unešeno na vreme će biti posrednuto;
4. Testiranje DBST može da se vrši i bez povezivanja na Siemens-ovu opremu već preko postojećeg RO ali je krajnji cilj kompletno povezivanje na sistem SCADA;
5. Poslati odgovor na primedbe EVP Subotica od strane Nadzora;


Записник са састанка у вези са затварањем ограде у Суботици

Представници Инвеститора, Надзора, Извођача, Пројектанта ЦИП-а и подизвођача Шандонг, одржали су 17. септембра састанак у Суботици по питању затварања ограде од Наумовићева до Суботице. Разговором на састанку и обиласком терена у Суботици изведени су следећи закључци:

1. Што се тиче пет локација на км165+232, км168+800, км172+750, км174+400 и км175+200 које су паралелне са постојећим одвојним колосецима, Извођач је већ завршио ограду око пруге према пројекту, али је немогуће у потпуности затворити ограду због постојећих колосека на прузи Београд - Будимпешта. Стога је важно да након пуштања у саобраћај деонице Нови Сад-Суботица, оперативне јединице на то обрате пажњу.

2. Додатне капије на 6 локација у Суботици

А. Постављање капије на огради на км175+300 са десне стране пруге, Извођач радова ће направити попис у складу са стањем на терену, у складу са пописом даће понуду. Потребно је да ЦИП достави решење за капију (материјал, димензије, решење постављања капије на косини).




В. Што се тиче десне стране пруге на км176+185, на улазу на постојећу саобраћајницу, Инвеститор и Надзор су захтевали постављање нове капије, а уједно и поправку и завршетак дела ограде са обе стране капије. Извођач радова ће направити попис у складу са стањем на терену, у складу са пописом ће

доставити понуду. Потребно је да ЦИП да решење за постављање капије (материјал, димензије, локација).




С. Додавање капије поштанском пролазу са леве стране пруге на км176+375. Пошто је то у оквиру зграде Поште, Инвеститор мора да комуницира са Поштом. Извођач радова ће направити попис у складу са стањем на терену, у складу са пописом ће доставити понуду. Потребно је да ЦИП уради решење за постављање капије (материјал, димензије, локација).




Д. На десној страни пруге, станицажа км176+500, треба поставити капију на путу испред улаза у зграду ЕТП-а. Извођач радова ће направити попис у складу са стањем на терену, у складу са пописом ће доставити понуду. Потребно је да ЦИП достави решење за постављање капије (материјал, величина, локација).



Е. На десној страни пруге, станицажа км177+000, биће додата капија на месту улаза код рампе за утовар и истовар возила. Извођач радова ће направити попис у складу са стањем на терену, у складу са пописом ће доставити понуду. Потребно је да ЦИП обезбеди решење за постављање капије. (Материјал, величина, план уградње)




Ф. Што се тиче леве стране пруге, стационача км177+150-км177+329, потребно је затворити део ограде. Извођач радова ће направити попис у складу са стањем на терену, у складу са пописом ће доставити понуду. Такође, потребно је додати капију за ову ограду, стога је непходно да пројектанти ЦИП-а доставе план решења за ограду, као и решење за постављање капије. (ЦИП је обавезан да достави позицију ограде, као и и капије).



3. Санација ограде на станици Суботица

А. На десној страни пруге, стационача км175+300-км176+191, уколико су на одређеним местима постојећа ограда или зид оштећени потребно је да се затворе оградом. Извођач ће направити попис стања на терену, на основу пописа дати понуду.

В. На десној страни пруге, стационача км176+720-км177+329, већ постојећа ограда, као и места ранијих оштећења ограде и зида је потребно оградити/затворити оградом. Извођач ће направити попис и у складу са пописом дати понуду.



Записник рада чланова комисије формирне по решењу 1/2024-825.год

Број записника :1/2024-2/3

Назив објекта/деонице : Објекти доњег строја (мостови, пропуси, надвожњаци и подвожњаци) на деоници Суботица – др.граница

Датум прегледа : 13.09.2024. и 18.09.2024.год

Предмет прегледа су објекти доњег строја (пропуси, надвожњаци , подвожњаци и галерија) на деоници од Суботице до државне границе.

Констатује се:

- Потребно је уредити кегле и простор око самих објеката (првенствено објеката надвожњака),
- Простор од заштитне ограде (изнад и испод саме пруге) до пода објекта није затворен (потребна уградња Л профила),заштитни лимови на истим местима нису у потпуности постављени,
- Код подвожњака извршити чишћење барбакана,
- На надвожњацима није решено одводњавање дилатација што за последицу има појаву вододерина ,
- Заштитни лимови дилатација (на ревизионим стазама надвожњака) довести у функционално стање,
- Извршити чишћење дилатација и сливника.
- Постављање саобраћајног знака за светлу висину на подвожњацима поставити на униформни начин (или на средини надвожњака, или изнад саобраћајне траке за вожњу у одређеном правцу)
- Заштитна ограда на делу пропуста није урађена по предлогу Извођача HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024- 0626,од 11.09.2024.год

Подвожњак км 174+928

Радови на подвожњаку су и даље присутни (друмски саобраћај још увек није успостављен).

- Заштитни лимови и Л лајсне нису постављени
- Непотпуна саобраћајна сигнализација,
- Ограда између пешачке стазе и коловоза није уређена и завршена,
- Заштитна жичана ограда изнад подвожњака није спојена (привремено везана жицом)
- Бетонски поклопци на каналети поломљени (заменити их),
- Сучељавање заштитне ограде пруге и подвожњака потребно уредити.

Подвожњак 176+274

- Потребно уређење простора од колосека ка подвожњаку са све четри стране,
- Лимене каналете са леве стране подвожњака додатно уредити,
- Пукотине на зиду отвореног рама на местима причвршћивања стубова ограде нису саниране,
- Дилатације (спојеви сегмената рамова) се тренутно обрађују,

- Заштитни слој затвореног рама (који је раније отпао и саниран) опет је отпао ,потребно квалитетно и стручно санирање ,
- Заштитна ограда пруге није повезана на споју затвореног и отвореног рама,
- На коловозу постоје наслаге песка (потребно чишћење).

Надвожњак км 177+329

Радови у току.

- Уређење око надвожњака,
- Недостаје заштитна ограда и одбојна ограда на приступном путу надвожњака,
- Повезати заштитну ограду пруге са надвожњаком.

Галерија 177+623

- Испланирати застор до постављене изолације на парапетном зиду,
- Оштећена и није повезана заштитна мрежаста ограда на галерији,
- Са десне стране неуређен сливник и сливна површина за одвођење воде са површине,
- Уредити везу заштитне ограде пруге са оградом галерије,
- Уредити простор и косину од колосека ка галерији,
- Спојница новобетонираног платоа галерије са леве стране видљива и изражена, санирати је како би се спречио продор воде у конструкцију), на истом месту нестручно изведен нагиб и слив ка сливнику (који оваквом изведбом нема функцију),
- У доњој галерији вода висине цца 40 цм.

Подвожњак км 177+857

- Уредити пут ка црпној станици,
- Оштећена жичана заштитна ограда на подвожњаку (од стране колосека изнад пута).

Надвожњак км 179+395

- Саниране пукотне на конструкцији потребно офарбати
- Слој песка на коловозу поред банкина (очистити)

Екодукт км 181+950

- Радови се и даље изводе

Надвожњак км 180+970

- Плоче стубова за спољњу расвету моста се не ослањају на конструкцију моста (већ постоји размак од цца 3 цм)

Пропусти у км:

182+000,182+200,182+400,182+600,182+800,183+000,183+600,183+800,184+400 и 184+600

- Уредити прилаз (улаз у отворени рам пропуста),

- Уредити заштитну ограду пруге сходно предложеном решењу HDJV-NSSB-ТЕС-IZS-2024-0626, од 11.09.2024.године

Напомена:

Прегледу су присуствовали поред чланова комисије:

- Представници извођача радова: ЦРИЦ и Шандонг-а

Чланови комисије

Драган Драгашевић
Антун Стипић

Извођач радова

Мирна Миланковић

PROJECT:	Contract for the services of the Supervision (Engineer) on the project “Reconstruction and construction of the second railway track, section Novi Sad- Subotica-State border”- Sector 3		
PROJEKAT:	Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora (Inženjer) na izvođenju radova na projektu “Rekonstrukcija i izgradnja drugog koloseka, deonica Novi Sad – Subotica – državna granica” – Sektor 3		
CONTRACT NO:	1/2022-1/103, signed on 21/01/2022		
UGOVOR BR.	1/2022-1/103, potpisan 21/01/2022		
Meeting:	Minutes of D2 Staff Meeting no. 44		
Sastanak:	Sastanak zaposlenih na deonici D2 br. 44		
Place:	Vrbas	Date:	18/09/2024
Mesto:		Datum:	
Ref no.	NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-0		
Distribution:	Financier / Finansijer: MINISTARSTVO GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA INFRASTRUKTURE Employer / Investitor: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D Contractor / Izvođač: JV CRIC-CCCC Supervision / Nadzor: JV UTIBER, PROJECT BIRO UTIBER, VIKOTI, SDC PROFESSIONAL, EGIS, AG INSTITUT		
Distribucija			

	Present / Prisutni:		
1.	Goran Kostić, Predsedavajući	Zamenik Tim Lidera za Deonicu 2	Egis
2.	Vladimir Hristodulu	Nadzor za donji stroj	Egis
3.	Predrag Filipović	Koordinator za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu	Egis
4.	Ivana Vičentić	Nadzor za gornji stroj	Egis
5.	Bojan Klač	Asistent nadzora za gornji stroj	Egis
6.	Nebojša Kocić	Koordinator na Projektu	Egis
7.	Bora Savić	Nadzor za geodeziju	SDC Pro
8.	Ljiljana Vukosav	Ekspert za tehnički prijem	Egis

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
1	Uvod	
	G. Kostić je pozdravio sve prisutne.	
2	Geodetski radovi	
	G. Savić je naveo da radovi idu svojim tokom i polako se privode kraju.	
3	Radovi na donjem stroju, čišćenje terena i zemljani radovi	
	G. Hristodulu je naveo da što se tiče donjeg stroja, fokus je bio na otklanjanju nedostataka po ček-listama. Radovi koji su preostali su: u Vrbasu da se završe biciklističke staze i bankine i na većem delu trase je problem sa zatravnjivanjem koji nije u skladu s projektom. Na 127. km uklonjena je privremena deponija iz pružnog pojasa. Na stanici Lovćenac-Mali Idoš izvođač je nepropisno izvodio betoniranje, na tucaničkoj prizmi je mešao beton, čime su zaprljali koloseke. U Bačkoj Topoli ograda je na više mesta uništena. Na km 142+625 sa leve strane fale dva polja ograde, ovde EAT izvodi radove na šahtu. Trebalo bi da se ograda namesti nakon sređivanja šahta. Drugo mesto je na 143. km ul. E. Karolja gde fali kapija na servisnoj saobraćajnici. Iza PSN objekta na km 144+100 takođe fali ograda i ovde se izvode radovi na šahtu koji su u početnoj fazi. Od 144+300 do 144+450 fali ograda koja nije ni rađena. Primedbe za korov na kosinama i dalje su aktuelne.	
4	Radovi na gornjem stroju	
	Gđa Vićentić je navela da je u prethodne dve nedelje izvršena kontrola radova sa komisijom IŽS-a. Komisija je imala više primedbi koje će se naknadno rešavati. Takođe je izneta primedba u vezi manganskih srca. Trenutno se radi na otklanjanju grešaka koje su uočene tokom provere geometrije koloseka mernim kolima IŽS-a.	

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
	U stanici Vrbas postojeća potrebno je da se izreguliše kolosek, četiri skretnice još uvek nisu zavarene. U Bačkoj Topoli još jedan kolosek treba da se izreguliše. Izvode se popravke koloseka po 2-3 km dnevno za koje redovno pristižu izveštaji. Demontaža materijala od stanice Vrbas postojeća do km 122+350 je skoro završena, ali izvode je bez prijave radova.	
5	Hidrotehnički radovi i drenaža	
	G. Marinković nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku zbog godišnjeg odmora.	
6	Radovi na kontaktnoj mreži, struja vuče i radovi na napajanju	
	G. Ivljanin nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku. Mejlom je obavestio da su trenutno u fazi "finalnog peglanja" kontaktne mreže zbog nastupajućeg testiranja sledećih sedmica. Na ostalim postrojenjima otklanjaju se neuslovne primedbe po zapisniku Komisije za interni tehnički prijem.	
7	Radovi na sigurnosno-signalnim sistemima, telekomunikacionim sistemima	
	G. Jankulovski nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku, ali je mejlom poslao izveštaj o radovima: Prošle nedelje održan je tehnički prijem na D2 (stanica Žednik i blok 1 u Bačkoj Topoli) zajedno sa IŽS. Blok 2 u Bačkoj Topoli prima se u četvrtak ove nedelje.	
8	Radovi na pristupnim saobraćajnicama i devijacijama	
	G. Hristodulu je izneo da je za pristupni put stanici Lovćenac – Mali Idoš poslata ponuda za produženje puta kineskom izvođaču, ali još uvek nema odgovora. U Bačkoj Topoli na servisnoj saobraćajnici 2 zbog raova na vodovodu i kanalizaciji sve je raskopano. Juče je obnovljena posteljica. Izvedena je bolje nego što je bila jer je zatrpana šljunkom. Očekuje se asfaltiranje. Asfaltiran je put u Naumovićevu. Što se tiče puteva, oni se završavaju, ali ima nedostataka i biće potrebne popravke. Na kosinama se radi osiguranje kegla.	
9	Radovi na mostovima, propustima i podvožnjacima, stanice, stanični objekti, peroni	
	G. Kostić je naveo da g. Babić nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku, ali je poslao nedeljni izveštaj koji će biti priložen uz Zapisnik.	

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
10	Radovi na mašinskim, termotehničkim i protivpožarnim instalacijama	
	G. Stošić nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku, ali je poslao izveštaj o radovima: 1. Stanica Vrbas Nova: Vraćene su spoljašnje jedinice klime, postavljene su i prestrujne rešetke za izjednačavanje pritiska na vratima od toaleta (nisu sva vrata vraćena na mesto). Nisu još uvek postavljene klapne i žaluzine na ventilacionim sistemima, termostati po prostorijama, kao i sistem za regulaciju grejanja. Data je saglasnost za novopredloženi način odimljavanja, u slučaju požara, liftovskog okna. 2. Što se tiče liftova, pozivne kutije još nisu postavljene u Žedniku i Vrbasu, dok su na ostalim stanicama postavljene ali nisu povezani kablovi. Problem sa vodom u oknu se prati kako bi se potvrdilo da je od atmosferskih padavina, a ne od podzemnih voda. 3. Bačka Topola – železnička vaga: Dostavljeni su komentari Nadzora na predlog vagarske kućice, njenog temelja i opreme. Čeka se Metodologija izvođenja; 4. Merna stanica Naumovićevo: Dostavljen je nova Metodologija izvođenja i ista je na pregledu od strane Nadzora; 5. U tehničkim objektima (SS, TK, PS, PSN, EVP) vrše se interni prijemi HVAC opreme. I dalje postoji problem rada uređaja zbog neadekvatnih uslova, poput prašine i mehaničkih oštećenja od strane drugih podizvođača; 6. Žednik – gasovod na km 157+443: Još uvek nije kompletirana atestno-tehnička dokumentacija za izvedene radove; 7. Stabilni sistemi za zaštitu od požara: U svim projektovanim objektima su ugrađeni sistemi i isti treba da se ispituju na nepropusnost, kao i sam interni prijem.	
11	Putna saobraćajna signalizacija i oprema	
	G. Radosavljević nije prisustvovao sastanku. Mejlom je obavestio o trenutnom stanju radova: • Kod stanice Vrbas nova i pristupnog puta započeta je ugradnja zaštitne odbojne ograde, koja je prekinuta zbog kolizije sa 20kv kablom, čija trasa nakon izmeštanja se poklapa sa trasom zaštitne odbojne ograde. Prema usmenim informacijama od odgovornog izvođača, u toku je usaglašavanje sa Projektantom; • Kod podvožnjaka na km 157+443 je bez najave i obaveštavanja vršeno obeležavanje pešačkih prelaza na državnom putu, a prema tehničkom rešenju koje je izrađeno naknadno. Proverom je utvrđeno da pešački prelazi nisu adekvatno ugrađeni prema tehničkom rešenju, te će biti potrebno da Izvođač demarkira i izvrši ponovo obeležavanje.	

Br.	Diskusija i zaključci	Obaveze i rokovi
12	Arhitektonski radovi, pejzažno uređenje	
	G. Kostić je naveo da gđa Gavrilović i g. Grbić nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku.	
13	Mere zaštite na radu	
	G. Filipović je naveo da se deo radova izvodio noću zbog isključenja struje. Demontiranje ograde na 167. km izvedeno je posle ponoći. Pošto su pušteni pod napon i EVP Vrbas i Subotica, potrebno je sinhronizovati isključenja prilikom radova. Na Deonici 2 u prethodnom periodu nije bilo prijavljenih povreda na radu.	
14	Mere zaštite životne sredine	
	G. Kostić je izneo da su i dalje aktuelni problemi vezani za zaštitu životne sredine navedeni na prethodnim sastancima.	
15	Građevinski dnevnik i ostala dokumenta	
	G. Kostić je izneo da je i dalje aktuelan problem sa kašnjenjem u dostavljanju dokumentacije.	
16	Razno	
	Nema.	
17	Završetak sastanka i sledeći sastanak	
	Sastanak je završen u 10.10 uz zahvalnost svima na učestvovanju. O sledećem sastanku, učesnici će biti naknadno obavešteni.	

**NEDELJNI IZVEŠTAJ O NAPREDKU RADOVA NA INFRASTRUKTUNIM
OBJEKTIMA U SLUŽBENIM MESTIMA NA DEONICI 2
02.09.2024.-15.09.2024.**

STANICA VRBAS

Stanična zgrada na km 113+610.13

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

Pothodnik na km 113+610.13

- U toku je izrada konstrukcije nadstrešnica nad pothodnikom
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova unutar pothodnika

Peronski zidovi

- U toku je izvođenje habajućeg sloja

Peronske nadstrešnice

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.

SS TK Vrbas

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

EVP Vrbas km 119+480

- U toku je montaža ograde oko postrojenja
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

TK objekat(Vrbas Nova)

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

Vrbas atar TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

STANICA LOVČENAC

Pothodnik na km 129+485

- U toku je montaža nadstrešnica
- U toku je izrada štampanog betona

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova

Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni
- Preostali radovi: izrada habajućeg sloja izrada behatona

Peronske nadstrešnice

- U toku je montaža peronskih nadstrešnica

Peronske ograde

- U toku je montaža rukohvata ograda

SS TK

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

PS Mali Idoš

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

MALI IDOŠ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

STANICA BAČKA TOPOLA

Pothodnik na km 143+504

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izrada štampanog betona
- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnica

SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

Vojna rampa na km 143+100

- Završeno je betoniranje vojne rampe

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.

Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni

Peronske ograde i temelji signalizacije

- Radovi nisu izvođeni

Betonska konstrukcija vage

- U toku je izvođenje završnih radova

PSN Bačka Topola

- U toku je izvođenje završnih radova
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

MALI BEOGRAD

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

STANICA ŽEDNIK

Pothodnik na km 157+139

- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnice

PS Žednik

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

TK okna

- U toku je izrada završnih radova tk okana
- Stepenn završenosti tk okana u stanici Žednik je 98%

Peronski zidovi

- U toku je izrada behaton ploča prilaznih rampi
- U toku je montaža peronskih nadstrešnica
- U toku je montaža peronskih ograda

VERUŠIĆ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju
-

TKKO okna (TKKO okna duž trase TKKO25-TKKO76)

- U toku su završni radovi na izradi tkk okana

Ivan Babić, mast.inž.građ.

Nadzorni organ za infrastrukturne objekte u službenim mestima

ZAPISNIK SA SASTANKA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Datum održavanja sastanka: 19.09.2024. u Novom Sadu. Lista prisutnosti u prilogu zapisnika.

Dnevni red :

1. Stanje primene mera BZR na gradilištu
2. Informacije o postupanju po nalogima Nadzora
3. Nalozi glavnom izvođaču radova od strane Koordinatora za BZR ispred tima nadzora.
4. Izmena i dopuna zakonske regulative o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije.

1. Mere bezbednosti i zdravlja na radu su uglavnom skladu sa Planom preventivnih mera. Uočena su odstupanja od primene mera BZR pri čemu je najčešća neusaglašenost nekorišćenje ličnih zaštitnih sredstava i to od strane podizvođača. Posebno se uočava rad na gradilištu Železničke stanice u Stepanovićevu (km 97+300) gde su izvođeni radovi na visini sa nepropisne skele i bez korišćenja opreme za zaštitu od pada sa visine. Zbog opasnosti od pada i povrede na radu radovi su obustavljeni. Izvođaču radova je dato uputstvo za otklanjanje nedostataka a takođe je održana i kraća obuka za pravilno izvođenje radova na visini. Ostale, manje primedbe su takođe otklanjane u zadatom roku.

2. Izvođači radova su postupili po nalogu Nadzora po pitanju instrukcija koje su im naložene.

3. Izdaje se nalog glavnom izvođaču radova da posebnu pažnju obrati na radove na visini. U narednom periodu se očekuje nestabilno vreme sa većom količinom padavina što može dovesti do povećanja opasnosti od klizanja i/ili pada sa visine pa je potrebno posebno obratiti pažnju na pomenuto.

Takođe se izdaje nalog glavnom izvođaču radova da pozove sve podizvođače i podseti ih na obaveznu upotrebu ličnih i kolektivnih zaštitnih sredstava za svo vreme boravka na gradilištu. Preporučuje se pojačana kontrola podizvođača na terenu.

4. Vlada Republike Srbije je 13.09.2024. godine donela Izmenu i dopunu Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima. Novine koje se tiču izvođača radova su uvođenje dozvole za rad (na dnevnom nivou), za radove na visini, u dubini, u skučenom prostoru, u prostorijama sa potencijalno eksplozivnim atmosferama, na elektroenergetskom objektu, pri korišćenju opasne hemijske materije, rad u zonama u kojima je prisutna ozbiljna, neizbežna ili neposredna opasnost ili štetnost koja može da ugrozi zdravlje zaposlenog. Takođe su pojačane mere za bezbedan i zdrav rad prilikom izvođenja radova na visini.

Stupile su na snagu i izmene Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj sredini. Usvojena je nova metodologija i način izrade Akta o proceni rizika.

Istovremeno su objavljene i izmene Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija i ispitivanja uslova radne sredine. Izmenama su dati novi postupci i metodi za proveru instalacija kao i nov način ispitivanja uslova za bezbedan i zdrav rad za sva radna okruženja.

U skladu sa navedenim kao i članovima 9, 11 i 16 Komercijalnog ugovora izdaje se nalog Glavnom izvođaču radova za doslednu primenu pomenutih izmena zakona koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe je neophodno da glavni izvođač radova na pogodan način upozna sve svoje podizvođače sa izmenama i dopunama propisa, a sve u skladu sa tačkom 16 Komercijalnog Ugovora.

Za sva pitanja i potrebe za dodatnim objašnjenjima glavni izvođač radova se može obratiti Koordinatoru za BZR ispred tima Nadzora .

Zapisnik sačinio :

Dragan Manojlović

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Manojlović', written over a horizontal line.

ATTENDANCE LIST, H&S MEETING 19.09.2024.

No.	First and Family name	Company	Phone	e-mail	Signature
1	Svetlana Kostadinovic	CDECC - ALFAPREVING	05013383354	svetlana.kostadinovic@alfapreving.rs	
2	Mihajlo Podrosic	CDECC - ALFAPREVING	06013383397	mihajlo.podrosic@gmail.com	
3	Aleksandar Jankovic	JN CRIC - CCCC	06918010981	aleksandar.jankovic@ccc.rs	
4	Lazar Prole	CRIC - ALFAPREVING	06013383374	Lazar.Prole@alfapreving.rs	
5	Mikolaj Andric	CRSC / CRCEB6	0653383392	mikolaj.andric@alfapreving.rs	
6	Shaojun Wang	CRCL	066888707	Shaojun.Wang@CRCL.rs	
7	Jia Cheng	CRCC	0698116007		
8	Yu Xuncheng	CRSC	0668883396	1450841983(a)@qq.com	
9	Wu Yaoming	CRCEB6	0691118572	ptob61118572@gmail.com	
10	Dragomir Manojland	EGIS	0616340037	dragomir.manojland@egis-group.com	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

PROJECT:	Contract for the services of the Supervision (Engineer) on the project “Reconstruction and construction of the second railway track, section Novi Sad- Subotica-State border”- Sector 3		
PROJEKAT:	Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora (Inženjer) na izvođenjem radovana na projektu “Rekonstrukcija i izgradnja drugog koloseka, deonica Novi Sad – Subotica – državna granica” – Sektor 3		
CONTRACT NO:	1/2022-1/103, signed on 21/01/2022		
UGOVOR BR.	1/2022-1/103, potpisan 21/01/2022		
Meeting:	Sastanak o potraživanjima br. 20		
Sastanak:	Claim Meeting No. 20		
Place:	Novi Sad	Date:	20.09.2024.
Mesto:		Datum:	
Distribution:	1. Financier / Finansijer: MINISTARSTVO GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA INFRASTRUKTURE 2. Employer / Investitor: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D 3. Contractor / Izvođač: JV CRIC-CCCC 4. Supervision / Nadzor: JV UTIBER, PROJECT BIRO UTIBER, VIKOTI, SDC PROFESSIONAL, EGIS, AG INSTITUT		
Distribucija			

Present / Prisutni:		
Dragoslav Pešić	Claim Expert, Chairman	JV Utiber/Egis
Dragan Gligorov	The Engineer	JV Utiber/Egis
Anita Dimoski	The Financier	MGSI
Nebojša Kocić	Project Manager	JV Utiber/Egis
Goran Kostić	Deputy Team Leader on Section 2	JV Utiber/Egis
Darko Vukosav	Deputy Team Leader on Section 3	JV Utiber/Egis
Dragan Ilić	Supervising Engineer for Substructure	JV Utiber/Egis
Milena Čučković	Supervising Engineer for Bridges and Engineering Structures	JV Utiber/Egis
Dejan Daraboš	Supervising Engineer for Infrastructure within Establishments	JV Utiber/Egis
Tomislav Kurkić	Supervising Engineer for Hydraulic Works	JV Utiber/Egis
Mirko Grbić	Supervising Engineer for Architecture	JV Utiber/Egis
Petar Stošić	Supervising Engineer for Mechanical Works	JV Utiber/Egis
Marina Gavrilović	Supervising Engineer for Architecture	JV Utiber/Egis

Milovan Grubješić	Supervising Engineer for Hydraulic Works	JV Utiber/Egis
Dejan Todorović	Supervising Engineer for Infrastructure within Establishments	JV Utiber/Egis
Marjan Jerbić	Supervising Engineer for Substructure	JV Utiber/Egis
Boris Begenišić	Supervising Engineer for TC Works	JV Utiber/Egis
Ding Lijin	Deputy General Manager	JV CRIC/CCCC
Aleksandar Radonjić	Contract Department	JV CRIC/CCCC
Zhang Xiaobin	Contract Department	JV CRIC/CCCC
He Xianqi	Contract Department	JV CRIC/CCCC
Long Yunfei	Contract Department	JV CRIC/CCCC

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
1	Uvod Introduction	
	G. Gligorov otvara sastanak u 10:45 i daje reč g. Pešiću. Današnji sastanak će se fokusirati na dve teme: spisak od 7 varijacija iz dopisa Izvođača HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0169 od 29.08.2024. (Varijacije 35, 38, 39, 63, 67, 70, 78). Predlog g. Pešića je da se indirektni troškovi Izvođača umanje na 5% umesto predloženih 12% zbog visoke cene varijacija. Potrebno je pojedinačno prodiskutovati svaku od ovih varijacija i ishodovati saglasnost Investitora / Finansijera. Druga tema je Izvođačeva tabela varijacija koje su se diskutovale na prethodna dva sastanka, ali su ostale otvorene posle tih sastanaka. Dogovoreno je da će se u ponedeljak, 23.09.2024. održati još jedan sastanak u prisustvu podizvođača, Karin Komerca, Yumol-a i Shangdong-a kako bi se razjasnile određene varijacije. ----- Mr. Gligorov opens the meeting at 10:45 and gives the floor to Mr. Pešić. Today's meeting will focus on two topics: the list of 7 variations from the Contractor's letter HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0169 dated 29.08.2024 (Variations 35, 38, 39, 63, 67, 70, 78). Mr. Pešić proposes that the Contractor's indirect costs be reduced to 5% instead of the proposed 12% due to the high cost of the variations. Each of these	

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
	variations needs to be discussed individually and approval from the Investor/Financier needs to be obtained. The second topic concerns the Contractor's variation table, which was discussed in the previous two meetings but remained unresolved after those discussions. It was agreed that another meeting will be held on Monday, 23.09.2024, with the presence of subcontractors Karin Komerc, Yumol, and Shangdong to clarify certain variations.	
2	Varijacija br. 35 – Privremeno izmeštanje vodovodne cevi na km 97+027 Variation No. 35 – Temporary relocation of the water supply pipe at km 97+027	
	Usvaja se predlog Nadzora iz pisma NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1670 iz 27.09.2023. sa cenom od 2.107.000,00 RSD. ----- The proposal from the Engineer outlined in the letter NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1670 dated 27.09.2023, with a price of 2,107,000.00 RSD, is accepted.	
3	Varijacija br. 38 – Dodatno izmeštanje hidrotehničkih instalacija na km 176+274 Variation No. 38 – Additional relocation of hydraulic installations at km 176+274	
	U pismu g. Isića br. NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2284 iz 1.3.2024. traži se da Izvođač koriguje cene u ponudi kako bi bile približnije onima iz varijacije 28, koja se bavi sličnim radovima. G. Ding navodi da su određene ponude podizvođača prihvaćene u žurbi, sa većim iznosima, zbog skraćivanja rokova za završetak radova. Ova varijacija će se diskutovati dodatno u ponedeljak u prisustvu podizvođača. ----- In the letter from Mr. Isić, ref. NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2284 dated 01.03.2024, it is requested that the Contractor adjust the prices in their offer to be closer to those in Variation 28, which covers similar works. Mr. Ding mentioned that certain subcontractor bids were accepted hastily, with higher amounts, due to shortened deadlines for	

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
	project completion. This variation will be further discussed on Monday in the presence of the subcontractors.	
4	Varijacija br. 39 – Dodatno izmeštanje vodovodne cevi na km 157+443 i instalacija zaštitne kanalizacione cevi na km 157+483 Variation No. 39 – Additional relocation of the water supply pipeline at km 157+443 and installation of the protective sewage pipe at km 157+483	
	G. Marinković je u svom pismu NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2905 od 15.09.2024. predložio da se indirektni troškovi Izvođača umanje sa 15% na 12%, što je Izvođač prihvatio u pismu HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0196 iz 28.08.2024. Ova varijacija se prihvata i zatvara. ----- Mr. Marinković, in his letter NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2905 dated 15.09.2024, proposed that the Contractor's indirect costs be reduced from 15% to 12%, which the Contractor accepted in their letter HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0196 dated 28.08.2024. This variation is accepted and closed.	
5	Varijacija br. 63 – Dodatni troškovi za radove na staničnoj zgradi i nadstrešnicama u Subotici Variation No. 63 – Additional costs for works on the station building and canopies in Subotica	
	G. Vukosav smatra da u okviru ove varijacije postoje radovi koji pripadaju osnovnom ugovoru. G. Daraboš je zatražio dodatnu dokumentaciju u svom pismu NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2279 iz 1.3.2024. i usmeno diskutovao o ovoj temi sa podizvođačima. Nadzor je zatražio od Izvođača da priloži detaljnu analizu cena jer je razlika između cena krajnjeg podizvođača (Yumol-a) i cena Glavnog Izvođača prevelika. U svom dopisu HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0169 od 29.08.2024. Izvođač je dostavio dokumentaciju koju je Nadzor već dobio od podizvođača i nije dodatno razradio cene. Izvođač navodi da je Karin Komerc odbio da spusti cenu jer je već skoro 90% iznosa naplaćeno. Nadzor nalaže Izvođaču da pripremi odgovor na zahteve Nadzora do ponedjeljka. Varijacija će se diskutovati ponovo u prisustvu podizvođača.	

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
	----- Mr. Vukosav believes that certain works within this variation fall under the original contract. Mr. Daraboš requested additional documentation in his letter NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2279 dated 1.3.2024 and discussed the matter verbally with subcontractors. The Engineer requested the Contractor to submit a detailed price breakdown due to the significant discrepancy between the prices of the final subcontractor (Yumol) and the Main Contractor. In their letter HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0169 dated 29.08.2024, the Contractor provided documentation that the Engineer had already received from the subcontractor, without further elaborating on the prices. The Contractor stated that Karin Komerc refused to lower the price as nearly 90% of the amount has already been invoiced. The Engineer instructs the Contractor to prepare a response to the Engineer's requests by Monday. The variation will be discussed again in the presence of subcontractors.	
6	Varijacija br. 67 – Zamena tla na objektu K6 u stanici Subotica Variation No. 67 – Soil replacement in K6 facility in Subotica station	
	G. Vukosav smatra da u okviru ove varijacije postoje radovi koji pripadaju osnovnom ugovoru. G. Daraboš je zatražio dodatnu dokumentaciju u svom pismu NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2286 iz 1.3.2024. u kom prihvata radove kao opravdane, ali ne i predložene cene. Varijacija će se diskutovati ponovo u prisustvu podizvođača. ----- Mr. Vukosav believes that certain works within this variation fall under the original contract. Mr. Daraboš requested additional documentation in his letter NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2286 dated 1.3.2024, in which he accepts the works as justified but not the proposed prices. The variation will be discussed again in the presence of subcontractors.	

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
7	Varijacija br. 70 – Dodatni troškovi za izmeštanje hidrotehničkih instalacija u stanici Bačka Topola Variation No. 70 – Additional cost for the relocation of hydraulic installations within the Bačka Topola station	
	Varijacija se prihvata. Sledi zvanična odluka Nadzora. ----- The variation is accepted. An official decision from the Engineer will follow.	Nadzor The Engineer
8	Varijacija br. 78 – Renoviranje SS i TK objekata u stanici Sajlovo stara Variation No. 78 – Renovation of SS and TC facilities in the old Sajlovo station	
	Varijacija će se diskutovati u ponedjeljak u prisustvu podizvođača. ----- The variation will be discussed on Monday in the presence of the subcontractors.	
9	Varijacija br. 34 – Dodatni radovi u stanicama Žednik i Bačka Topola Variation No. 34 – Additional works at Žednik and Bačka Topola stations	
	Deo varijacije koji se odnosi na Bačku Topolu ne može da se prihvati, po razlozima iznetim u pismu gđe Gavrilović NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1240. Radovi u Žedniku mogu da se prihvate u iznosu od 18.687,96 USD. Nadzor će formulisati ovo u dopisu. ----- The part of the variation related to Bačka Topola cannot be accepted for the reasons stated in Mrs. Gavrilović's letter NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1240.	Nadzor

No. Br.	<i>Discussion and conclusions</i> <i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Responsibilities and deadlines</i> <i>Obaveze i rokovi</i>
	The works in Žednik can be accepted for the amount of 18,687.96 USD. The Engineer will formalize this in a letter.	The Engineer
10	Varijacija br. 45 - Ponuda za sanaciju i zaštitu naftovoda u km. 85+575 Variation No. 45 - Rehabilitation and protection of the oil pipeline at Km 85+575	
	Varijacije br. 5 i 45 je potrebno formalno odbiti i formulisati ove dodatne radove kroz nove varijacije. ----- Variations no. 5 and 45 need to be formally rejected, and these additional works should be formulated through new variations.	
11	Varijacija br. 46 – Izmeštanje i zaštita nepredviđene semaforске opreme u Subotici Variation No. 46 – Relocation and protection of the unforeseen traffic light equipment in Subotica	
	Zatražena PIO dokumentacija je dostavljena i u toku je proces upisivanja semafora u katastar. Varijacija se prihvata. ----- The requested AbD documentation has been submitted, and the process of registering the traffic lights in the cadastre is ongoing. The variation is accepted.	
12	Varijacija br. 49 – Promena tehničkog rešenja za izgradnju postojećeg potpornog zida u Subotici Variation No. 49 – Revised Technical Solution for the construction of the existing retaining wall in Subotica	
	Nadzor napominje da je most u Maksima Gorkog izveden za 6m uži nego što je projektovano, ali je urađen potporni zid koji nije bio u projektu. Upotrebjeno je značajno manje betona, dok Izvođač sa druge strane potražuje dodatne troškove za ovu lokaciju. O ovoj varijaciji će se diskutovati dodatno u ponedeljak sa podizvođačima. -----	

No. Br.	<i>Discussion and conclusions</i> <i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Responsibilities and deadlines</i> <i>Obaveze i rokovi</i>
	The Engineer notes that the bridge in Maksima Gorkog street was constructed 6 meters narrower than designed, but a retaining wall was built that was not included in the design. Significantly less concrete was used, while the Contractor, on the other hand, is claiming additional costs for this location. This variation will be further discussed on Monday with the subcontractors.	
13	Varijacija br. 56 – Dodatni radovi na zameni unutrašnjih vodovodnih i kanalizacionih instalacija u staničnoj zgradi Naumovićevo Variation No. 56 – Offer for additional works on the replacement of internal water supply and sewage installations at Naumovićevo station building	
	Varijacija je prihvaćena. Nadzor će poslati odobrenje u dopisu nakon sastanka. ----- The variation is accepted. An official decision from the Engineer will follow.	Nadzor The Engineer
14	Varijacija br. 58 – Dodatni troškovi zbog zamene materijala za izradu nasipa pristupnih puteva nadvožnjacima u km 89+315, km 95+739, km 98+149 Variation No. 58 – Additional costs due to the material replacement for the construction of access road embankments leading to overpasses at km 89+315, km 95+739, km 98+149	
	Nadzor je zatražio od Izvođača dokaznice o izvedenim količinama materijala. ----- The Engineer has requested from the Contractor the documentation regarding the quantities of materials used in the execution of the works.	Izvođač The Contractor

[illegible]

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
17	Varijacija br. 79 – Sečenje i uklanjanje starog teretnog vagona u km 176+225, teretna stanica Subotica Variation No. 79 – Cutting and removing the freight wagon at km 176+225 in the area of Subotica freight station	
	Varijacija se prihvata. Sledi pismo Nadzora. ----- The variation is accepted. An official decision from the Engineer will follow.	Nadzor The Engineer
18	Varijacija 84 – Prateći radovi na pasareli u km 176+274, ul. Maksima Gorkog Variation Order 84 – Additional works on the pedestrian footbridge at km 176+274, Maksima Gorkog Street	
	U pismu NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-3006 od 13.9.2024. g. Vukosav je prihvatio deo varijacije i tražio dodatnu dokumentaciju za ostale stavke. Čeka se odgovor Izvođača. ----- In the letter NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-3006 dated September 13, 2024, Mr. Vukosav accepted part of the variation and requested additional documentation for the remaining items. The Contractor's response is awaited.	Izvođač The Contractor
19	Varijacija br. 99 – Spoj između sokle objekta i trotoara u stanici Žednik Variation No. 99 – Connection between the plinth of the building and the sidewalk at Žednik station	
	Varijacija se prihvata. Sledi pismo Nadzora. ----- The variation is accepted. An official decision from the Engineer will follow.	Nadzor The Engineer

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
20	Varijacije br. 100, 101 i 104 – Dodatni radovi u putničkom pothodniku u stanici Novi Sad po zahtevu udruženja „Kamena Kolonija“ Variations No. 100, 101, and 104 – Additional works in the pedestrian underpass in the Novi Sad station, as requested by the „Kamena Kolonija“ society	
	Nadzor za kamenorezačke radove u vreme njihovog izvođenja je bio Zoran Đajić, koji je zajedno sa projektantom davao instrukcije podizvođačima. Gđa Dimoski će ga kontaktirati radi dobijanja njegovog mišljenja. ----- The Supervising Engineer for the stone masonry works during their execution was Zoran Đajić, who, along with the designer, provided instructions to the subcontractors. Ms. Dimoski will contact him to obtain his opinion.	Finansijer Financier
21	Varijacija br. 115 – Popravka 4 plafona i fasadnog sata u stanici Subotica Variation No. 115 – Repair of 4 ceilings and the facade clock in Subotica station	
	U toku izvođenja radova je došlo do promene podizvođača. Čeka se konačna ponuda od novog podizvođača, Gemax-a. ----- During the execution of the works, the subcontractor has changed. The final offer from the new subcontractor, Gemax, is awaited.	
22	Varijacija br. 126 – Dodatni radovi za interfejs priključne pruge za Horgoš Variation No. 126 – Additional works on the interface of the adjacent railway towards Horgoš	
	Predlog Nadzornog Inženjera, g. Begenišića, je da se varijacija podeli na dva dela, 126/1 i 126/2. Deo koji se odnosi na dispečerski centar je trenutno u procesu rešavanja, dok deo koji se odnosi na interfejs za priključnu prugu ka Horgošu treba dodatno diskutovati sa Investitorom.	Izvođač

No. Br.	<i>Discussion and conclusions</i> <i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Responsibilities and deadlines</i> <i>Obaveze i rokovi</i>
	----- The proposal from the Supervising Engineer, Mr. Begenišić, is to split the variation into two parts, 126/1 and 126/2. The part related to the dispatch center is currently being resolved, while the part concerning the interface for the connecting track to Horgoš needs to be further discussed with the Investor.	The Contractor
23	Varijacija br. 129 – Ponuda za zagrađivanje otvora novih vrata i montaža drvenih rukohvata na ulaznim vratima u stanici Subotica Variation No. 129 – Bricking up openings of new doors and installation of wooden handles on the entrance doors in the Subotica station	
	Varijacija se prihvata. Sledi pismo Nadzora. ----- The variation is accepted. An official decision from the Engineer will follow.	Nadzor The Engineer
24	Zaključak Conclusion	
	Za vreme ovog sastanka zatvorene su sledeće varijacije: 34, 35, 39, 45, 46, 56, 70, 75, 79, 99 i 129. Varijacije koje ostaju otvorene nakon sastanka su: 38, 49, 58, 63, 67, 69, 78, 84, 100, 101, 104, 115 i 126. Na sledećem sastanku, koji je zakazan za ponedeljak, 23.9.2024, očekuje se prisustvo podizvođača – Karin Komerca, Yumol-a i Shangdong-a. ----- During this meeting, the following variations were closed: 34, 35, 39, 45, 46, 56, 70, 75, 79, 99, and 129. The variations that remain open after the meeting are: 38, 49, 58, 63, 67, 69, 78, 84, 100, 101, 104, 115, and 126. The next meeting, scheduled for Monday, September 23, 2024, is expected to include the subcontractors – Karin Komerca, Yumol, and Shangdong.	

Minutes of the previous meeting agreed by / Odobrenje zapisnika sa
prethodnog sastanka:

The Engineer / Nadzor

Contractor / Izvođač

Signature / Potpis

Signature / Potpis

.....

.....

Date / Datum

Date / Datum

.....

.....

Lista prisutnosti / Attendance list

Sastanak / Meeting 20.09.2024.

Br. No.	Ime i prezime Name and surname	Firma / pozicija Company / position	Pozicija na Projektu Project Job Title	Kontakt telefon Phone no.	e-mail
✓ 1	D Pešić	EGIS	CLAIM EXPERT	069 267 1548	
✓ 2	Nedeljko Karić	Ego	PM	063 231 251	
✓ 3	DRAGAN GLIGOROV	UTBER	ENGINEER	063/341-214	d.gligorov@utber.rs
✓ 4	DEJAN DARABOŠ	EGIS	NADZOR	0655717587	dejan.darabos@egis-group.com
✓ 5	DARKO VUKSAN	UTBER	DTL	060 5619506	d.vuksan@utber.rs
✓ 6	PETAR STOSIĆ	EGIS	NADZOR	069/639-519	PETAR.STOSIC@EGIS-GROUP.COM
✓ 7	TOMISLAV KURČIĆ	EGIS	NADZOR	062 280 601	TOMISLAV.KURCIC@EGIS-GROUP.COM
✓ 8	MARINA GAVRILOVIĆ	EGIS	NADZOR	063-826 1116	marina.gavrilovic@egis-group.com
✓ 9	Long Yunfei	CRIC-CCCC		060 883 1242	longyunfei8163@gmail.com

Reconstruction and construction of the second railway track, section Novi Sad- Subotica-State border - Sector 3

Br. No.	Ime i prezime Name and surname	Firma / pozicija Company / position	Pozicija na Projektu Project Job Title	Kontakt telefon Phone no.	e-mail
✓ 10	He Xiangji	CRIC-CCCC		~~38~~ 668884719	
✓ 11	Zhang Xiaobin	CRIC - ccc	Contractor Rep.	062 8018965	zhangxb@crisrbia.com
✓ 12	Aleksandar Radonjic	— " —	Contract Dep.		aleksandar.radonjic@cric.rs
✓ 13	Ding Lijun	IV - CRIC & CCCC		0628018965	Dinglijun@cric.rs
✓ 14	MIRKO GRBIC	EGIS	NADZOR ARHITEKTURA	063 8252518	mirkogrbic@egis-group.com
✓ 15	BORIS BEGENJIC	UTIBER	NADZOR TELEKOMUNIKACIJE		B.BEGENJIC@UTIBER.RS
✓ 16	DRAGAN ILIC	UTIBER	NADZOR ZA DOLJI STROJ	060/0111161	d.ilic@utiber.rs
✓ 17	MARJAN JERBIC	UTIBER	NADZOR ZA DOLJI STROJ	069 1611263	m.jerbic@utiber.rs
✓ 18	MILOVAN GRUBJESIC	UTIBER	NADZOR ZA HIDROTEHNIKU	060/0213574	m.grubjesic@utiber.rs
✓ 19	GORAN KOSTIC	EGIS	ZAMENIK TIM LIDERA ZA DEONICH 2.	063 855 8266	GORAN.KOSTIC@EGIS-GROUP.COM
✓ 20	MILENA JUVOKOVIC	UTIBER	NADZOR ZA MOSTOVE I INE. KJE	069 5619883	m.cudkovic@utiber.rs

Reconstruction and construction of the second railway track, section Novi Sad- Subotica-State border - Sector 3

Br. No.	Ime i prezime Name and surname	Firma / pozicija Company / position	Pozicija na Projektu Project Job Title	Kontakt telefon Phone no.	e-mail
21	DEŠAN TODOROVIC	JV UTIBER / EGIS	NADZOR ZA OSIGURANJE U STANICAMA D1	065/26-62-175	desan.todorovic@ egis-group.com
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					



ZAPISNIK SA SASTANKA



Mesto sastanka:

Saobraćajni institut CIP, Nemanjina 6, Beograd
Sala arhitekture, IV sprat

**Datum i vreme
početka-
završetka
sastanka:**

20.09.2024. godine, 14.00 – 15.00 časova

**Prisutni na
sastanku:**

– Lista prisutnih na sastanku je sastavni deo Zapisnika

Tema sastanka:

**Izrada Projekta izvedenog objekta (PIO) za železničku prugu
NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)**

Tok sastanka:

Vladimir Lalić, pomoćnik generalnog direktora za tehnička pitanja je prisutnima izneo sledeće informacije:

- Sastanak će biti održan bez predstavnika IŽS i MGSI. Prisutni su predstavnici Nadzora, SICIP, JV CRIC-CCCC i IMP.
- Tokom protekle nedelje su održavani sastanci sa Nadzorom gde su dogovoreni koraci za rešavanje spornih komentara i primedbi na pregledanu PIO dokumentaciju.
- „SI CIP“ je pripremio i predao danas (20.09.2024. godine) još 18 PIO projekata iz osnovnog ugovora i 2 korigovana projekta koja su bila predata u prethodnom periodu. Zaključno sa ovom predajom dokumentacije, „SI CIP“ je završio 60% projekata.
- Iskazana je velika zabrinutost zbog nedostavljanja podataka od strane Izvođača i podizvođača, kao i urađenih PIO projekata od ostalih obrađivača PIO dokumentacije. Zaključno sa današnjim danom (20.09.2024. godine) „SI CIP“ nije dobio sledeće podatke:
 - Definisanu tabelu po celinama sa projektima za koje se radi Prilog 7, a za koje se radi PIO.
 - Potpisane izjave Izvođača, Investitora i Nadzora po celinama za prilog 7.
 - „GAT“ je dostavio 2 PIO projekta koji nisu u dogovorenoj formi.
 - „EAT“ nije dostavio PIO projekat koji radi.
 - „IMP“ je dostavio 54 od 62 PIO projekta koje rade.
 - „Karin Komerc“ je dostavio 26 od 48 PIO projekata koje rade.
 - Svi navedeni Obrađivači nisu dostavili tabele izmene, podatke o objektu i lokaciji za urađene projekte, kako bi glavni projektanti mogli da završavaju Glavne sveske.





Tokom sastanka se diskutovalo na sledeće teme:

- JV CRIC-CCCC je obavestio prisutne da će „IMP“ raditi projekte po drugačijoj formi, koju je usaglasio sa Nadzorom.
- „IMP“ je saopštio da će do kraja sledeće nedelje dostaviti sve PIO projekte i tabele izmena.
- „Karin Komerc“ je predao 26 od 48 projekata. Dostavljeni su podaci o objektima i lokaciji jedino za Celinu 6. Po evidenciji „SI CIP“, dostavljene su tabele izmena za samo 12 od 48 PIO projekata.
- Iz trenutnog preseka stanja „SI CIP“ zaključuje da su celine 5,6,7 i 9 najbliže završetku i predaji, ali da završetak navedenih celina ne zavisi od „SI CIP“.
- Dogovoreno je da se knjige 8/2.1.1 i 8/2.1.2 predaju nezvanično Nadzoru na pregled, a da se po završetku konkretnih radova ili prema dogovoru Izvođača i Nadzora tek predaju i zvanično.
- „SI CIP“ je uputio ponovnu molbu prema „JV CRIC-CCCC“ da pregledaju i da se izjasne po pitanju Aneksa ugovora i specifikacije dodatnih 39 projekata, kako bi što pre usledio dogovor „SI CIP“ i „JV CRIC-CCCC“ i potpisivanje Aneksa ugovora.
- Održana je diskusija o raznim pitanjima i problemima za konkretne PIO projekte.
- „JV CRIC-CCCC“ uputio pitanje ka „SI CIP“ da preuzme izradu Glavne sveske za Celinu 3. „SI CIP“ odgovorio da će se o tome razgovarati prilikom potpisivanja Aneksa ugovora.

**Zaključci
sastanka:**

1. „SI CIP“ je završio 60% ugovorenih PIO projekata.
2. JV CRIC-CCCC-u je upućena molba da CIP-u dostavi odgovor vezano za Aneks ugovora za novih 39 knjiga koje nisu definisane osnovnim ugovorom, a za koje je od strane CIP-a pre tri nedelje poslata ponuda.
3. Celine 5,6,7 i 9 su najbliže završetku i predaji.
4. **Sledeći redovan tehnički sastanak će se održati u petak, 27.09.2024. godine, u Saobraćajnom Institutu CIP u Beogradu.**
5. Razmena informacija će se vršiti putem mejl adrese: pio_pruga@sicip.co.rs

Zapisnik sačinili: Nikola Sedlarević, mast. inž. građ. 
Danijel Savković, mast. inž. saobr. 

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
建设、运输和基础设施部 Ministry of Construction, Transport and Infrastructure - MGSI	Anita Dimoski	Assistant minister for railway and intermodal transport Pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport	anita.dimoski@mgsi.gov.rs	/	
	Milica Negić	Načelnik Odeljenja za objedinjenu proceduru	milica.negic@mgsi.gov.rs	/	
CIP	Slaven Tica	总经理 General Manager Generalni direktor	slaven.tica@sicip.co.rs	/	
联营体: JV Konzorcijum	齐丰然 Qi Fengran Či Fengžan	总经理 General Manager Generalni direktor	qifengran@cric.rs	066 8885388	
联营体: JV Konzorcijum	丁立金 Ding Lijin Ding Liđin	副总经理 Deputy general manager Zamenik generalnog direktora	dinglijin@cric.rs	062 8018963	
	段伟 Duan Wei Duan Vej	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera	duanwei@cric.rs	066 8884234	
	杨冠岭 Yang Guanling Jang Guanling	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera	yangguanling@cric.rs	066 8885355	
	张小华 Zhang Xiaohua Džang Sjaohua	工程部部长 Head of Engineering department Šef inženjerskog sektora	zhangxiaohua@cric.rs	066 8885358	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).


参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
联营体: JV Konzorcijum	宋伟 Song Wei Song Vej	设计部部长 Head of Design department Šef projektantskog sektora	songwei@cric.rs	066 8885357	
	黄艳梅 Huang Yanmei Хуанг Јенмеи	设计部副部长 Deputy head of Design department Заменик шефа пројектног одељења	huangyanmei@cric.rs	066 8829938	黄艳梅 Huang Yanmei
	李金忠 Li Jinzhong Li Đindžong	工程部副部长 Assistant head of Engineering department Zamenik šefa inženjerskog sektora	lijinzhong@cric.rs	066 8884717	
	张晓斌 Zhang Xiaobin Džang Sjaobin	计合部副部长 Assistant head of Contract department Zamenik Šefa sektora za ugovaranje	zhangxb@ccccserbia.com	062 8018965	
	Milan Banović	总工程师 Chief Responsible engineer Glavni Odgovorni izvođač radova	milan.banovic@cric.rs	066 8889699	
	Saša Radujko	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera	sasaradujko@cric.rs	064 8106065	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
联营体: JV Konzorcijum	Vlatko Lukić	设计部部员 Member of Design department Član projektantskog sektora	vlatko@cric.rs	066 8884238	
CIP	Vladimir Zarić	副总经理 Assistant of general manager for technical affairs Pomoćnik generalnog direktora za tehnička pitanja	vladimir.zaric@sicip.co.rs	064 1853779	
	Vladimir Lalić	副总经理 Assistant of general manager for technical affairs Pomoćnik generalnog direktora za tehnička pitanja	vladimir.lalic@sicip.co.rs	064 8044744	
	Zlatko Stevanović	Project manager Koordinator projekta	zlatko.stevanovic@sicip.co.rs	060 6130148	
标: 11th Division-CCECC 11. divizija – CCECC	李院龙 Li Yuanlong Li Juenlong	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	public@ccecc.rs	069 8073713	
	龙君宁 Long Junning Long Đun Ning	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera		069 8092831	
	李志忠 Li Zhizhong Li Džidžong	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera		062 8055930	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).




参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imeji adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
I标: 11th Division-CCECC 11. divizija - CCECC	韩宇 Han Yu Han Ju	副总工程师 (轨道) Deputy Chief Engineer (permanent way) Zamenik glavnog inženjera (gornji stroj)	public@ccecc.rs	069 8097840	
II标: Shandong Gaosu Šandong Gaosu	曹明星 Cao Mingxing Cao Mingsing	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	sdhsvrsu@gmail.com	069 8058 845	曹明星
	付连成 Fu Liancheng Fu Lijenčeng	工程部部长 Head of Engineering department Šef inženjerskog sektora		064 8704 537	
III标: CRCEBG	魏星 Wei Xing Vej Sing	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	xstl.serbia.dqh@crcc.cn	066 8889 686	魏星
IV标: CRSC	李梓晨 Li Zichen Li Cičen	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	crsc.xsxmb@gmail.com	066 8879066	李梓晨
	齐金宇 Qi Jinyu Ći Đinju	工程部部长 Head of Engineering department Šef inženjerskog sektora		066 8879591	
	彭亚军 Peng Yajun Peng Jađun	房建工程师 Architecture Engineer Inženjer arhitekture		066 8879216	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).


参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
UTIBER	Dragan Gligorov	Tim Lider		066 341214	
EGIS	Ljiljana Vukosav	Nadzor	ljiljana.vukosav@egis-grp.com	062 242520	
CRDC	Ma Zhiyuan		mazhiyuan@crdc.com		马志远
CRSC	DAMIR ROGANOVIC	ODGOVORNI IZLOŽAC RADOVA	damir.Roganovic@gmail.com	064/1312106	
CRIC	BRANKIR TURAJIJA	O.I.R.	~~brankir.turajija@cric.rs~~ brankir.turajija@cric.rs	066 8889733	Brankir Turajija
ИНСТИТУТ МУХАЏЛО ПУЛИН	Ђорђе МАКСИМОВИЋ	ОПГ. ПРОЈЕКТАНТ ЗА СС УРЕЂАЊЕ	djordje.maximovic@pupin.rs	064/8853031	
CIP	SVETLANA, KARANOVIC	DIREKTOR ZAVODA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM	svetlana.karanovic@sicp.co.rs	064/151-4244	
ИУП	БРАНИМ БОЖИЋ	ДИРЕКТОР ЗАВОДА ЗА УРЕЂАЊЕ	branim.vukic@sicp.co.rs	063/639-503	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).


参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
ANA SIP	ANA DADIĆ	PROJEKTANT	ANA.DJADIC@sicip.co.rs	064/05-94574	
Цип	АЛЕКСАНДАР ПАНТИЋ	ПРОЈЕКТАНТ	aleksandar.pantic@sicip.co.rs	060/1335331	
Цип	ВЕРНА КРАЈАЧИЋ	САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТАНТ	verna.kraljic@sicip.co.rs	064/102667	
СИ Цип	БОДЕН ВЛАИСАВЛЕВИЋ	ВОДЕЋИ ПРОЈЕКТАНТ	boden.vlasisavljevic@sicip.co.rs	0638693766	
СИ Цип	МАРИНА ПЕШИЋ	ВОДЕЋИ ПРОЈЕКТАНТ	marina.pesic@sicip.co.rs	063533392	
Si cip	DRISICA MIRJASTOROVIC	VOĐEĆI PROJEKTOVANJE	drisica.mirjastorovic@sicip.co.rs	0648044708	
СИ Цип	ТАТЈАНА КНЕЖЕВИЋ	ДИРЕКТОР РАБОДА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ	tatjana.knezevic@sicip.co.rs	067/3723979	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).





参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
CH4H7	Novica Cvečenović	Sup. Zbogom za saopštavanje	novica.stevanovic @sicip.co.rs	063/243452	
SICIP	ALEKSANDRA Mirić	vođa PROJEKTA	aleksandra.miric@ sicip.co.rs	060/6131-886	
CH4H7	Črtan Teofimović	PROJEKTA	Srdjan.teofimovic@ sicip.co.rs		
SICIP	Lidija Hristov	vođa projektant	lidija.hristov @ sicip.co.rs	064/ 21-39-524	Hristov
CH4H7	Baba Jucapeluti	PROJEKTA	vania.pisarevic@sicip.co.rs	063286 377	Jucapeluti
CIP	ŽELKO ANŽIĆ	DR. Željko ZA GEODEZIJU			
SICIP	PETAR ĐAPIĆ	DIREKTOR ZAVOD ZA ETS	PETAR.DAPIC@sicip.co.rs	063/336807	Petar Đapić

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
Сигма	ДРАГАНА МАРИЈАНОВИЋ	БОДЕЋИ ПРОЈЕКТАНТ	DRAGANA.MARIJANOVIC@SICIP.CO.RS	011/8616-736	
HAIZOP Egis	ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ	НАЈБОЉИ ЗА САОБРАЋАЈ	dragan.djordjevic@egis-group.com	064/1301868	
Сигма	НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ	Зеремп Сигма	nenad.djordjevic@sicip.co.rs	064/894479	
Сигма	НЕНАДА ЛОСИЋ	ПРОЈЕКТАНТ	nenadija.losic@sicip.co.rs	064/5406149	
Сигма	АЛЕКСАНДАР РАДОСАВЉЕВИЋ	БОДЕЋИ ПРОЈЕКТАНТ	aleksandar.losic@sicip.co.rs		
Сигма	ЈОВАН ПОПОВ	САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТАНТ	jovan.popov@sicip.co.rs		
Сигма	НИКОЛА НЕШКОВИЋ	БОДЕЋИ ПРОЈЕКТАНТ	nikola.neskovic@sicip.co.rs		

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 20.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
СВ ГИП	Mirjana Kupčuz Kupčuzova	Bogetni projektant	mirjana.kupcuz@sicip.co.rs	011 3616 807	M Kupcuz
СВ ЦИП	Zoran Djordjević	Самостоятел проектант	zoran.djordjevic@sicip.co.rs	064/202-42-52	Zoran Djordjevic
СВ ЦИП	Hana Sedlarevic	проектант Сарајевко	MIKOLA.SEDLAREVIC@ SICIP.CO.RS	064/09-00-188	Hana Sedlarevic
ГИП	Данијел Савковић	ПРОЈЕКТАНТ	danijo.savkovic@SICIP.CO.RS	064/184-50-36	Danijo Savkovic
СР	Sandra Mitić	glavni projektant	sandra.mitic@sicip.co.rs	064/16 33 206	Mitić Sandra

PROJECT:	Contract for the services of the Supervision (Engineer) on the project “Reconstruction and construction of the second railway track, section Novi Sad- Subotica-State border”- Sector 3		
PROJEKAT:	Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora (Inženjer) na izvođenjem radovana na projektu “Rekonstrukcija i izgradnja drugog koloseka, deonica Novi Sad – Subotica – državna granica” – Sektor 3		
CONTRACT NO:	1/2022-1/103, signed on 21/01/2022		
UGOVOR BR.	1/2022-1/103, potpisan 21/01/2022		
Meeting:	Sastanak o potraživanjima br. 21		
Sastanak:	Claim Meeting No. 21		
Place:	Novi Sad	Date:	23.09.2024.
Mesto:		Datum:	
Distribution:	1. Financier / Finansijer: MINISTARSTVO GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA INFRASTRUKTURE		
Distribucija	2. Employer / Investitor: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D		
	3. Contractor / Izvođač: JV CRIC-CCCC		
	4. Supervision / Nadzor: JV UTIBER, PROJECT BIRO UTIBER, VIKOTI, SDC PROFESSIONAL, EGIS, AG INSTITUT		

Present / Prisutni:		
Dragoslav Pešić	Claim Expert, Chairman	JV Utiber/Egis
Dragan Gligorov	The Engineer	JV Utiber/Egis
Anita Dimoski	The Financier	MGSI
Nebojša Kocić	Project Manager	JV Utiber/Egis
Darko Vukosav	Deputy Team Leader on Section 3	JV Utiber/Egis
Dejan Daraboš	Supervising Engineer for Infrastructure within Establishments	JV Utiber/Egis
Mirko Grbić	Supervising Engineer for Architecture	JV Utiber/Egis
Dejan Todorović	Supervising Engineer for Infrastructure within Establishments	JV Utiber/Egis
Ding Lijin	Deputy General Manager	JV CRIC/CCCC
Zhang Xiaobin	Contract Department	JV CRIC/CCCC
Cai Chengwen	Subcontractor	Shangdong Hi Speed Group
Huang Jia	Subcontractor	Shangdong Hi Speed Group

Tatjana Ivković	Contract Engineer	Karin Komerc
Mladen Saulić	Subcontractor	Yumol
Jelena Sapić	Subcontractor	Yumol

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
1	Uvod Introduction	
	Gđa Dimoski otvara sastanak u 10:45 i pozdravlja prisutne. Sastanku prisustvuju predstavnici Nadzora, Finansijer, Glavni Izvođač i podizvođači – Karin Komerc, Shangdong i Yumol. ----- Ms. Dimoski opens the meeting at 10:45 and greets the attendees. Present at the meeting are representatives of the Engineer, the Financier, the Main Contractor, and the subcontractors – Karin Komerc, Shangdong, and Yumol.	
2	Varijacija br. 38 – Dodatno izmeštanje hidrotehničkih instalacija na km 176+274 Variation No. 38 – Additional relocation of hydraulic installations at km 176+274	
	Nadzor obrazlaže podizvođačima da je velika razlika u cenama ove varijacije i slične varijacije 28. Gđa Ivković objašnjava da je Karin Komerc skoro u potpunosti već isplatio podizvođača i primio uplatu od Shangdonga. Tvrdi da opcioni radovi nisu naplaćeni. Dogovoreno je da će se detaljnije proučiti Aneks podizvođača i uporediti iznosi koji su plaćeni podizvođačima sa iznosima koji tek treba da se naplate. ----- The Engineer explains to the subcontractors that there is a significant difference in the prices of this variation compared to similar Variation 28. Ms. Ivković clarifies that Karin Komerc has almost fully paid the subcontractor and received payment from Shangdong. She asserts that the optional works have not been invoiced.	Podizvođač / Izvođač

[illegible]

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
4	Varijacija br. 58 – Dodatni troškovi zbog zamene materijala za izradu nasipa pristupnih puteva nadvožnjacima u km 89+315, km 95+739, km 98+149 Variation No. 58 – Additional costs due to the material replacement for the construction of access road embankments leading to overpasses at km 89+315, km 95+739, km 98+149	
	Čeka se odgovor Nadzora. ----- The Engineer's response is pending.	Nadzor The Engineer
5	Varijacija br. 63 – Dodatni troškovi za radove na staničnoj zgradi i nadstrešnicama u Subotici Variation No. 63 – Additional costs for works on the station building and canopies in Subotica	
	Nadzor nema primedbe na cene i količine i deo radova se uslovno prihvata, dok je drugi deo radova isključivo greška u projektnoj dokumentaciji – radovi nisu ucrtani, ali postoje u tekstualnom delu projekta. Takođe, Nadzor smatra da su neki od radova uključeni u osnovni ugovor. G. Daraboš je 22.02.2024. uputio email Izvođaču (Contract Department) sa detaljnim obrazloženjem situacije. Finansijer smatra da je sve razjašnjeno i da je potrebno formalno zatvoriti varijaciju i utvrditi tačne iznose koji padaju na teret Investitora. ----- The Engineer has no objections regarding the prices and quantities, and part of the works is conditionally accepted. However, the other part of the works is considered a mistake in the design documentation—these works were not depicted in the drawings but were included in the textual part of the design. Additionally, the Engineer believes that some of the works are covered by the main contract.	Nadzor

No. Br.	<i>Discussion and conclusions</i> <i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Responsibilities and deadlines</i> <i>Obaveze i rokovi</i>
	Mr. Daraboš sent an email to the Contractor's Contract Department on February 22, 2024, providing a detailed explanation of the situation. The Financier considers the matter clarified and suggests formally closing the variation and determining the exact amounts to be borne by the Investor.	The Engineer
6	Varijacija br. 67 – Zamena tla na objektu K6 u stanici Subotica Variation No. 67 – Soil replacement in K6 facility in Subotica station	
	Nadzor navodi da su radovi prihvatljivi, ali su ponuđene cene mnogo veće od tržišnih. Iz tog razloga je upućen zahtev Izvođaču da obrazloži cene. Gđa Ivković navodi da pomenuta cena od \$66,7 USD po m² nije cena po kojoj je Karin Komerc ugovorio radove jer je u međuvremenu došlo do umanjenja cene između njih i Shangdonga na \$61,23 USD, što iznosi oko 22% više od početne ponude Yumol-a. G. Vukosav navodi da je Nadzor dobio odobrenje od Finansijera da prihvati iznos krajnjeg podizvođača, kako se cene varijacija ne bi prekomerno uvećavale. Iz tog razloga zahteva da se Nadzoru dostavi originalna, realna ponuda po kojoj su potpisani ugovori, od Yumol-a pa sve do CRIC-a. G. Ding izjavljuje da je CRIC spreman da pristane na samo jedno povećanje od 12% u odnosu na ponudu Karin Komerca. Nadzor i Finansijer nalažu Karin Komercu da priloži analizu svojih gorepomenutih troškova od 22%. Naglašava se da se ova varijacija odnosi samo na segment K6 stanice Subotica i da će svi ostali radovi na stanici uskoro biti uzeti u razmatranje, te je neophodno pronaći modul za njihovu naplatu koji neće prekomerno opteretiti Investitora / Finansijera. ----- The Engineer states that the works are acceptable, but the proposed prices are significantly higher than the market rates. For this reason, a request has been made to the Contractor to justify the prices. Ms. Ivković mentions that the mentioned price of \$66.7 USD per m² is not the price Karin Komerc contracted for the works, as there has been a price reduction between them and Shangdong to \$61.23 USD, which is about 22% higher than the initial offer from Yumol.	Podizvođač / Izvođač

No. Br.	<i>Discussion and conclusions</i> <i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Responsibilities and deadlines</i> <i>Obaveze i rokovi</i>
	Mr. Vukosav points out that the Engineer received approval from the Financier to accept the final subcontractor's amount to avoid excessive price increases for variations. Therefore, he requests that the original, realistic offer, under which contracts were signed, be submitted to the Engineer, from Yumol up to CRIC. Mr. Ding states that CRIC is willing to agree to only one price increase of 12% compared to Karin Komerc's offer. The Engineer and Financier instruct Karin Komerc to provide a breakdown of their aforementioned 22% costs. It is emphasized that this variation pertains only to the K6 segment of the Subotica station, and that all other works at the station will soon be reviewed. Therefore, it is necessary to find a payment structure for these works that will not excessively burden the Investor / Financier.	Subcontractor / Contractor
7	Varijacija br. 69 – Dodatni troškovi za protivpožarni premaz drvene konstrukcije i dodatni radovi na staničnoj zgradi Naumovićevo, protivpožarni premaz drvene krovne konstrukcije u staničnoj zgradi Subotica Variation No. 69 Additional cost for the fire protection coating of the wooden roof structure and additional decoration works at Naumovicevo station, the fire protection coating of wooden roof structure at Subotica station building	
	Nadzor smatra da varijacija treba da se odbije jer je u pitanju objekat javne namene i protivpožarna zaštita je propisana zakonom. Međutim, ovo je sporno zbog nedostatka zakonske regulative u periodu potpisivanja ugovora. Takođe su sporne previsoke cene, počevši od Yumol-a, pa sve do CRIC-a. Veliki deo troškova je već isplaćen Yumol-u i Karin Komercu, a krajnja CRIC-ova cena je 44% viša od početne Yumol-ove. CRIC je voljan da koriguje cene. Potrebno je dodatno diskutovati o ovoj temi. ----- The Engineer believes that the variation should be rejected because the building in question serves a public function, and fire protection is mandated by law. However, this is contentious due to the lack of legal regulation at the time the contract was signed. The excessively high prices, starting from Yumol and going up to CRIC, are also problematic.	Podizvođač / Izvođač

No. Br.	Discussion and conclusions Diskusija i zaključci	Responsibilities and deadlines Obaveze i rokovi
	A significant portion of the costs has already been paid to Yumol and Karin Komerc, with CRIC's final price being 44% higher than Yumol's initial price. CRIC has expressed willingness to adjust the prices. Further discussion on this issue is necessary.	Subcontractor / Contractor
8	Varijacija br. 78 – Renoviranje SS i TK objekata u stanici Sajlovo stara Variation No. 78 – Renovation of SS and TC facilities in the old Sajlovo station	
	G. Todorović navodi da je Nadzor dobio podnesak u dopisu koji sadrži excel tabelu sa cenama. Nakon pregleda, iznosi svoje zamerke. 1. Izvođač treba da potvrdi da je valuta iz predmera u tabeli dolar, a ne dinar, kako stoji u tabeli. 2. Režijski troškovi i zarada (overhead profit) moraju biti odvojeni od jedinačne cene svake stavke. 3. Svaka varijacija koja se bazira na ponudi odobrenog nominovanog podizvođača mora da sadrži potpisanu i overenu ponudu tog podizvođača u PDF formi, kao što je napomenuto u pismu NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2420 od 04.04.2024. 4. Potrebno je dostaviti pismenu instrukciju Investitora / Finansijera zbog kolizije prethodnih dodatnih radova, što je isto naglašeno u pismu. 5. Skreće pažnju Izvođaču da su određene pozicije iz prvobitnog predmera iz marta 2024 kasnije naznačene kao da neće biti izvedene i postavlja se pitanje ko je doneo odluku o tome. Sporan je pod u objektu koji nije rekonstruisan, iako je to previđeno predmerom. Napominje se da će komisija za tehnički prijem sigurno imati primedbe, što će samo bespotrebno odložiti tehnički prijem objekta. Evidentno je da postoji dobra volja Investitora / Finansijera da plati ove radove, te je svima u interesu da se dokumentacija što pre uredi. G. Banović objašnjava da je ovo bila zajednička odluka Izvođača i Investitora / Finansijera. G. Todorović konstatuje da je došlo do nesporazuma jer PZI ne pokriva ove radove, ali oni postoje u Tabeli cena. Projektni zadatak nije prevideo namenu ove zgrade. Dogovoreno je da će radovi biti naplaćeni po tabeli cena. Finansijer će uputiti dopis Investitoru da razjasni situaciju. -----	Finansijer

No. Br.	<i>Discussion and conclusions</i> <i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Responsibilities and deadlines</i> <i>Obaveze i rokovi</i>
	Mr. Todorović notes that the Engineer has received a submission, including an Excel table with prices, and raises the following concerns: 1. The Contractor must confirm that the currency in the bill of quantities (BoQ) is in dollars, not dinars, as stated in the table. 2. Overhead costs and profit need to be separated from the unit price of each item. 3. Any variation based on the offer of an approved nominated subcontractor must include the signed and stamped offer in PDF format, as outlined in letter NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2420 from 04.04.2024. 4. Written instructions from the Investor/Financier are required due to conflicts with prior additional works, which were also emphasized in the letter. 5. Mr. Todorović also points out that some positions in the original BoQ from March 2024 were later marked as not to be executed, raising the question of who made this decision. There is particular concern about the flooring, which was not reconstructed, despite being included in the BoQ. It is noted that the technical acceptance committee will likely have objections, potentially delaying the technical acceptance of the building. It is clear that the Investor/Financier is willing to pay for these works, and it is in everyone's interest to finalize the documentation as soon as possible. Mr. Banović explains that the decision was a joint one made by the Contractor and the Investor/Financier. Mr. Todorović acknowledges that there was a misunderstanding because the DfC does not cover these works, but they are included in the Schedule of Prices. The Terms of Reference did not anticipate the intended purpose of this building. It is agreed that the works will be billed according to the Schedule of Prices, and the Financier will send a letter to the Investor to clarify the situation.	Financier

No. Br.	Discussion and conclusions <i>Diskusija i zaključci</i>	Responsibilities and deadlines <i>Obaveze i rokovi</i>
9	Varijacija 84 – Prateći radovi na pasareli u km 176+274, ul. Maksima Gorkog Variation Order 84 – Additional works on the pedestrian footbridge at km 176+274, Maksima Gorkog Street	
	Nadzor traži od podizvođača da dostave korektnu varijaciju sa realnim količinama i cenama, jer trenutna ponuda ne odgovara situaciji na terenu. Podizvođač će dostaviti korigovanu ponudu. ----- The Engineer has requested from the subcontractor to submit the correct variation with realistic quantities and prices, since the current offer does not correspond to the on-site situation. The subcontractor will submit the corrected offer.	Podizvođač / Izvođač Subcontractor / Contractor
10	Varijacije br. 100, 101 i 104 – Dodatni radovi u putničkom pothodniku u stanici Novi Sad po zahtevu udruženja „Kamena Kolonija“ Variations No. 100, 101, and 104 – Additional works in the pedestrian underpass in the Novi Sad station, as requested by the „Kamena Kolonija“ society	
	Još uvek nije prikupljena neophodna dokumentacija. Diskusija se odlaže do sledećeg sastanka. ----- The necessary documentation has not yet been collected. The discussion is delayed until the next meeting.	
11	Zaključak Conclusion	
	Podizvođači će proslediti traženu dokumentaciju Glavnom Izvođaču, koji će je potom dostaviti Nadzoru. Nakon toga će se ponovo uzeti u razmatranje otvorene varijacije. -----	Podizvođač / Izvođač

No. Br.	<i>Discussion and conclusions</i> <i>Diskusija i zaključci</i>	<i>Responsibilities and deadlines</i> <i>Obaveze i rokovi</i>
	The Subcontractors will forward the requested documentation to the Main Contractor, who will subsequently submit it to the Engineer. The open variations will then be reconsidered.	Subcontractor / Contractor

Minutes of the previous meeting agreed by / Odobrenje zapisnika sa prethodnog sastanka:

The Engineer / Nadzor

Contractor / Izvođač

Signature / Potpis

Signature / Potpis

.....

.....

Date / Datum

Date / Datum

.....

.....

ZAPISNIK SA SASTANKA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

za deonice D2 i D3

Datum održavanja sastanka: 24.09.2024. u Vrbasu. Lista prisutnosti u prilogu zapisnika.

Dnevni red:

1. Analiza sa prethodnog sastanka
2. Stanje primene mera BZR na gradilištu
3. Dokumentacija BZR izvođača radova
4. Primena mera BZR prilikom izvođenja radova na kolosecima ili u blizini koloseka gde je kontaktna mreža uključena i na kojima se odvija saobraćaj.
5. Razno

P. Filipović je pozdravio sve prisutne, zahvalio se na dolasku na sastanak.

1. Prva tačka dnevnog reda.

Zapisnik sa prethodnog sastanka je blagovremeno dostavljen i nije bilo primedbi na isti.

2. Druga tačka dnevnog reda.

MERE BZR SE I DALJE NE PRIMENJUJU U POTPUNOSTI NA GRADILIŠTU.

Manja odstupanja od primene mera BZR se otklanjaju ili odmah ili u kratkom roku posle upozorenja od strane Koordinatora BZR.

P. Filipović naglašava da su se radovi u blizini kontaktne mreže obavljali noću uz isključenje iste i da je tom prilikom komunikacija bila zadovoljavajuća.

3. Treća tačka dnevnog reda.

Prilikom redovnih obilazaka gradilišta od strane nadzora, kao i savetnika ili saradnika za BZR ponovo su na gradilištu uočeni NEPRIJAVLJENI izvođači radova.

To se uglavnom radi o podizvođačima koji se angažuju za manje radove i koji traju do nekoliko dana.

Takođe se angažuju radnici koji su neprijavljeni - bez odgovarajuće BZR dokumentacije.

Svi izvođači radova moraju imati Prijavu radova i Elaborat o uređenju gradilišta.

Izdaje se nalog Glavnom izvođaču radova, da u skladu sa Članovima 9, 11 i 16 Komercijalnog ugovora preduzima odgovarajuće mere kako bi se stanje primene mera Bezbednosti i zdravlja na radu dovelo na zadovoljavajući nivo.

4. Četvrta tačka dnevnog reda.

P. Filipović naglašava da se akcenat u narednom periodu daje na **rad u blizini kontaktne mreže pod napon, kao i kretanje voza za testiranje pruge čije će brzine biti do 200 km/h.**

Za vreme testiranja pruge nikakvi radovi na kolosecima nisu dozvoljeni.

5. Razno

P. Filipović naglašava da je primetio na nekoliko mesta uklonjenu zaštitna žičana ograda i da se pod hitno ista mora popraviti kako bi se izbegle potencijalne opasnosti prilikom testiranja pruge.

P. Filipović navodi da je Vlada Republike Srbije 13.09.2024. godine donela izmene i dopune Uredbe o bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima, a na šta je ukazao Dragan Manojlović na sastanku BZR u Novom Sadu 19 septembra tako da su prisutni o tome već upoznati.

Sledeći sastanak će biti održan u kampu „Azotara“ u Naumovićevu.

Zapisnik sačinio :

Predrag Filipović



Prilog: Lista prisutnosti

Lista prisutnosti / Attendance list

Sastanak / Meeting 24.09.2024. godine

Br. No.	Ime i prezime Name and surname	Firma / pozicija Company / position	Pozicija na Projektu Project Job Title	Kontakt telefon Phone no.	e-mail
1	Aleksandar Janković	SV CRIC-CCC HSE OFFICER	HSE OFFICER	069/8018961	Aleksandar.Jankovic@CRIC-RS
2	Lazar Poč	CRIC-ALFAPREMIJA	HSE OFFICER	060/3383324	Lazar.Poc@ALFAPREMIJA.SR
3	Milijko Podraščanin	CRIC-ALFAPREMIJA	HSE OFFICER	060/3383337	milijko.alapremijag@gmail.com
4	Svetlana Kostadinović	CRIC-ALFAPREMIJA	HSE OFFICER	060/3383354	Ulf.svetlana.kostadinovic@alfapremija.rs
5	Jovan Jelača	Standing - HSE	HSE OFFICER	069/2372050	Jovan.jelaca@alfapremija.rs
6	Dejko Lazović	Standing	HSE OFFICER	060/3383370	Dejko.lazovic@alfapremija.rs
7	Nikolina Andrić	CRIC-ALFAPREMIJA	HSE OFFICER	060/3383372	Nikolina.andric@alfapremija.rs
8	Ma Yanning	CRIC-ALFAPREMIJA		069/1119572	
9	Yu Yucheng	CRIC-ALFAPREMIJA	HSE	060/8885396	1450841983@alq.com

Reconstruction and construction of the second railway track, section Novi Sad- Subotica-State border - Sector 3

Br. No.	Ime i prezime Name and surname	Firma / pozicija Company / position	Pozicija na Projektu Project Job Title	Kontakt telefon Phone no.	e-mail
10	Ma N'iny	Jv		0668885704	maNiny@cric.rs
11	Lu Zheny +iny	CC Eec		0698073776	LuZheny+iny@ceec.rs
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Zapisnik sa sastanka o koliziji 20kV priključnog voda i zaštitne ograde na pristupnoj saobraćajnici kod železničke stanice Vrbas nova održan dana 26.09.2024.

Predložena 3 rešenja:

1. Izmeštanje kabla:

- Uslovi vodoprivrede, kabl se ukršta sa kanalom, na profilu koji je dostavljen ljudima koji su radili nema zaštitne ograde. Ovo rešenje je napravljeno u Oktobru 2023. godine. Profil ukrštanja je dat na saglasnost i vodoprivredi i elektrodistribuciji Sombor, Mišljenje Odgovornog Projektanta je da se kabl ne treba izmeštati jer bi se onda ponovo trebala ishodovati saglasnost vodoprivrede. Da se izmesti kabl kako bi se izbegao kanal morao bi se kabl spustiti 4m ispod tla da prođe ispod kanala kao i što bi se prilikom izmeštanja morale staviti spojnice na dva mesta što su slabe tačke na kablju.

- Kineski Izvođač je mišljenja da je izmeštanje kabla nepovoljno rešenje.

2. Zameniti ogradu za neku "New Jersey" ogradu:

- Jersey elementi su velikog gabarita i velike mase te bi iz tog razloga bili nepovoljni za održavanje jer bi se onemogućio pristup kablju zarad održavanja.
- New Jersey moraju biti povezani međusobno kako bi bili adekvatne zaštite gde se pojavljuje novi problem zbog stubova rasvete koji su na licu mesta izvedeni već.

3. Uraditi trakasti temelj na koji bi se fiksirala oграда:

- Za izvođenje trakastog temelja nema dodatnog nabijanja zemljišta i oštećenja kablova, samo se prevlači sa valjcima, nema vibracija.
- Elektrodistribucija Sombor je takođe saglasna da je ovo rešenje najbolje s'time što treba obratiti pažnju na adekvatnu zaštitu kabla prilikom izvođenja npr. Betonska kada da se postavi preko kabla nakon iskopa.
- Iskop će se ručno vršiti kako ne bi došlo do dodatnog oštećenja kabla.
- Nadzor je mišljenja da je najbolje rešenje trakasti temelj za izvođenje ograde kao i za kasniju eksploataciju.
- Ručni iskop i betonske kade bi se koristile samo gde se izvodi trakasti temelj.

Zaključak

Zaključeno na sastanku je da je treće rešenje, trakasti temelji najpovoljnije i za izvođenje i za kasniju eksploataciju te će se to izvoditi, preostalo je da se izradi tehničko rešenje za izvođenje trakastog temelja za potrebe ankerisanja zaštitne ograde i tehničko rešenje zaštite kabla, kako zbog izvođenja kako zbog kasnije izrade PIO projekta.

CIP traži da im se dostave tačni geodetski snimci svih izvedenih instalacija i stubova osvetljenja kako ne bi kasnije CIP snosio odgovornost ukoliko dođe do neusaglašenosti na terenu.

Potrebno je pre bilo čega dobiti od isporučioaca ograde / zaštitnog sistema detalje o trakastom temelju.

uzorak
26.09.2024.

Milosavljević
26.09.2024.

Perić
26.09.2024.

Lycaut B.
26.09.2024.

bf
26.09.2024.

Pat
26.09.2024.

Bozović
26.09.2024.

J. Vukobratović
26.09.2024.

C. Ignat

de Huelb
26.09.2024.

Yulijev
26.09.2024.

Zvonimir
26.09.2024.

Huang Yanmei
2024.09.26

18/09/24
26.09.2024.

26.09.2024.

26.09.2024.

Meeting Attendance Form

Meeting Name: Kolizija 20kV priključni vod i zaštitna ograda u stanici Vrbas nova				
Date: 26/09/2024			Meeting room 1-1-19 in Novi Sad camp	
S/N	Name 姓名	Company 单位	Position 职务	Contact Information 联系方式
1	IVAN FIDU LUKIC	EDS S&B	ELVA. S&B	IVAN.FIDU.LUKIC@25.45 064 1837-25-59
2	DRAGOMIR STANKOV	ED S&B	SEF SLUŽBE	064 83725 86
3				
4		CRIC		066887128
5	Zvezdan J. Jovanović	TEL-ING		
6	ALEKSANDAR	TEL-ING		
7	VLATKO LUKIC	CRIC		066/8884238
8	MILANA ANTELO	CRIC	odp. izvođač 24. slob. sign.	066 888 9714
9	MARINA LUKIC	CRIC		066 888 9730
10	Zvezdan J. Jovanović	CECC		066 8829 892
11	Djordjević J. Jovanović	CECC		069/8237570
12	STEFAN PAVLOVIĆ	EGIS & UTIBER	SUPERVISOR FOR TRAFFIC	064/30-32-053 063/2551128
13	VLADIMIR LIBRODANIN	UTIBER	HQSOP	064810 6336
14	MILAN BOBIC	CECC	ENGINEER	060/16-16-422
15	Goran Kostić	EGIS	DEPUTY TEAM LEADER FOR SECTION 2.	063-855-8266
16	Aleksandar Radosavljević	CIP	KA INŽENJER PROJEKTANT	063/8230 508
17	Huang Yanmei	CRIC-CCC	Design Department	0668829938
18	Wang pengfei	CRIC-CCC	engineering Department	0668879063
19	Vladimir Hristov	EGIS	VLADIMIR.HRISTOV@EGIS-GRUP.COM	069255/528
20	Suzana Lukic	CRIC-CCC	Suzana.Lukic@ccc.rs	066 888 4684
21	Ljubica Janjoric	CRDC	odgovorni projektant	064/6360849
22	Mija Katić	CRIC	assistent	066/888-97-00



ZAPISNIK SA SASTANKA



Mesto sastanka:

Saobraćajni institut CIP, Nemanjina 6, Beograd
Sala arhitekture, IV sprat

**Datum i vreme
početka-
završetka
sastanka:**

27.09.2024. godine, 14.10 – 15.10 časova

**Prisutni na
sastanku:**

– Lista prisutnih na sastanku je sastavni deo Zapisnika

Tema sastanka:

Izrada Projekta izvedenog objekta (PIO) za železničku prugu
NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)

Tok sastanka:

Vladimir Lalić je prisutnima izneo sledeće informacije:

- Zbog ispitivanja izvedenih radova na pruži, i ove nedelje sastanku ne prisustvuju predstavnici IŽS i MGSI.
- Tokom nedelje se odvijala razmena informacija između CIP-a i JV CRIC-CCCC-a o dostavljanju nedostajućih podataka neophodnih za završetak glavnih svezaka. Još uvek nisu dostavljeni svi potrebni podaci.
- SI CIP će danas (27.09.2024.) predati pet novih knjiga i dve korigovane knjige u skladu sa primedbama nadzora.
- Tokom prošle nedelje, u dostavljenim podacima (tabelama) od strane JV CRIC-CCCC-a evidentirano je povećanje broja knjiga koje CIP treba da obradi (oko 10 novih knjiga). Obzirom na pomenute okolnosti, utvrđeno je da je procenat obrađenih i predatih PIO projekata oko 60%.
- Dostavljeni su geodetski snimci izvedenih objekata sa II poddeonice, kao i deo snimaka za železničku stanicu Subotica i Naumovićevo.
- Od JV CRIC-CCCC-a svakodnevno stiže dodatna dokumentacija koja će biti ubačena u PIO projekte u skladu sa primedbama Nadzora.
- Tokom prošle nedelje, CIP je odgovorio na dve grupe primedbi od strane Nadzora, a takođe je tokom nedelje obavljena i komunikacija sa Nadzorom po pitanju odgovora na primedbe.

Tokom sastanka se diskutovalo na sledeće teme:

- Danas (27.09.2024.) je stiglo tri grupe novih primedbi od strane Nadzora i CIP će u što kraćem roku odgovoriti na iste.
- Što se tiče ostalih obrađivača PIO dokumentacije:
 - o „GAT“ je korigovao formu i dostavio svoja dva PIO projekta,
 - o „EAT“ je dostavio svoj jedan projekat ali je potrebno da koriguje formu i dostavi podatke u tabelama za Glavnu svesku,
 - o „IMP“ – dostavio sve podatke o objektu i lokaciji, tabele izmena, dakle sve što je potrebno za završetak glavnih svezaka. IMP smatra da će sve ugovorene PIO knjige uspeti da završi do 04.10.2024.



- „Karin Komerc“ – jedan deo njihove dokumentacije još nije pregledan, a takođe nije poznat ni tačan broj nedostajućih knjiga; pored prethodno pomenutog, nedostaju i pojedine tabele izmena, podaci o objektu i lokaciji tj. prateći podaci za formiranje Glavne sveske. „Karin Komerc“ je rekao da će dostaviti sve potrebne podatke tokom sledeće nedelje.
- Gospođa Ljiljana Vukosav je kao predstavnik Nadzora postavila pitanje pravnog tumačenja o potencijalnom sukobu interesa, s obzirom da je „Karin Komerc“ angažovao „AG Institut“ za izradu PIO projekta, a takođe je „AG Institut“ u konzorcijumu sa Utiber-om i Egis-om kao Nadzor. Skrenula je pažnju da je ovo izuzetno važno pitanje i da je potrebno zahtevati pravno tumačenje. Gospođa Vukosav je dodala da nije uspela da kontaktira Milicu Negić iz MGSI po ovom pitanju.
- CIP je od JV CRIC-CCCC-a dobio korigovan spisak parcela za celinu 4 koji se može ubaciti u Glavnu svesku, a u toku je provera spiska parcela za celinu 5 koji se očekuje tokom dana. Podsetnik je upućen prisutnima da su Nadzor, JV CRIC-CCCC i CIP prošle nedelje organizovali sastanak na kom je dogovoren obrazac tj. forma popisa parcela.
- Milan Banović je istakao da je Prilog 7 usaglašen za celinu 4 i da od Nadzora očekuje potpisivanje istog početkom sledeće nedelje. Takođe je napomenuo da za celine 5, 6, 7, 8 i 9 Prilog 7 nije usaglašen, kao i da očekuje da će Nadzor sve usaglasiti u toku sledeće nedelje. Zbog ovog kašnjenja ostaje otvoreno pitanje da li će još neki projekat koji je bio planiran kao Prilog 7, ipak preći u obaveznu izradu PIO dokumentacije.
- Vladimir Lalić iznosi nekoliko problematičnih tačaka u procesu izrade PIO dokumentacije, koji se ponavljaju poslednja 3 sastanka:
 - Nije dostavljena određena količina podataka koju je potrebno da JV CRIC-CCCC dostavi CIP-u za završetak preostalih PIO projekata.
 - Potrebno je da JV CRIC-CCCC i Nadzor dostave zvaničnu informaciju da li će još neki projekat iz Priloga 7 preći u obaveznu izradu PIO dokumentacije.
 - Još jedan od problema je nedostatak podataka od strane ostalih PIO obrađivača koji treba da dostave potrebne podatke kako bi se završavale Glavne sveske.
 - Još uvek nema nikakvih informacija u vezi Aneksa ugovora od strane JV CRIC-CCCC-a. U odnosu na predlog Aneksa i specifikaciju koju je CIP poslao 30.08.2024., u međuvremenu je određen broj projekata prešao u Prilog 7, a jedan deo knjiga je dodat. U skladu sa pomenutim, upućena je molba JV CRIC-CCCC-u da dostave zvaničan mejl sa opisom trenutnog stanja projekata koje CIP treba da uradi, kako bi se uradila nova specifikacija i u skladu sa njom korigovao Aneks ugovora. JV CRIC-CCCC se izjasnio da će u ponedeljak CIP-u poslati zvaničan mail sa tabelom projekata.
 - Potrebno je da JV CRIC-CCCC sa Nadzorom utvrdi koji radovi se neće izvesti u celosti ili delom, kako ne bi bili predmet ovih Upotrebnih dozvola. Milan Banović je objasnio da je za prvu deonicu (BGD Centar – Stara Pazova) bila praksa da se sastavi dokument sa neizvedenim radovima koji ne utiču na odvijanje železničkog saobraćaja i koji se izuzimaju iz tehničkog prijema.



**Zaključci
sastanka:**

1. SI CIP će danas (27.09.2024.) predati 5 novih PIO knjiga i 2 korigovane knjige u skladu sa primedbama Nadzora.
2. Tokom prošle nedelje, u dostavljenim podacima (tabelama) od strane JV CRIC-CCCC-a evidentirano je povećanje broja knjiga koje CIP treba da obradi (oko 10 novih knjiga). Obzirom na pomenute okolnosti, utvrđeno je da je procenat obrađenih i predatih PIO projekata oko 60%.
3. Danas (27.09.2024.) je stiglo tri grupe novih primedbi od Nadzora i CIP će u što kraćem roku odgovoriti na iste.
4. U odnosu na predlog Aneksa i specifikaciju koju je CIP poslao 30.08.2024., u međuvremenu je određen broj projekata prešao u Prilog 7, a jedan deo knjiga je dodat. U skladu sa pomenutim, upućena je molba JV CRIC-CCCC-u da dostave zvaničan mejl sa opisom trenutnog stanja projekata koje CIP treba da uradi, kako bi se uradila nova specifikacija i u skladu sa njom korigovao Aneks ugovora. JV CRIC-CCCC se izjasnio da će u ponedeljak CIP-u poslati zvaničan mail sa tabelom projekata.
5. **Potrebno je da CRIC hitno dostaviti sve nedostajuće podatke za nezavršene PIO knjige kao i definisane tabele projekata po celinama (PIO – Prilog 7), kao i da ostali obrađivači dostave sve potrebne podatke za PIO projekte koje rade, za izradu Glavnih svezaka. Ukoliko se ovi podaci hitno ne dostave CIP ne može biti odgovoran za eventualno kašnjenje u isporuci PIO dokumentacije.**
6. **Sledeći redovan tehnički sastanak će se održati u petak, 04.10.2024. godine, u Saobraćajnom Institutu CIP u Beogradu.**
7. Razmena informacija će se vršiti putem mejl adrese: pio_pruga@sicip.co.rs

Zapisnik sačinili:

Dragana Slavković, mast. inž. geol.

Lara Knežević mast.inž.arh.

Danijel Savković, mast. inž. saobr.

Dragana Slavković

Lara Knežević

Danijel Savković

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
建设、运输和基础设施部 Ministry of Construction, Transport and Infrastructure - MGSI	Anita Dimoski	Assistant minister for railway and intermodal transport Pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport	anita.dimoski@mgsi.gov.rs	/	
	Milica Negić	Načelnik Odeljenja za objedinjenu proceduru	milica.negic@mgsi.gov.rs	/	
CIP	Slaven Tica	总经理 General Manager Generalni direktor	slaven.tica@sicip.co.rs	/	
联营体: JV Konzorcijum	齐丰然 Qi Fengran Ći Fengžan	总经理 General Manager Generalni direktor	qifengran@cric.rs	066 8885388	
联营体: JV Konzorcijum	丁立金 Ding Lijin Ding Liđin	副总经理 Deputy general manager Zamenik generalnog direktora	dinglijin@cric.rs	062 8018963	
	段伟 Duan Wei Duan Vej	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera	duanwei@cric.rs	066 8884234	
	杨冠岭 Yang Guanling Jang Guanling	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera	yangguanling@cric.rs	066 8885355	
	张小华 Zhang Xiaohua Džang Sjaohua	工程部部长 Head of Engineering department Šef inženjerskog sektora	zhangxiaohua@cric.rs	066 8885358	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
联营体: JV Konzorcijum	宋伟 Song Wei Song Vej	设计部部长 Head of Design department Šef projektantskog sektora	songwei@cric.rs	066 8885357	
	黄艳梅 Huang Yanmei Хуанг Јенмеи	设计部副部长 Deputy head of Design department Заменик шефа пројектног одељења	huangyanmei@cric.rs	066 8829938	黄艳梅 Huang Yanmei
	李金忠 Li Jinzhong Li Đindžong	工程部副部长 Assistant head of Engineering department Zamenik šefa inženjerskog sektora	lijinzhong@cric.rs	066 8884717	
	张晓斌 Zhang Xiaobin Džang Sjaobin	计合部副部长 Assistant head of Contract department Zamenik Šefa sektora za ugovaranje	zhangxb@cccserbia.com	062 8018965	
	Milan Banović	总工程师 Chief Responsible engineer Glavni Odgovorni izvođač radova	milan.banovic@cric.rs	066 8889699	
	Saša Radujko	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera	sasaradujko@cric.rs	064 8106065	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。 The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section. Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).					date/datum: 27.09.2024.
参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
联营体: JV Konzorcijum	Vlatko Lukić	设计部部员 Member of Design department Član projektantskog sektora	vlatko@cric.rs	066 8884238	
	Vladimir Zarić	副总经理 Assistant of general manager for technical affairs Pomoćnik generalnog direktora za tehnička pitanja	vladimir.zaric@sicip.co.rs	064 1853779	
	Vladimir Lalić	副总经理 Assistant of general manager for technical affairs Pomoćnik generalnog direktora za tehnička pitanja	vladimir.lalic@sicip.co.rs	064 8044744	
CIP	Zlatko Stevanović	Project manager Koordinator projekta	zlatko.stevanovic@sicip.co.rs	060 6130148	
11th Division-CCECC 11. divizija – CCECC	李院龙 Li Yuanlong Li Juenlong	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	public@ccecc.rs	069 8073713	
	龙君宁 Long Junning Long Đun Ning	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera		069 8092831	
	李志忠 Li Zhizhong Li Džidžong	副总工程师 Deputy Chief Engineer Zamenik glavnog inženjera		062 8055930	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
I标: 11th Division-CCECC 11. divizija - CCECC	韩宇 Han Yu Han Ju	副总工程师 (轨道) Deputy Chief Engineer (permanent way) Zamenik glavnog inženjera (gornji stroj)	public@ccecc.rs	069 8097840	
II标: Shandong Gaosu Šandong Gaosu	曹明星 Cao Mingxing Cao Mingsing	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	sdhsvrsu@gmail.com	069 8058 845	
	付连成 Fu Liancheng Fu Lijenčeng	工程部部长 Head of Engineering department Šef inženjerskog sektora		064 8704 537	
III标: CRCEBG	魏星 Wei Xing Vej Sing	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	xstl.serbia.dqh@crcc.cn	066 8889 686	
IV标: CRSC	李梓晨 Li Zichen Li Cičen	总工程师 Chief Engineer Glavni inženjer	crsc.xsxmb@gmail.com	066 8879066	
	齐金宇 Qi Jinyu Ći Đinju	工程部部长 Head of Engineering department Šef inženjerskog sektora		066 8879591	
	彭亚军 Peng Yajun Peng Jađun	房建工程师 Architecture Engineer Inženjer arhitekture		066 8879216	

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
UTIBER	Dragan Gligorov	Tim Lider		066 341214	
EGIS	Ljiljana Vukosav	Nadzor	ljiljana.vukosav @egis-grup.com	062 242520	V. Jel
ИНСТИТУТ МИХАИЛО ПУДИН	ГОРАН ДИМИЋ	ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ	goran.dimic@ pupin.rs	063 624 119	Goran Dimic
Egis	NEBOJSA KOČIĆ	PM	nebojsa.kocic @egis-grup.com	063 237951	Nebojsa Kocic
KARIN KOMERC MD	MILICA ILIĆ	ASISTENT U TEH. PRIPREMI	milica.ilic@karinmd.com	065 923 9194	M. Ulich
ИЗП	ВЛАДАН ВУКИЋ	СУПЕРИТОР ЗАБОРА ЗА ХИДРОТЕХНИКУ	vledan.vukic @sncp.co.rs	063/699-506	V. Vukic
CIP	ANA ĐAČIĆ	ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ	ANA.DJACIC@ sncp.co.rs	064/05 94 544	Ana Djacic

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).



参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
CIP	Sandra Mitic	samostalni projektant	sandra.mitic@sicip.co.rs	064/16-33-206	Chitric Sandra
CIP	IVANA KRIVIC	samostalni projektant	ivana.krivic@sicip.co.rs	064/102647	Krivic Ivana
SI CIP	BOBANKA BANKOVIC	POSRE PROJEKANT	bobanka.bankovic@sicip.co.rs	063 8095766	Bankovic Bobanka
СЦЛН	ТАТЈАНА КАПТЕРВИЧ	ДИРЕКТОР РАБОДА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ	tatjana.kaplevic@sicip.co.rs	064/373979	Kaplevic Tatjana
ЦНП	СРЂАН БЕЧИЋ	ПРОЈЕКТАНТ САРАДНИК	srdjan.vesic@sicip.co.rs	063 759 9134	Vesic Srdjan
ЦНП	БОРИСАВ ПЕТРОВИЋ	ПРОЈЕКТАНТ САРАДНИК	borisav.petrovic@sicip.co.rs	065/520 11 25	Petrovic Borisav
CIP	DUSAN SPASOVIC	projektant	dusan.spasovic@sicip.co.rs	062/454 477	Spasovic Dusan

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).


参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
СИ ЦИП	Novica Stevanović	AGR. ZAVOD ZA GEODEZIJU	novica.stevanovic @ SICIP.CO.RS	063/243452	
CIP	Željko Andrić	DR. ZAVOD ZA GEODEZIJU	zeljko.andric@ sicip.co.rs	064 8044706	
ИУП	Нерман Булатунџић	САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТАНТ	nermanja.bulatunadzic@sicip.co.rs	064/2512666	
ЦИП	Урош Весић АУП. ИИД. АРХ	ВОДЕЋИ ПРОЈЕКТАНТ	uros.vesic@sicip.co.rs	063 8331823	
ИУП	Јован Попов	САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТАНТ	jovan.popov@siap-co.rs	064/858508	
CIP	Lidija Hristov	VOĐEĆI PROJEKTANT	lidija.hristov@ sicip.co.rs	064/ 2139-524	Hristov
CIP	Aleksandar Radosavljević	VOĐEĆI PROJEKTANT	ara.radosavljevic@sicip.co.rs		

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
SICIP	Srdan Teofilović	projektant	srdjan.teofilovic@sicip.co.rs.		
ЦИП	НЕМАНЈА ЂОШИЋ	ПРОЈЕКТАНТ	nemanja.losic@sicip.co.rs		
СІР	ДУСИЦА МАЈСТРОВИЋ	власник пројекта	dusica.majstrovic@sicip.co.rs		
Sicip	PETAR ĐAPIĆ	DIREKTOR ZAVODA ZA ETS	PETAR.DJAPIC@sicip.co.rs	063/336 807	Petar Đapić
СЧЦИП	Никола Нешковић	ПРОЈЕКТАНТ	nikola.neskovic@sicip.co.rs		
ЦИП	Ванја Ђуцапелетић	ПРОЈЕКТАНТ	vanja.pisarevic@sicip.co.rs		
ЦИП	Драган Ђорђевић	самостални пројектант	DRAGAN.djordjevic@sicip.co.rs.		

诺维萨德 - 苏博蒂察 - 国家边界 (Kelebija) 铁路段建设项目的初步会议。

date/datum: 27.09.2024.

The initial meeting for the development of the As Built Design for the Novi Sad - Subotica - state border (Kelebija) railway section.

Inicijalni sastanak za izradu Projekta izvedenog objekta za deonicu pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

参与单位 Participating companies Angažovane Kompanije	参与人员 (姓名) Participants (names) Učesnici (imena)	职务 Job title Pozicija	电子邮箱 E-mail address Imejl adresa	联系电话 Contact tel. Kontakt telefon	签名 Signature Potpis
CIP	DANIJELO SAVČIĆ	PROJEKTANT	danijeb.savcic@sicip.co.rs	064/1845036	2 Colby
CIP	LARA KNEŽEVIĆ	PROJEKTANT SARADNIK	laraknezevic@sicip.co.rs	063541744	AK
CIP	DRAGANA SLAVKOVIĆ	PROJEKTANT SARADNIK	dragana.slavkovic@sicip.co.rs	064/1060174	Dr

